

RICARDO JESUS GONZALEZ LARA

RFC: GOLR990709II2

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 90111
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: Peso mexicano
Folio: 2025-09-01 12:57:03
Fecha:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAX
R.F.C.: MAG850101SD4
Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no
Fiscal: Lucrativos
Domicilio: PALACIO MUNICIPAL S/N, , Tlaxcala, Amamax de Guerrero, Amamax de Guerrero, 90620, MEXICO
Uso CFDI: I01 - Construcciones.

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	Servicio	E48	81101500	NUMERO DE OBRA: FAISMUN2501-001 OBRA: "CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MÉDICO" MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA UBICACIÓN: CALLE XICOHTENCATL, BARRIO LA FRONTERA LOCALIDAD: PRIMERA SECCIÓN LA FRONTERA CONTRATO DE OBRA No.: FAISMUN2501-013/001 PERIODO DE CONTRATO: 14 DE JULIO DE 2025 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 PERIODO DE ESTIMACIÓN: 14 DE JULIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025 ESTIMACION 1 IMPORTE DE ESTIMACION 1 SIN I.V.A \$628,585.14 AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$188,575.54 SUBTOTAL \$440,009.60 I.V.A. \$70,401.54 RETENCION 5.51 AL MILLAR \$3,463.50 IMPORTE LIQUIDO TOTAL \$506,947.63	628,585.14	628,585.14

Importe con letra:
QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N.

	IMPORTE
IMPORTE DE ESTIMACION	628,585.14
AMORTIZACION DEL ANTICIPO 30%	188,575.54
SUBTOTAL	440,009.60
I.V.A.	70,401.54
RETENCION 5 AL MILLAR	3,463.51
TOTAL	506,947.63

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:

ARQ. CAROLINA VAZQUEZ
CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

C. RICARDO JESUS GONZALEZ
LARA
CONTRATISTA

Serie del Certificado del emisor: 00001000000518123693
Folio fiscal: 04380DAC-4782-4298-B544-9FA03D4769BB
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: 2025-09-01 12:57:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello Digital del CFDi

awlhx73wUvFcii87kSZmOR9Map5p2no47Zs9aeNQ+LoZgvhrGElilN4qZI5aWaBmQFlwGr2hiTGyD/B2M5c3DclUAAuGXgymC/lZDUlsC4EkPY8SqZ1cCLO8+Ixd
u6FAxOxeeDBmT40iNOB1bUSmiRuzZ3bcmo3rXHjz3dhPFsbTX7JBoEUXhjaiZ+zCfM0HPYHRLRieJrdNoRyKPtXb1xJBad/okgGenPq1GbzkPCh7f2YDVrLCjp62Yf
RJsEE0vAZzZX8NyKpJH3HNTIJq8GCJJpB9t14Qcm/sL6jorXVQsZmf2lj9emhytYRLsA3lQQrn9niP9ARKTde65/EUPQ==

Sello del SAT

HltclQM/dcTgQ+EJCUEWkaThHoZWbOgUSc0TR5R2sYhPMuuHdD2Wnpn0y3SYE86QvCPbvJN8k2eeqRI74UHEajmf9JKmmjy4UQfWrOyQp8wm1ymjCrRW
0KkZx0Tm/s2PS6DPaMobVtVksW3x4wylONWVCVKRC3vblOtZqTprGK3KkXgZRLMZQWpZjKfikoVDBdftY/OMHRCzv8fDlbpU7KydIzlw3+a7W4icdMK4oOXvSi
5T0YSgwjmCPxshLm7dinUCGU38+tUP+LUMSELe1KMpp2qcPPXKkDAXtG+HVMBFFvak1fjMOsiYJ6+LndI02ByQyemm4Bj8skLYC4w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|04380DAC-4782-429B-B544-9FA03D4769BB|2025-09-01T12:57:05|MAS0810247C0|awlhx73wUvFcii87kSZmOR9Map5p2no47Zs9aeNQ+LoZgvhr
GElilN4qZI5aWaBmQFlwGr2hiTGyD/B2M5c3DclUAAuGXgymC/lZDUlsC4EkPY8SqZ1cCLO8+Ixd u6FAxOxeeDBmT40iNOB1bUSmiRuzZ3bcmo3rXHjz3dhPFsb
TX7JBoEUXhjaiZ+zCfM0HPYHRLRieJrdNoRyKPtXb1xJBad/okgGenPq1GbzkPCh7f2YDVrLCjp62YfRJsEE0vAZzZX8NyKpJH3HNTIJq8GCJJpB9t14Qcm/sL6jorXV
QsZmf2lj9emhytYRLsA3lQQrn9niP9ARKTde65/EUPQ==|00001000000709182898||

IMPRESA DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA
ESTADO DE GUJARAT

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" Version="4.0" Fecha="2025-09-
01T12:57:03"

Sello="awlh73wUvFcii87kSZmOR9Map5p2no47Zs9aeNQ+LoZgvhrGELiIN4qZI5aWaBmQFlwGr2hiT
GYD/B2M5c3DclUAAuGXgymC/lZDUisC4EkPY8SqZ1cCLO8+lxdu6FAxOxeeDBmT40iNOB1bUSmiRuz
Z3bcmo3rXHjz3dhPFsbTX7JBoEUXhjaiZ+zCfM0HPYHRLRieJrdNoRyKPtXb1xJBad/okgGenPq1GbzkPC
h7f2YDvRLCjp62YfRJsEE0vAZzZX8NyKpJH3HNTIJq8GCJJpB9t14Qcm/sL6jorXVQsZmf2Ij9emhytYRLsA
3lQQRn9niP9ARKTde65/EUPQ==" FormaPago="99" NoCertificado="00001000000518123693"
Certificado="MIIF/zCCA+egAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTgxMjM2OTMwDQYJKoZIhvcNAQ
QELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPukIEQUQgQ0VSVEIGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwl
U0VSVkIDSU8gREUgQUURNSU5JU1RSQUUNJT04gVFJJQVUQVJJQTEaMBGGA1UECwwRU0FULUIFUyB
BdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQG
A1UECQwdQVYulEhJREFMR08gNzcsIENPTC4gR1VFUUFuk8xDjAMBGNVBBEMBTAA2MzAwMQswCQ
YDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWWEIDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUUhURU
1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcWnZAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcNAQkCE01yZXNwb25zYWJsZT
ogQUURNSU5JU1RSQUUNJT04gQ0VOVFJBTCEBRSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQVUQVJJT1MgQUUwGQ09O
VFJJQVZRU5URTAeFw0yMzAyMjcxOTIyMTRaFw0yMzAyMjcxOTIyMTRaMIHNMSSQwlgYDVQQDEExtS
SUNBUKRPIEpFU1VTIEdPTlBTEVAlExBUKExJDAiBgNVBCKTG1JJQ0FSRE8gSKVTVVMgR09OWkFMRV
ogTEFSQTEkMCIGA1UEChMbUklDQVJETyBKRNVNVUyBHT05aQUxFWiBMQVJBMRywFAYDVQQQtEw1
HT0xSOTkwNzA5SUkyMRswGQQYDVQQFEhJHT0xSOTkwNzA5SFFSTlJDMQxJDAiBgNVBAsTG1JJQ0F
SRE8gSKVTVVMgR09OWkFMRVogTEFSQTECCASlwdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBA
K45y/gQGQFwWQxv2VOAZgeRxeufmtCy2l3YyGDy6PajetejVd5wWZ1OPBg+CwFHldc3z2rl8PkOBR5
hue+dj/h8JhwdpKcw7kft4/OXoZoAJ++toP1YHUrYibQpx5H030Z73ltWwXKybqk215qUtrdxD6BIGNIs
4wn1Cjgg1i+oE8lwYsjQKJ7ZSmbkLgdwc+xK2Px1FrnQJLxnnJ2pNRc/gU1N1k4boR2XBCPG0LQFtoZNf
AiCuXYVfBGpZxdltvupBMEQJ3ltAjpRD77Jk+8eWXLzcFYnLP9VLpIKONPf3HXnkttlz71j4qkT8x6H0eTB
d9EBj+3UQ5/I9iZ8mdcCAwEAAAMdMBswDAYDVR0TAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJK
oZIhvcNAQELBQADggIBAFHU0T33o/yUAjW53Tk598eQjnURzSFuVW0lznMKLcYaE3bAVKW0MH7w
Ouv1kXfG55I1/IWMmNtl+p2nsFoQX0oEinunjpdYSH5g6QP/cEY6ax7CQMqYE/n6MHAhA38V01kBO
LN9nCXlitJQwzJ0dRmbAXZ6mpHmBFGvDFalZ2Mp0HaymwtcCmLFNVvnjKNk/3jzrkersLvtg7sJtouAs
QUeGs/I7GVjKg1nnwXCdE+9CHev6nVNLoa6oETyA7B0OkZiN/1UI7ORM4F9hv9v3E/+P31shz6PecO
X2f1yqzdkdP5LnWn9WPnD51VSmlhElh/z4Hq7QIsI0nXG01sOS/r4WgpXs75cLQV0k636H0g75enFqs
ZyNeeFIVziKO1j2f5PmZ0aqzUSimmLRwA63JOYthrOn9c7Ethr9LihWPQ3gfW3Alu2DIYEccuX9Va8knj
AwyA6G998FetzA+LEuMPv9tjIMjScGMMN5Z7aKDCrQwgbf8ivXwyAFcnu3h2FJ/4HacidDvyXuWkUyly
yOtAaGLn0TiBay4xMNHacEMWdhmt/gqYhD6e8u/DHj2uneCfXryMNYCKX4ySUFi9EjORazZF5yeBM
RqplkDvaz2oDiuwQ7MH7qBPSelrD5eg5ej2Ub8+1oLNI8K6KUuxadCggGs+6OU6xOQNNIZIDVrZy"
SubTotal="628585.14" Descuento="188575.54" Moneda="MXN" TipoCambio="1"
Total="506947.63" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="90111">



<cfdi:Emisor Rfc="GOLR990709II2" Nombre="RICARDO JESUS GONZALEZ LARA"
RegimenFiscal="612"/>

<cfdi:Receptor Rfc="MAG850101SD4" Nombre="MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAX"
DomicilioFiscalReceptor="90620" RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>

<cfdi:Conceptos>

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="81101500" Cantidad="1.0000" ClaveUnidad="E48"
ObjetoImp="02" Unidad="Servicio" Descripcion="NUMERO DE OBRA: FAISMUN2501-001OBRA:
"CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MÉDICO"MUNICIPIO: AMAXAC DE GUERRERO,
TLAXCALAUBICACIÓN: CALLE XICOHTENCATL, BARRIO LA FRONTERALocalidad: PRIMERA
SECCIÓN LA FRONTERAContrato de obra No.: FAISMUN2501-013/001Periodo de contrato:
14 DE JULIO DE 2025 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2025Periodo de estimación: 14 DE JULIO DE
2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025Estimacion 1Importe de estimacion 1 SIN I.V.A
\$628,585.14AMORTIZACION DEL ANTICIPO \$188,575.54SUBTOTAL \$440,009.60I.V.A.
\$70,401.54RETENCION 5.51 AL MILLAR \$3,463.50IMPORTE LIQUIDO TOTAL \$506,947.63"
ValorUnitario="628585.14" Importe="628585.140" Descuento="188575.542">

<cfdi:Impuestos>

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Base="440009.598" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="70401.53568"/>

</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

</cfdi:Concepto>

</cfdi:Conceptos>

<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="70401.54">

<cfdi:Traslados>

<cfdi:Traslado Base="440009.60" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa"
TasaOCuota="0.160000" Importe="70401.54"/>


</cfdi:Traslados>

</cfdi:Impuestos>

<cfdi:Complemento>

<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="3463.51"
TotaldeTraslados="0.00">

<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="Retencion 5.51 al millar"
TasadeRetencion="0.79" Importe="3463.51"/>



</implocal:ImpuestosLocales>

<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1"

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"

SelloSAT="HltclQM/dcTgQ+EJCUVeWkaThHoZWbfOgUSc0TR5R2sYhPMuuHdD2Wnnp0y3SYE86Qv
CPbvJN8k2eeqRI74UHEajmf9JKmmjy4UQfWrOyQp8wm1ymjCrRW0KkZx0Tm/s2PS6DPaMobVtVks
W3x4wyI0NWVCVKRC3vbL0tZqTprGK3KkXgZRIMZQWpZjKfikoVDBdlftY/OMHRCzv8fDlbpU7KydIzJ
w3+a7W4icdMK4oOXvSi5T0YSgwjmCPxshLm7dinUCGU38+tUP+LUMSELe1KMpp2qcPPXKkDAXtG+
HVMBFFvak1fJMOsiYJ6+LndI02ByQyemm4Bj8skLYC4w=="

NoCertificadoSAT="00001000000709182898" UUID="04380DAC-4782-429B-B544-

9FA03D4769BB" FechaTimbrado="2025-09-01T12:57:05"

SelloCFD="awlhx73wUvFcii87kSZmOR9Map5p2no47Zs9aeNQ+LoZgvhrGELiIN4qZI5aWaBmQFlwGr
2hiTGyD/B2M5c3DclUAAuGXgymC/lZDUIsC4EkPY8SqZ1cCLO8+lxdu6FAxOxeeDBmT40iNOB1bUSm
iRuzZ3bcmo3rXHjz3dhPFsbTX7JBoEUXhjaiz+zCfMOHPYHRLRieJrdNoRyKPtXb1xJBad/okgGenPq1Gb
zkPCh7f2YDVrLCjp62YfRJsEE0vAZzZX8NyKpJH3HNTIjq8GCJJpB9t14Qcm/sL6jorXVQsZmf2Ij9emhytY
RLsA3lQQRn9niP9ARKTde65/EUPQ==" RfcProvCertif="MAS0810247C0"

xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>

</cfdi:Complemento>

</cfdi:Comprobante>





RICARDO JESUS GONZALEZ LARA
RFC: GOLR990709II2

DATOS BASICOS

NOMBRE DE LA EMPRESA: RICARDO JESUS GONZALEZ LARA

NOMBRE DE LA PERSONA FISICA: Ricardo Jesus Gonzalez Lara

DIRECCION FISCAL: AV JUAREZ 227 SAN SEBASTIAN ATLAHAPA TLAXCALA, TLAXCALA.

R.F.C. GOLR990709II2

NUMERO DE REGISTRO PATRONAL: H4012937101

GRUPO: 41

CLASE: V

FRACCION: 412

CORREO ELECTRONICO: ricardogonla99@outlook.com

CUENTA BANCARIA

NOMBRE DE BANCO: SCOTIABANK

SUCURSAL: 80001 TLAXCALA

NUMERO DE CUENTA: 25601151778

CLAVE INTERBANCARIA: 044830256011517782

NOMBRE DEL TITULAR: RICARD JESUS GONZALEZ LARA

RICARDO JESUS GONZALEZ LARA
Av. JUAREZ #227 SAN SEBASTIAN ATLAHAPA TLAXCALA C.P.
90111
R.F.C.: GOLR990709II2



RICARDO JESUS GONZALEZ LARA
AV. JUAREZ #227 SAN SEBASTIAN ATLAHAPA TLAXCALA
C.P. 90111
R.F.C.: GDLR990709112

RICARDO JESUS GONZALEZ LARA
R.F.C.: GDLR990709112

CONTRATO:	FAISMUN2501-013/001
PERIODO DE CONTRATO:	14 DE JULIO DE 2025 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

ESTADO DE CUENTA

ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
-------------	---------

PERIODO DE ESTIMACIÓN:	DEL 14 DE JULIO DE 2025 AL 14 DE AGOSTO DE 2025
------------------------	--

FECHA DE PRESENTACION DE ESTIMACIÓN:	09 de enero de 2025
--------------------------------------	---------------------

OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO
-------	------------------------------------

UBICACIÓN:	CALLE XICOHTENCATL, ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DOMINGO ARENAS
------------	--

MUNICIPIO:	AMAXAC DE GUERRERO
------------	--------------------

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO IMPORTES CON IVA

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA:		\$4,395,359.26
IMPORTES TOTALES CON IVA:		\$4,395,359.26
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION CON IVA:	\$729,158.76	
IMPORTE DE ESTIMACIONES ANTERIORES	\$0.00	
IMPORTE POR ESTIMAR:	\$3,666,200.50	
SUMAS IGUALES CON IVA	\$4,395,359.26	\$4,395,359.26

ESTADO DE CUENTA DEL ANTICIPO IMPORTES CON IVA

IMPORTE DEL ANTICIPO:		\$1,318,607.78
IMPORTE DE AMORTIZACION EN ESTA	\$218,747.63	
IMPORTE DE AMORTIZACION EN	\$0.00	
SALDO POR AMORTIZAR	\$1,099,860.15	
SUMAS IGUALES	\$1,318,607.78	\$1,318,607.78

LIC. MAURICIO POZOS CASTAÑÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMAXAC DE GUERRERO

ARQ. BLANCA ESTELA COVA GODOY
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ING. MARIO ROMAN LÓPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. CAROLINA VÁZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



RICARDO JESUS GONZALEZ LARA
AV. JEJAREZ #227 SAN SEBASTIAN ATLAHAPA TLAXDALA
O.P. 90111
R.F.D.: 604999070912

O38A: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO

CONTRATO N°: FAISMUN2501-013/001

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

CONSISTENTE: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, MUROS, COLUMNAS, DALAS, LOSAS, DRENAJES, PISOS, RECUBRIMIENTOS, INSTALACIONES, CANCELERÍA, PINTURA Y LIMPIEZA.

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

LOCALIDAD: PRIMERA SECCIÓN, BARRIO LA FRONTERA

PERIODO DE CONTRATO:

UBICACIÓN: CALLE XICHTENCATL, ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DOMINGO ARENAS

INICIO: 14 DE JULIO DE 2025

DEL 14 DE JULIO DE 2025

CONTRATISTA: RICARDO JESUS GONZÁLEZ LARA

TERMINO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

AL 14 DE AGOSTO DE 2025

VOLUMENES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATADO	VOLUMEN ACUMULADO	VOLUMEN EN ESTIMACIÓN	TOTAL A LA FECHA	P.U.	IMPORTE	
			(A)	(B)	(C)	(B + C)	(D)	(C x D)	

CONSTRUCCIÓN DISPENSARIO MEDICO									
PRELIMINARES									
LIMP-001	Limpia y desyerbe del terreno, incluye: quema de yerba, y acopio de basura, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	400.0000	0.0000	816.00	816.00	\$ 10.59	\$	8,641.44
010302	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	m2	400.0000	0.0000	816.00	816.00	\$ 15.99	\$	13,047.84
DESP-00	Despalme de sitio hasta una profundidad de 30 cm retirando tierra vegetal, incluye: acarreo, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	120.0000	0.0000	120.00	120.00	\$ 143.21	\$	17,185.20
COM-001	Compactación de la superficie descubierta del terreno natural por medios mecánicos (bailarina) en capas no mayores de 20 cm, incorporación de agua para su compactación al 90% de su P.V.S.M. y pruebas de laboratorio, incluye: nivelación del terreno, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	60.0000	0.0000	80.0000	80.0000	\$ 147.74	\$	11,819.20
010401	Excavación a cielo abierto, por medios mecánicos de 0 a -2.00 m, en material tipo II-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	m3	58.9000	0.0000	130.5500	130.5500	\$ 94.70	\$	12,363.09
DEM-001	Demolición de elementos de concreto de 0.00 hasta 0.30 m de espesor por medios manuales, sin recuperación, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para correcta ejecución.	m3	10.0000	0.0000	3.4900	3.4900	\$ 552.98	\$	1,929.90
CAR-ACA	Carga y acarreo de material producto de excavación y/o demolición, 1er km. por medios mecánicos. incluye: carga, transporte y descarga; maquinaria, herramienta menor y mano de obra, maniobras locales, P.U.O.T.	m3	76.5700	0.0000	112.1300	112.1300	\$ 116.22	\$	13,031.75
ACA-002	Acarreo en carretilla de material producto de la excavación y/o demolición, hasta una distancia de 30 m. Incluye: mano de obra y herramienta.	m3	20.1000	0.0000	105.3900	105.3900	\$ 119.93	\$	12,639.42
SUBTOTAL:								\$	90,657.84

CIMENTACIONES									
020202	Construcción de Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal, de 7 cm de espesor. Incluye: material, mano de obra i, herramienta y acarreo hasta 20.00 m, tendido, afine y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	233.0000	0.0000	52.8400	52.8400	\$ 223.48	\$	11,808.68
ZAP-001	Zapata aislada de 0.80 x 0.80 de 15 cm de espesor con resistencia de concreto de f'c=250 kg/cm2, armada con acero de 1/2" @ 15 cm de separación en ambos sentidos incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	37.0000	0.0000	36.0000	36.0000	\$ 1,537.61	\$	55,353.96



RICARDO JESUS GONZALEZ LARA
AV. JUAREZ #227 SAN SEBASTIAN ATLAHAPA TLAXCALA
C.P. 90111
R.F.D.: 6049990709112

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO

CONSISTENTE: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, MUROS, COLUMNAS, DALAS, LOSAS, DRENAJES, PISOS, RECUBRIMIENTOS, INSTALACIONES, CANCELERÍA, PINTURA Y LIMPIEZA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCIÓN, BARRIO LA FRONTERA

UBICACIÓN: CALLE XICHTENCATL, ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DOMINGO ARENAS

CONTRATISTA: RICARDO JESUS GONZALEZ LARA

CONTRATO N°: FAISMUN2501-013/001

ESTIMACIÓN: 1 (UNO)

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

PERIODO DE CONTRATO:

INICIO: 14 DE JULIO DE 2025

TERMINO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

INICIO: DEL 14 DE JULIO DE 2025

TERMINO: AL 14 DE AGOSTO DE 2025

VOLUMENES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATADO (A)	VOLUMEN ACUMULADO (B)	VOLUMEN EN ESTIMACIÓN (C)	TOTAL A LA FECHA (B+C)	P. U.	IMPORTE (C)x(P.U.)
020801	Relleno de cepa para cimentación con producto de la excavación, compactado con pisón de madera en capas de 20 cm, incluye: homogenización del material. Hidratación, compactación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	160.0000	0.0000	7.8400	7.8400	\$ 187.77	\$ 1,472.12
010207	Acarreo de tierra en carretilla hasta una distancia horizontal de 20.00 m. Incluye: herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución de los trabajos.	m3	160.0000	0.0000	10.1900	10.1900	\$ 70.55	\$ 718.90
SUBTOTAL: \$								69,353.66

MUROS, COLUMNAS, DALAS, Y LOSA

50917	columna de 25x25 cm. Armada con 6 varillas de 1/2" ; estribos de 3/8" @ 15 cm. Concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2. Incluye: material, cimbr, andamios, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m1	136.90000	0.0000	107.30000	107.30000	\$ 897.76	\$ 96,329.65
50902	castillo en muro de 15 x15 cm. Armada con 4 varillas de 3/8" ; estribos de 1/4" @ 25cm. Concreto hecho en obra de f'c=200 kg/cm2. Incluye: material, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m1	85.00000	0.0000	59.20000	59.20000	\$ 301.94	\$ 17,874.85
SUBTOTAL: \$								114,204.50

CISTERNA

TEMP*8	excavación por medios mecánicos para colocación de sistema prefabricada, considerando aline de talud, affine de fondo de excavación y retro y carga de material producto de la excavación, incluye: mano de obra, acarreo con carretilla hasta 20m, de distancia, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	125.00000	0.0000	30.60000	30.60000	\$ 191.78	\$ 5,868.47
50131	muro de tabique 6x12x24 cm hecho a mano de 18 cm de espesor, juntado con mezcla mortero cemento- arena 1:5 de proporción, con espesor promedio de 1.6 cm hasta una altura de 3.00 m. Incluye: material, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	23.00000	0.0000	23.85000	23.85000	\$ 435.37	\$ 10,381.57
TEMP*9	Castillo de 15x20 armado con 4 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 20 cm de separación con concreto f'c=200 kg/cm2. Incluye:cimbra, material, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	9.60000	0.0000	11.40000	11.40000	\$ 246.38	\$ 2,808.73
TEMP*11	Suministro y colocación de Sistema prefabricada de 10, 000 lts de capacidad marca Rotoplas o similar. Incluye: material, mano de obra, herramienta, herrajes y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00000	0.0000	1.00000	1.00000	\$ 49,461.71	\$ 49,461.71
50824	Dala de cerramiento de 15 x 20 cm. armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 kg/cm2, incluye: material, mano de obra, herramienta, andamios y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m1	30.45000	0.0000	31.80000	31.80000	\$ 216.41	\$ 6,881.84
SUBTOTAL: \$								75,404.32

EXTRAORDINARIOS

ELABORÓ:
ARQ. BLANCA ESTELA COVA GODOY
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ:
ING. MARIO ROMAN LÓPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ:
ARQ. CAROLINA VÁZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS



RICARDO JESUS GONZALEZ LARA
AV. JUAREZ #227 SAN SEBASTIAN ATLAHAPA TLAXCALA
C.P. 90111
R.F.C.: GOLR990709112

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE DISPENSARIO MÉDICO

CONSISTENTE: PRELIMINARES, CIMENTACIÓN, MUROS, COLUMNAS, DALAS, LOSAS, DRENAJES, PISOS, RECUBRIMIENTOS, INSTALACIONES, CANCELERÍA, PINTURA Y LIMPIEZA.

LOCALIDAD: PRIMERA SECCIÓN, BARRIO LA FRONTERA

UBICACIÓN: CALLE XICHTENCATL, ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE DOMINGO ARENAS

CONTRATISTA: RICARDO JESUS GONZÁLEZ LARA

CONTRATO N°: FAISMUN2501-013/001

ESTIMACIÓN:

1 (UNO)

PERIODO DE ESTIMACIÓN:

PERIODO DE CONTRATO:

INICIO: 14 DE JULIO DE 2025

TERMINO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2025

INICIO: DEL 14 DE JULIO DE 2025

TERMINO: AL 14 DE AGOSTO DE 2025

VOLUMENES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	VOLUMEN CONTRATADO (A)	VOLUMEN ACUMULADO (B)	VOLUMEN EN ESTIMACIÓN (C)	TOTAL A LA FECHA (B+C)	P.U. (D)	IMPORTE (C)x(D)
EXT-001	Suministro y colocación de Base hidráulica en capas de 20 cm de espesor, con material de banco triturado de 3/4" a finos, compactada con ballarina. (P.V.S.M. comprendido entre 1.850 a 1.950 kg/m3 no tezonites, V.R.S. de 100%), compactación de la base al 95% de su P.V.S.M., incorporación de agua para su compactación, incluye: Acarreo y tendido manual del material por ser áreas menores, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m3	0.00000	0.00000	55.86000	55.86000	596.42 \$	33,316.02
EXT-002	Piso de concreto armado de 15 cm de espesor de concreto f'c=250 kg/cm2, armada con varilla del no. 3 (3/8"), a cada 15 cm, en ambos sentidos, incluye: suministro de materiales, acarreo, elevaciones, cimbrado acabado común, armado, colado, vibrado, desmoldado, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	0.00000	0.00000	9.00000	9.00000	671.00 \$	6,039.00
EXT-003	Dado de concreto para zapata de sección 0.50 x 0.50 x 0.80 m, armado con 6 varilla de 1/2" y estribo de 3/8" @15 cm de separación, colado con concreto hecho en obra con una resistencia de f'c = 250 kg /cm2, incluye: cimbra, habilitado, colocado de acero, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	0.00000	0.00000	36.00000	36.00000	2,128.41 \$	76,622.76
EXT-004	Contratabe de liga para desplante en cimentación con sección de 20 x 40 cm, con seis varillas de 1/2" de Ø, Estribos de 3/8" de Ø @ 15 cm, con concreto f'c= 200 kg/cm2, premesclado aplicado con bomba pluma, agregado máximo 3/4", incluye: Material, equipo de bombeo, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	0.00000	0.00000	140.01000	140.01000	1,164.11 \$	162,987.04
SUBTOTAL: \$								279,864.82

SUBTOTAL VOLUMENES DE CATÁLOGO:		\$	628,585.14
SUBTOTAL:		\$	628,585.14
I.V.A.:		\$	100,573.62
IMPORTE:		\$	729,158.76

ELABORÓ:
ARQ. BLANCA ESTELA COVA GODOY
SUPERINTENDENTE DE OBRA

REVISÓ:
ING. MARIO ROMÁN LOPEZ MORENO
RESIDENTE DE OBRA
3 de 3

AUTORIZÓ:
ARQ. CAROLINA VÁZQUEZ CORREA
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS