

000981

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FFM 20-01-022 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FFM 20-01-022

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)

DESCRIPCIÓN: LOZETA DE CERAMICA DE 333X33 CMS, CEMENT GRIS, ADESIVO PARA CONCRETO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERERO

UBICACIÓN: PLAZA PRINCIPAL

FECHA DE INICIO: 16 SEP 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 SEP 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202009MGH00035

MONTO ORIGINAL: \$7,197.85

FECHA DE FIRMA: 24 SEP 2020

FECHA VENCE: 24 SEP 2020

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PISOS Y AZULEJOS MEGA SA DE CV

DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: PAM070403K1A
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$7,197.85

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202009MGH00036

MONTO ORIGINAL: \$5,585.40

FECHA DE FIRMA: 30 SEP 2020

FECHA VENCE: 30 SEP 2020

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JACKELINE MEDEL ROMANO

DOMICILIO: 9
No. Exterior: 619 No. Interior:
Colonia: XICOHTENCATL C. P.: 90062
Municipio: TLAXCALA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: MERJ790617N24
CONTACTO:



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FFM 20-01-022 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$5,585.40

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202010MGH00029
MONTO ORIGINAL: \$3,495.08
FECHA DE FIRMA: 02 OCT 2020
FECHA VENCE: 02 OCT 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JENNIFER MENDEZ TORRES
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: METJ93031571A
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,495.08

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202011MGH00028
MONTO ORIGINAL: \$1,759.00
FECHA DE FIRMA: 17 NOV 2020
FECHA VENCE: 17 NOV 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA CLAUDIA HERNANDEZ PEREZ
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,759.00

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:



000983

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE


OBRA/ACCIÓN No. FFM 20-01-022 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017 - 2021


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017 - 2021


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FFM 20-01-022 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M	18,037.33
TOTAL ASIGNADO.....		18,037.33


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO, TLAX.
 2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	MATERIALES	69.030	12,451.93	1,759.00	14.126	20.271
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M		12,451.93	1,759.00		
002	MANO DE OBRA	30.970	5,585.40	0.00	0.000	70.599
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M		5,585.40	0.00		
TOTAL		100.000	18,037.33	1,759.00	9.752	35.858

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	35.858	64.142	100.000
FINANCIERO:	1,759.00 9.752	16,278.33 90.248	18,037.33 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

17 NOV 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE TIENE UN
 DEL 35.858


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX
 2017 - 2021


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.
2017 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. FFM 20-01-022 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		16,278.33	16,278.33	0.00
17 NOV 2020	D11MGH0045	1,759.00		1,759.00
	1.2.3.5.1.3			
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS			
	CONSTRUCCIONES HABITACIONALES			
	FFM 2001-022 MATERIALES P/REHABIL COMAND			
Requisición:	11MGH00028			
Concepto:	001			
	MATERIALES			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA			
	REALIZADOS			
Actividad:	01			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA			
	Y URBANA ADECUADA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.1.3			
	AMP.Y REHAB. D/L CONSTRUCC.HABITACIONALES			
Ficha por pagar:	202011MGH00028			
Acreedor:	0000716			
	MARIA CLAUDIA HERNANDEZ PEREZ			
Contrato:	202011MGH00028			
17 NOV 2020	D11MGH0046		1,759.00	0.00
	1.2.3.5.1.3			
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS			
	CONSTRUCCIONES HABITACIONALES			
	RECLA FFM 2001-022 MATERIALES P/REHA COM			
	D11MGH0045-1			
Concepto:	001			
	MATERIALES			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS			
	MPIOS (FORTAMUN-DF)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
SUMA PERIODO:.....		1,759.00	1,759.00	0.00
SALDO FINAL:.....		18,037.33	18,037.33	0.00


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

000986

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE


OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-000
NOMBRE: OBRA PUBLICA CONVENIDA
DESCRIPCIÓN: OBRA PUBLICA CONVENIDA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2020



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

000987

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	3,420,054.16
TOTAL ASIGNADO.....		3,420,054.16



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	OBRA PUBLICA CONVENIDA	100.000	3,420,054.16	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,420,054.16	0.00		
TOTAL		100.000	3,420,054.16	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

000988

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

000989

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-002

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EPO TOPOGRAFICO, CORTE Y DESPALME DE TERRENO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO SECCION PRIMERA
UBICACIÓN: PROLONGACION BENITO JUAREZ
FECHA DE INICIO: 31 AGO 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202010MGH00043
MONTO ORIGINAL: \$510,574.63
FECHA DE FIRMA: 27 OCT 2020
FECHA VENCE: 27 OCT 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: OSCAR AARON GUEVARA FLORES
DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE
No. Exterior: 28 No. Interior:
Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 90506
Municipio: HUAMANTLA Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO:
R. F. C.: GUFO880330BSA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$510,574.63
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202011MAG00066
MONTO ORIGINAL: \$282,011.21
FECHA DE FIRMA: 27 NOV 2020
FECHA VENCE: 27 NOV 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: OSCAR AARON GUEVARA FLORES
DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE
No. Exterior: 28 No. Interior:
Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 90506
Municipio: HUAMANTLA Entidad Fed.: TLAXCALA



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

000990

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

TELEFONO:
R. F. C.: GUF0880330BSA
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$282,011.21
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

000991

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	792,585.84
TOTAL ASIGNADO.....		792,585.84



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PRELIMINARES	8.455	67,009.72	2,099.23	3.133	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		67,009.72	2,099.23		
002	TERRACERIAS	19.972	158,294.42	2,110.60	1.333	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		158,294.42	2,110.60		
003	PAVIMENTO	71.573	567,281.70	277,801.38	48.971	45.998
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		567,281.70	277,801.38		
TOTAL		100.000	792,585.84	282,011.21	35.581	32.922

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	32.922	67.078	100.000
FINANCIERO:	282,011.21 35.581	510,574.63 64.419	792,585.84 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

27 NOV 2020: AVANCE FISICO FINANCIERO DE LA OB
 EST NO.2 FINIQUITO FISM2001 - 002



000992

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		510,574.63	510,574.63	0.00
27 NOV 2020	D11MAG0111	1.2.3.5.4.2	2,099.23	2,099.23
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST NO.1 FINIQUITO FISM 2001 002			
Requisición:	11MAG00066			
Concepto:	001 PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	202011MAG00066			
Acreedor:	0001128 OSCAR AARON GUEVARA FLORES			
Contrato:	202011MAG00066			
27 NOV 2020	D11MAG0112	1.2.3.5.4.2	2,099.23	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS CANCEL OBRA EST DOS FIN FISM 2001 002 D11MAG0111-1			
Concepto:	001 PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
27 NOV 2020	D11MAG0111	1.2.3.5.4.2	2,110.60	2,110.60
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST NO.1 FINIQUITO FISM 2001 002			
Requisición:	11MAG00066			
Concepto:	002 TERRACERIAS			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017 - 2021

000993

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAC850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS		
Actividad:	01		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	202011MAG00066		
Acreeador:	0001128		
	OSCAR AARON GUEVARA FLORES		
Contrato:	202011MAG00066		
27 NOV 2020 D11MAG0112	1.2.3.5.4.2	2,110.60	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS CANCEL OBRA EST DOS FIN FISM 2001 002 D11MAG0111-2		
Concepto:	002		
	TERRACERIAS		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
27 NOV 2020 D11MAG0111	1.2.3.5.4.2	277,801.38	277,801.38
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST NO.1 FINIQUITO FISM 2001 002 11MAG00066		
Requisición:	11MAG00066		
Concepto:	003		
	PAVIMENTO		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS		
Actividad:	01		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	202011MAG00066		
Acreeador:	0001128		
	OSCAR AARON GUEVARA FLORES		
Contrato:	202011MAG00066		



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN			
27 NOV 2020 D11MAG0112	1.2.3.5.4.2	277,801.38	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS CANCEL OBRA EST DOS FIN FISM 2001 002 D11MAG0111-3		
Concepto:	003 PAVIMENTO		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
SUMA PERIODO:.....		282,011.21	282,011.21
SALDO FINAL:.....		792,585.84	792,585.84


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021

000995

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-003 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-003

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN CEPAS
CON RETROEX, CAMA DE ARENA DE 10 CM DE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION TERCERA
UBICACIÓN: CAMINO REAL
FECHA DE INICIO: 06 AGO 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 17 AGO 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202011MGH00047
MONTO ORIGINAL: \$31,164.32
FECHA DE FIRMA: 26 NOV 2020
FECHA VENCE: 26 NOV 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO: MAURO ANGULO
No. Exterior: 42 No. Interior:
Colonia: YOALCOATL C. P.: 90830
Municipio: LA MAGDALENA TLALTELULCO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2461165057
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$31,164.32
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017 - 2021

000996

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-003 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	31,164.32
TOTAL ASIGNADO.....		31,164.32



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	PRELIMINARES	2.660	829.05	829.05	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		829.05	829.05		
002	RED DE AGUA POTABLE	97.340	30,335.27	30,335.27	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		30,335.27	30,335.27		
TOTAL		100.000	31,164.32	31,164.32	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	31,164.32 100.000	0.00 0.000	31,164.32 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

27 NOV 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE TIENE UN
FISICO FINANCIERO DEL 100%



000997

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101014
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-003 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
27 NOV 2020 D11MGH0076	1.2.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION EST. 1 FIN FISM2001-003 AMPLRED AGUA POT SECCION TERCERA CAMINO REAL	829.05		829.05
Requisición:	11MGH00047			
Concepto:	001 PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	03 INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AMPLIADA			
Actividad:	01 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS PRIORITARIAS			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2 CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS,ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	202011MGH00047			
Acreedor:	0000665 EFREN TAPIA CRUZ			
Contrato:	202011MGH00047			
27 NOV 2020 D11MGH0077	1.2.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION RECLAS ESTIF FISM2001-003 AMPLRED AGUA P D11MGH0076-1		829.05	0.00
Concepto:	001 PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
27 NOV 2020 D11MGH0076	1.2.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION EST. 1 FIN FISM2001-003 AMPLRED AGUA POT SECCION TERCERA CAMINO REAL	30,335.27		30,335.27
Requisición:	11MGH00047			
Concepto:	002 RED DE AGUA POTABLE			



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-003 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	03		
	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AMPLIADA		
Actividad:	01		
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS PRIORITARIAS		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.2		
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS,ELECT.TEL		
Ficha por pagar:	202011MGH00047		
Acreedor:	0000665		
	EFREN TAPIA CRUZ		
Contrato:	202011MGH00047		
27 NOV 2020 D11MGH0077	1.2.3.5.3.2	30,335.27	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION RECLAS ESTIF FISM2001-003 AMPLED AGUA P D11MGH0076-2		
Concepto:	002		
	RED DE AGUA POTABLE		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
SUMA PERIODO:.....		31,164.32	31,164.32 0.00
SALDO FINAL:.....		31,164.32	31,164.32 0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021


000999

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-005 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-005
NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION TERRERO CON EPO TOPOG
EXCAVACION CEPAS CON RETRO, CAMA ARENA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION PRIMERA
UBICACIÓN: CALLE FERROCARRIL MEXICANO
FECHA DE INICIO: 20 JUL 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 27 JUL 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202011MGH00048
MONTO ORIGINAL: \$58,540.46
FECHA DE FIRMA: 26 NOV 2020
FECHA VENCE: 26 NOV 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALFONSO MENDEZ AVILA
DOMICILIO: LIBERTAD
No. Exterior: 35 No. Interior:
Colonia: LA MAGDALENA SOLTEPEC C. P.: 90260
Municipio: TETLATLAHUCA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: MEAA740411442
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$58,540.46

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00



001000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-005 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	58,540.46
TOTAL ASIGNADO.....		58,540.46

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	PRELIMINARES	2.518	1,474.27	1,474.27 100.000 100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,474.27	1,474.27
002	RED DE AGUA POTABLE	97.482	57,066.19	57,066.19 100.000 100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		57,066.19	57,066.19
TOTAL		100.000	58,540.46	58,540.46 100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	58,540.46 100.000	0.00 0.000	58,540.46 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS


27 NOV 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE TIENE UN FISICO FINANCIERO DEL 100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONS. H. AYUNTAMIENTO
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001001

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-005 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
26 NOV 2020	D11MGH0078	1,474.27		1,474.27
	1.2.3.5.3.2			
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	EST.1 FIN FISM2001-005 AMP RED AGUA POT SECCION PRIMERA CALLE FERROCARRIL			
Requisición:	11MGH00048			
Concepto:	001			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	03			
	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AMPLIADA			
Actividad:	01			
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS PRIORITARIAS			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS,ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	202011MGH00048			
Acreedor:	0001281			
	ALFONSO MENDEZ AVILA			
Contrato:	202011MGH00048			
27 NOV 2020	D11MGH0079		1,474.27	0.00
	1.2.3.5.3.2			
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	RECLASIF EST.1 FIN FISM2001-005 AMPL RED D11MGH0078-1			
Concepto:	001			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PUBLICAS			
26 NOV 2020	D11MGH0078	57,066.19		57,066.19
	1.2.3.5.3.2			
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	EST.1 FIN FISM2001-005 AMP RED AGUA POT SECCION PRIMERA CALLE FERROCARRIL			
Requisición:	11MGH00048			
Concepto:	002			
	RED DE AGUA POTABLE			



001002

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-005 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

Fuente financ.: 5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)
Unidad admin.: 006
OBRAS PÚBLICAS
Programa: 024
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
DESARROLLO URBANO
Componente: 03
INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE
AGUA POTABLE AMPLIADA
Actividad: 01
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN
LAS ZONAS PRIORITARIAS
Función: 221
URBANIZACIÓN
C.O.G.: 6.1.3.2
CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.T&E
Ficha por pagar: 202011MGH00048
Acreedor: 0001281
ALFONSO MENDEZ AVILA
Contrato: 202011MGH00048
27 NOV 2020 D11MGH0079 1.2.3.5.3.2
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION
RECLASIF EST.1 FIN FISM2001-005 AMPL RED
D11MGH0078-2
Concepto: 002
RED DE AGUA POTABLE
Fuente financ.: 5.01
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
MUNICIPAL (FISM)
Unidad admin.: 006
OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

27 NOV 2020 D11MGH0079	1.2.3.5.3.2	57,066.19	0.00
SUMA PERIODO:.....	58,540.46	58,540.46	0.00
SALDO FINAL:.....	58,540.46	58,540.46	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-006 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-006

NOMBRE: AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION TERRENO CON EPO TOPOG
EXCAVACION EN CEPAS CON RETRO EXCAVADORA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS
DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION SEGUNDA
UBICACIÓN: PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
FECHA DE INICIO: 05 OCT 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202011MGH00046
MONTO ORIGINAL: \$104,562.37
FECHA DE FIRMA: 20 NOV 2020
FECHA VENCE: 20 NOV 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALFONSO MENDEZ AVILA
DOMICILIO: LIBERTAD
No. Exterior: 35 No. Interior:
Colonia: LA MAGDALENA SOLTEPEC C. P.: 90260
Municipio: TETLATLAHUCA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: MEAA740411442
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$104,562.37
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-006 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	104,562.37
TOTAL ASIGNADO.....		104,562.37




AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PRELIMINARES	0.960	1,004.54	1,004.54	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,004.54	1,004.54		
002	RED DE DRENAJE SANITARIO	99.040	103,557.83	103,557.83	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		103,557.83	103,557.83		
TOTAL		100.000	104,562.37	104,562.37	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	104,562.37 100.000	0.00 0.000	104,562.37 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

20 NOV 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE TIENE UN
 FISICO FINANCIERO DEL 100%



001005

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG8501501SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-006 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
20 NOV 2020 D11MGH0074	1.2.3.5.4.2	1,004.54		1,004.54
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST.1 FIN FISM2001-006 AMPL RED DRENAJE			
Requisición:	11MGH00046			
Concepto:	001			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PUBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	EL MUNICIPIO DE AMAXAC OBTIENEN SERVICIOS BÁSICOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS BÁSICA Y URBANA.			
Actividad:	01			
	REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA PLANEACION EN ATENCION DE SERVICIOS URBANOS EN LA COMUNIDAD			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	202011MGH00046			
Acreedor:	0001281			
	ALFONSO MENDEZ AVILA			
Contrato:	202011MGH00046			
20 NOV 2020 D11MGH0075	1.2.3.5.4.2		1,004.54	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS RECLASI E1F FISM2001-006 AMPL DRENA D11MGH0074-1			
Concepto:	001			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
20 NOV 2020 D11MGH0074	1.2.3.5.4.2	103,557.83		103,557.83
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST.1 FIN FISM2001-006 AMPL RED DRENAJE			
Requisición:	11MGH00046			
Concepto:	002			
	RED DE DRENAJE SANITARIO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-006 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO

Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	01		
	EL MUNICIPIO DE AMAXAC OBTIENEN SERVICIOS BÁSICOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS BÁSICA Y URBANA.		
Actividad:	01		
	REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA PLANEACION EN ATENCION DE SERVICIOS URBANOS EN LA COMUNIDAD		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	202011MGH00046		
Acreedor:	0001281		
	ALFONSO MENDEZ AVILA		
Contrato:	202011MGH00046		
20 NOV 2020 D11MGH0075	1.2.3.5.4.2	103,557.83	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS RECLASI E/F FISM2001-006 AMPL DRENA D11MGH0074-2		
Concepto:	002		
	RED DE DRENAJE SANITARIO		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
SUMA PERIODO:.....		104,562.37	104,562.37
SALDO FINAL:.....		104,562.37	104,562.37
			0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021

001007

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-010 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-010
NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EPO TOPOGRAFICO, RETIRO DE ADOCRETO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN SECC 4TA
UBICACIÓN: CALLE JOSE MARIA MORELOS
FECHA DE INICIO: 01 OCT 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202011MGH00045
MONTO ORIGINAL: \$98,136.54
FECHA DE FIRMA: 20 NOV 2020
FECHA VENCE: 20 NOV 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALFONSO MENDEZ AVILA
DOMICILIO: LIBERTAD
No. Exterior: 35 No. Interior:
Colonia: LA MAGDALENA SOLTEPEC C. P.: 90260
Municipio: TETLATLAHUCA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: MEAA740411442
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$98,136.54

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00



001008

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-010 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	98,136.54
TOTAL ASIGNADO.....		98,136.54



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PRELIMINARES	9.780	9,591.44	9,591.44	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,591.44	9,591.44		
002	RED DE AGUA POTABLE	68.140	66,874.08	66,874.08	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		66,874.08	66,874.08		
003	REPOSICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	22.080	21,671.02	21,671.02	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,671.02	21,671.02		
TOTAL		100.000	98,136.54	98,136.54	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	98,136.54 100.000	0.00 0.000	98,136.54 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

20 NOV 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE TIENE UN
FISICO FINANCIERO DEL 100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-010 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
20 NOV 2020 D11MGH0072	1.2.3.5.3.2	9,591.44		9,591.44
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	EST.1 FIN FISM2001 010 AMPL RED AGUA POT SECCION 4TA			
Requisición:	11MGH00045			
Concepto:	001			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	03			
	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AMPLIADA			
Actividad:	01			
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS PRIORITARIAS			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	202011MGH00045			
Acreedor:	0001281			
	ALFONSO MENDEZ AVILA			
Contrato:	202011MGH00045			
20 NOV 2020 D11MGH0073	1.2.3.5.3.2		9,591.44	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	RECLAS FIN FISM2001 010 AMP RED AGUA POT D11MGH0072-1			
Concepto:	001			
	PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
20 NOV 2020 D11MGH0072	1.2.3.5.3.2	66,874.08		66,874.08
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	EST.1 FIN FISM2001 010 AMPL RED AGUA POT SECCION 4TA			
Requisición:	11MGH00045			
Concepto:	002			
	RED DE AGUA POTABLE			



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

001010

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXALA
RFC: MEX50101SD
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-010 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	03		
	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AMPLIADA		
Actividad:	01		
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS PRIORITARIAS		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.2		
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.TEL		
Ficha por pagar:	202011MGH00045		
Acreeedor:	0001281		
	ALFONSO MENDEZ AVILA		
Contrato:	202011MGH00045		
20 NOV 2020 D11MGH0073	1.2.3.5.3.2	66,874.08	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	RECLAS FIN FISM2001 010 AMP RED AGUA POT D11MGH0072-2		
Concepto:	002		
	RED DE AGUA POTABLE		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
20 NOV 2020 D11MGH0072	1.2.3.5.3.2	21,671.02	21,671.02
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION		
	EST.1 FIN FISM2001 010 AMPL RED AGUA POT SECCION 4TA		
Requisición:	11MGH00045		
Concepto:	003		
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	03		
	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AMPLIADA		
Actividad:	01		
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS PRIORITARIAS		



001011

MUNICIPIO DE AMAXAC DE CUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-010 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE

Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS, ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	202011MGH00045			
Acreedor:	0001281			
	ALFONSO MENDEZ AVILA			
Contrato:	202011MGH00045			
20 NOV 2020 D11MGH0073	1.2.3.5.3.2	21,671.02		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	RECLAS FIN FISM2001 010 AMP RED AGUA POT			
	D11MGH0072-3			
Concepto:	003			
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
SUMA PERIODO:	98,136.54	98,136.54	0.00
SALDO FINAL:	98,136.54	98,136.54	0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

001012

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-012 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-012

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: TRAZO NIVELACION DE TERRENO CO EPO TOPOG
EXC EN CEPAS CON RETROEXC CAMA DE ARENA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN SECC CUARTA
UBICACIÓN: 1ERA PRIVADA AMISTAD NORTE
FECHA DE INICIO: 26 OCT 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202011MGH00049
MONTO ORIGINAL: \$43,005.45
FECHA DE FIRMA: 26 NOV 2020
FECHA VENCE: 26 NOV 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALFONSO MENDEZ AVILA
DOMICILIO: LIBERTAD
No. Exterior: 35 No. Interior:
Colonia: LA MAGDALENA SOLTEPEC C. P.: 90260
Municipio: TETLATLAHUCA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: MEAA740411442
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$43,005.45
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00



001013

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-012 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	43,005.45
TOTAL ASIGNADO.....		43,005.45

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	PRELIMINARES	2.889	1,242.36	1,242.36 100.000 100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,242.36	1,242.36
002	RED DE AGUA POTABLE	97.111	41,763.09	41,763.09 100.000 100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		41,763.09	41,763.09
TOTAL		100.000	43,005.45	43,005.45 100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	43,005.45 100.000	0.00 0.000	43,005.45 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

27 NOV 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE TIENE UN FISICO FINANCIERO DEL 100%

SINDECO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

001014

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAGR SD4
REPORTE DE AVANCE FISIO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE




OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-012 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
26 NOV 2020 D11MGH0080	1.2.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION EST.1 FIN FISM2001-012 AMP RED AGUA POT SAN DAMIAN TLACO 1RA PRIV AMISTAD NORTE	1,242.36		1,242.36
Requisición:	11MGH00049			
Concepto:	001 PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	03 INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AMPLIADA			
Actividad:	01 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LAS ZONAS PRIORITARIAS			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2 CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS,ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	202011MGH00049			
Acreedor:	0001281 ALFONSO MENDEZ AVILA			
Contrato:	202011MGH00049			
27 NOV 2020 D11MGH0081	1.2.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION RECLAS EST.1FIN FISM2001-012 AMP RED AGU D11MGH0080-1		1,242.36	0.00
Concepto:	001 PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
26 NOV 2020 D11MGH0080	1.2.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION EST.1 FIN FISM2001-012 AMP RED AGUA POT SAN DAMIAN TLACO 1RA PRIV AMISTAD NORTE	41,763.09		41,763.09
Requisición:	11MGH00049			
Concepto:	002 RED DE AGUA POTABLE			



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-012 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	03			
	INFRAESTRUCTURA PARA EL SUMINISTRO DE			
	AGUA POTABLE AMPLIADA			
Actividad:	01			
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN			
	LAS ZONAS PRIORITARIAS			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS,ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	202011MGH00049			
Acreedor:	0001281			
	ALFONSO MENDEZ AVILA			
Contrato:	202011MGH00049			
27 NOV 2020 D11MGH0081	1.2.3.5.3.2	41,763.09		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL			
	ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,			
	ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	RECLAS EST.1FIN FISM2001-012 AMP RED AGU			
	D11MGH0080-2			
Concepto:	002			
	RED DE AGUA POTABLE			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
SUMA PERIODO:.....		43,005.45	43,005.45	0.00
SALDO FINAL:.....		43,005.45	43,005.45	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SP4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-017 AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-017

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
 DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICO, EXCAVACION A MANO EN CEPAS PARA INCADO DE POSTES

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
 OFICIO DE ASIGNACIÓN:
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCIÓN TERCERA
 UBICACIÓN: CALLE LEONA VICARIO
 FECHA DE INICIO: 01 ABR 2020
 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 ABR 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202005JDC00001
 MONTO ORIGINAL: \$186,455.96
 FECHA DE FIRMA: 07 MAY 2020
 FECHA VENCE: 07 MAY 2020
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES
 DOMICILIO:
 No. Exterior: No. Interior:
 Colonia: C. P.:
 Municipio: Entidad Fed.:
 TELEFONO:
 R. F. C.: CAOM940919LH2
 CONTACTO:
 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$186,455.96
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAC850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-017 AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELECTRICA
 ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	186,455.96
TOTAL ASIGNADO.....		186,455.96



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	1.742	3,248.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,248.00	0.00		
002	SUM Y COLOCACIÓN DE POSTES Y TRANSFORMA	41.403	77,198.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		77,198.00	0.00		
003	TENDIDO DE LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓ	20.648	38,499.24	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		38,499.24	0.00		
004	SUM E INSTALACIÓN DE MATERIALES COMPLEME	24.599	45,865.62	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		45,865.62	0.00		
005	TRAMITES ANTE C.F.E.	11.608	21,645.10	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,645.10	0.00		
TOTAL		100.000	186,455.96	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	186,455.96 100.000	186,455.96 100.000



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

001018

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-017 AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	186,455.96	186,455.96	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	186,455.96	186,455.96	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001019

OBRA/ACCIÓN No. IF 20 01-001 MANTTO. Y REHABILIT DE PANTEON MUNICIPAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF 20 01-001

NOMBRE: MANTTO. Y REHABILIT DE PANTEON MUNICIPAL
DESCRIPCIÓN: RASTREO, DESPALME Y CONFORMACIÓN (CON MOTONIVELADORA) POR MEDIOS MECANICOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCIÓN TERCERA
UBICACIÓN: CALLE LEONA VICARIO
FECHA DE INICIO: 13 ABR 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 ABR 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202006JDC00001
MONTO ORIGINAL: \$213,353.72
FECHA DE FIRMA: 13 ABR 2020
FECHA VENCE: 18 ABR 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO: MAURO ANGULO
No. Exterior: 42 No. Interior:
Colonia: YOALCOATL C. P.: 90830
Municipio: LA MAGDALENA TLALTELULCO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2461165057
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$213,353.72
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4301-22735-9
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 10 ABR 2020
MONTO FIANZA: \$21,335.37

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
4301-22736-2
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
FECHA FIANZA: 28 MAY 2020
MONTO FIANZA \$21,335.37



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001020

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IF 20 01-001 MANTTO. Y REHABILIT DE PANTEON MUNICIPAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	213,353.72
TOTAL ASIGNADO.....		213,353.72



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	RASTREO, DESPALME Y CONFORMACIÓN	59.371	126,671.25	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		126,671.25	0.00		
002	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION	40.629	86,682.47	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		86,682.47	0.00		
TOTAL		100.000	213,353.72	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	213,353.72 100.000	213,353.72 100.000



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001021

OBRA/ACCIÓN No. IF 20 01-001 MANTTO. Y REHABILIT DE PANTEON MUNICIPAL
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	213,353.72	213,353.72	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	213,353.72	213,353.72	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX
 2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX
 2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001022

OBRA/ACCIÓN No. IP2001 001 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IP2001 001
NOMBRE: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONI
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS
LOCALIDAD: SECCION TERCERA
UBICACIÓN: CALLE TURISTICA
FECHA DE INICIO: 24 AGO 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 AGO 2020
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202011MGH00036
MONTO ORIGINAL: \$18,954.40
FECHA DE FIRMA: 06 NOV 2020
FECHA VENCE: 06 NOV 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA GUADALUPE DÍAZ GONZALEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: DIGG891224TT7
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$18,954.40
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001023

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2001 001 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	18,954.40
TOTAL ASIGNADO.....		18,954.40



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CERCA PERIMETRAL	100.000	18,954.40	18,954.40	100.000	100.000
1.01	INGRESOS FISCALES		18,954.40	18,954.40		
TOTAL		100.000	18,954.40	18,954.40	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	18,954.40 100.000	0.00 0.000	18,954.40 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

12 NOV 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE TIENE UN FISICO FINANCIERO DEL 100%



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MGG850101SD

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001024



OBRA/ACCIÓN No. IP2001 001 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
06 NOV 2020 D11MGH0062	1.2.3.5.3.2	18,954.40		18,954.40
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	EST. 1 FIN IP2001-001 CONST CERCA PERIME			
Requisición:	11MGH00036			
Concepto:	001			
	CERCA PERIMETRAL			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2			
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS,ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	202011MGH00036			
Acreedor:	0000919			
	MARIA GUADALUPE DIAZ GONZALEZ			
Contrato:	202011MGH00036			
12 NOV 2020 D11MGH0063	1.2.3.5.3.2		18,954.40	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION			
	EST. 1 FIN IP2001-001 CONST CERCA PERIME			
	D11MGH0062-1			
Concepto:	001			
	CERCA PERIMETRAL			
Fuente financ.:	1.01			
	INGRESOS FISCALES			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
SUMA PERIODO:.....		18,954.40	18,954.40	0.00
SALDO FINAL:.....		18,954.40	18,954.40	0.00



001025

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG8501019D4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: P.I.E. 20 01-002

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCIÓN
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: 22 FEB 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 FEB 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202003JDC00002
MONTO ORIGINAL: \$80,629.84
FECHA DE FIRMA: 20 MAR 2020
FECHA VENGE: 20 MAR 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CAQM940919LH2
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$80,629.84
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001026



OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-002 REHABILITACIÓN DE RED DRENAJE SANITARI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	80,629.84
TOTAL ASIGNADO.....		80,629.84



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS		
001	TRABAJOS PRELIMINARES	20.170	16,262.67	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		16,262.67	0.00		
002	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGU	22.659	18,270.00	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		18,270.00	0.00		
003	REP DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	57.171	46,097.17	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		46,097.17	0.00		
TOTAL		100.000	80,629.84	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	80,629.84 100.000	80,629.84 100.000



001027

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GRO. TLAHCERRERO TLAXCALA
RFC: M-852-87-SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	80,629.84	80,629.84	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	80,629.84	80,629.84	0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001028

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: P.I.E. 20 01-004

NOMBRE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRERO, CORTE DE BORDO EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MEC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30-II Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLI PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPI

LOCALIDAD: SECCIÓN SEGUNDA
UBICACIÓN: 2DA. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO
FECHA DE INICIO: 04 MAY 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 JUN 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202006JDC00002
MONTO ORIGINAL: \$120,297.99
FECHA DE FIRMA: 04 MAY 2020
FECHA VENCE: 04 JUN 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CAOM940919LH2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$120,297.99
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001029

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	120,297.99
TOTAL ASIGNADO.....		120,297.99



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	11.716	14,093.77	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		14,093.77	0.00		
002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	81.123	97,588.94	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		97,588.94	0.00		
003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL	7.161	8,615.28	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		8,615.28	0.00		
TOTAL		100.000	120,297.99	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	120,297.99 100.000	120,297.99 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	120,297.99	120,297.99	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	120,297.99	120,297.99	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-005 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: P.I.E. 20 01-005

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, RELLENO D BANQUETAS CON MATERIAL (TEPETATE) BANQUE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30-II Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLI PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIP

LOCALIDAD: SECCIÓN SEGUNDA
UBICACIÓN: 2DA. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO
FECHA DE INICIO: 04 MAY 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 JUN 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202006JDC00003
MONTO ORIGINAL: \$151,718.02
FECHA DE FIRMA: 04 MAY 2020
FECHA VENCE: 04 JUN 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CAOM940919LH2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$151,718.02
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001032

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-005 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	151,718.02
TOTAL ASIGNADO.....		151,718.02



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	18.883	28,649.08	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		28,649.08	0.00		
002	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	78.002	118,343.52	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		118,343.52	0.00		
003	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	3.115	4,725.42	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		4,725.42	0.00		
TOTAL		100.000	151,718.02	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	151,718.02 100.000	151,718.02 100.000



001033

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-005 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	151,718.02	151,718.02	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	151,718.02	151,718.02	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001034

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: P.I.E. 2001-000
NOMBRE: OBRA PUBLICA CONVENIDA
DESCRIPCIÓN: OBRA PUBLICA CONVENIDA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2020


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001035

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	2,166,934.47
TOTAL ASIGNADO.....		2,166,934.47



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	OBRA PUBLICA CONVENIDA	100.000	2,166,934.47	0.00 0.000 0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		2,166,934.47	0.00
TOTAL		100.000	2,166,934.47	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001036

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO, TLAX.
 2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021

001037

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901-048 CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE 1901-048

NOMBRE: CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN CORTE DE TERRENO CARG Y ACARRERO BASE HIDRAULICA CAMA DE ARENA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCIÓN SEGUNDA
UBICACIÓN: CALLE 2DA. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO
FECHA DE INICIO: 03 ENE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 ENE 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202001JDC00001
MONTO ORIGINAL: \$382,322.27
FECHA DE FIRMA: 24 ENE 2020
FECHA VENCE: 24 ENE 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CAOM940919LH2
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$382,322.27

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001038

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901-048 CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	382,322.27
TOTAL ASIGNADO.....		382,322.27



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	20.809	79,556.70	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		79,556.70	0.00		
002	SUM Y COL DE MATERIALES	70.705	270,320.57	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		270,320.57	0.00		
003	CINTURONES DE CONCRETO	1.195	4,568.08	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		4,568.08	0.00		
004	MANTTO. Y CONEXIÓN A LA RED DRENAJE SANI	2.981	11,395.57	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		11,395.57	0.00		
005	CONCEXIONES DE TUBERIA HIDRAULICA	2.539	9,708.06	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		9,708.06	0.00		
006	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	1.771	6,773.29	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		6,773.29	0.00		
TOTAL		100.000	382,322.27	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	382,322.27 100.000	382,322.27 100.000

PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901-048 CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	382,322.27	382,322.27	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	382,322.27	382,322.27	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001040

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE 1901000
NOMBRE: OBRA PUBLICA CONVENIDA
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.
UBICACIÓN: CENTRO
FECHA DE INICIO: 02 ENE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019


TESURERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.
2017 - 2021


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001041

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

ESTRUCTURA FINANCIERA


NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	OBRA PUBLICA CONVENIDA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



001042


MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021


MUNICIPIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001043

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901049 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE 1901049

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 FRAC. II DE LA LEY DE OBRAS PUBL
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIP

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCIÓN
UBICACIÓN: C. VENUSTIANO CARRANZA
FECHA DE INICIO: 17 ENE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 FEB 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202003JDC00001
MONTO ORIGINAL: \$362,911.46
FECHA DE FIRMA: 15 FEB 2020
FECHA VENCE: 21 FEB 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CAOM940919LH2
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$362,911.46
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001044

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901049 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	362,911.46
TOTAL ASIGNADO.....		362,911.46



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUM DE MATERIALES PETREOS	16.603	60,253.02	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		60,253.02	0.00		
002	SUM E INSTALACIÓN DE TUBERIA	7.895	28,651.86	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		28,651.86	0.00		
003	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA	16.880	61,258.44	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		61,258.44	0.00		
004	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	22.442	81,447.66	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		81,447.66	0.00		
005	REP DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	36.180	131,300.48	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		131,300.48	0.00		
TOTAL		100.000	362,911.46	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	362,911.46 100.000	362,911.46 100.000



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901049 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	362,911.46	362,911.46	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	362,911.46	362,911.46	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001046

OBRA/ACCIÓN No. PIE2001-007 GIM CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2001-007 GIM
NOMBRE: CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA CICLONI Y PUERTA A BASE DE MALLA, ESPALME Y ADOQ
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: DOP/2020/143
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 10, 30-III 46, 52-I Y 54 DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXC Y SUS MUNICIPIOS
LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN SECCION 4TA
UBICACIÓN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON VENUS
FECHA DE INICIO: 03 AGO 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 AGO 2020
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202011MGH00012
MONTO ORIGINAL: \$41,527.68
FECHA DE FIRMA: 20 NOV 2020
FECHA VENCE: 20 NOV 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO: MAURO ANGULO
No. Exterior: 42 No. Interior:
Colonia: YOALCOATL C. P.: 90830
Municipio: LA MAGDALENA TLALTELULCO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2461165057
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$41,527.68
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001047

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE2001-007 GIM CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	41,527.68
TOTAL ASIGNADO.....		41,527.68



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CERCA PERIMETRAL	38.210	15,866.03	15,866.03	100.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		15,866.03	15,866.03		
002	PAVIMENTO DE ADOQUIN	61.790	25,661.65	25,661.65	100.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		25,661.65	25,661.65		
TOTAL		100.000	41,527.68	41,527.68	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	41,527.68 100.000	0.00 0.000	41,527.68 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

20 NOV 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE TIENE UN
FISICO FINANCIERO DE 100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021

001048

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC. MA085010552
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

[Handwritten signature]



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

OBRA/ACCIÓN No. PIE2001-007 GIM CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
20 NOV 2020 D11MGH0020	1.2.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION EST.1 FIN PIE2001-007 GIM CONST CERCA PE CALLES 16 SEP ESQ VENUSTIANO CARRANZA SAN DAMIAN TLACOCALPAN	15,866.03		15,866.03
Requisición:	11MGH00012			
Concepto:	001 CERCA PERIMETRAL			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	124 PRESIDENCIA DE COMUNIDAD TLACOCALPAN			
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.3.2 CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS,ELECT.TEL			
Ficha por pagar:	202011MGH00012			
Acreedor:	0000665 EFREN TAPIA CRUZ			
Contrato:	202011MGH00012			
20 NOV 2020 D11MGH0021	1.2.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION RECLAS EST1 FIN PIE2001-007 GIM CONST CERCA PERIMETRAL TLACOCALPAN D11MGH0020-1		15,866.03	0.00
Concepto:	001 CERCA PERIMETRAL			
Fuente financ.:	6.01 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	124 PRESIDENCIA DE COMUNIDAD TLACOCALPAN			
20 NOV 2020 D11MGH0020	1.2.3.5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION EST.1 FIN PIE2001-007 GIM CONST CERCA PE CALLES 16 SEP ESQ VENUSTIANO CARRANZA SAN DAMIAN TLACOCALPAN	25,661.65		25,661.65
Requisición:	11MGH00012			
Concepto:	002			



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

001049

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE2001-007 GIM CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL

	PAVIMENTO DE ADOQUIN		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.:	124		
	PRESIDENCIA DE COMUNIDAD TLACOCALPAN		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS		
Actividad:	01		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.3.2		
	CONST.OBR ABAST.AGUA, PETR.GAS,ELECT.TEL		
Ficha por pagar:	202011MGH00012		
Acreedor:	0000665		
	EFREN TAPIA CRUZ		
Contrato:	202011MGH00012		
20 NOV 2020 D11MGH0021	1.2.3.5.3.2	25,661.65	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACION RECLAS EST1 FIN PIE2001-007 GIM CONST CERCA PERIMETRAL TLACOCALPAN D11MGH0020-2		
Concepto:	002		
	PAVIMENTO DE ADOQUIN		
Fuente financ.:	6.01		
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		
Unidad admin.:	124		
	PRESIDENCIA DE COMUNIDAD TLACOCALPAN		
SUMA PERIODO:.....		41,527.68	41,527.68
SALDO FINAL:.....		41,527.68	41,527.68
=====			



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRFMET2001-001

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
 DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA, DEMOLICI
 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CORTE DE OPA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
 OFICIO DE ASIGNACIÓN:
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
 FECHA DE PUBLICACIÓN: 02 JUL 2020
 FECHA DE LICITACIÓN: 02 JUL 2020
 FECHA DE FALLO: 03 JUL 2020

LOCALIDAD: SECCIÓN TERCERA
 UBICACIÓN: CALLE IGNACIO ZARAGOZA
 FECHA DE INICIO: 20 JUL 2020
 FECHA DE TERMINACIÓN: 26 SEP 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 20200900000001
 MONTO ORIGINAL: \$1,070,806.20
 FECHA DE FIRMA: 20 JUL 2020
 FECHA VENCE: 26 SEP 2020
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL
 No. Exterior: S/N No. Interior:
 Colonia: AVENIDA INDEPENDENCIA C. P.: 90300
 Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA
 TELEFONO: 2411130457
 R. F. C.: ICD0610104J9
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,070,806.20
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202010MGH00044
 MONTO ORIGINAL: \$429,193.81
 FECHA DE FIRMA: 28 OCT 2020
 FECHA VENCE: 28 OCT 2020
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI, S.A. DE C.V.
 DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL
 No. Exterior: S/N No. Interior:
 Colonia: AVENIDA INDEPENDENCIA C. P.: 90300



001051

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2411130457

R. F. C.: ICD0610104J9

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$429,193.81

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU	1,500,000.01
TOTAL ASIGNADO.....		1,500,000.01



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	9.413	141,197.28	0.00	0.000	0.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		141,197.28	0.00		
002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	27.635	414,517.79	0.00	0.000	0.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		414,517.79	0.00		
003	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA	41.961	629,409.70	0.00	0.000	0.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		629,409.70	0.00		
004	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ARMADA	3.517	52,754.66	0.00	0.000	0.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		52,754.66	0.00		
005	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	17.474	262,120.58	0.00	0.000	0.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		262,120.58	0.00		
TOTAL		100.000	1,500,000.01	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,500,000.01 100.000	1,500,000.01 100.000



001053

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,500,000.01	1,500,000.01	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,500,000.01	1,500,000.01	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001054

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRFMET2001-002

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA, DEMOLICI
DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 02 JUL 2020
FECHA DE LICITACIÓN: 02 JUL 2020
FECHA DE FALLO: 03 JUL 2020

LOCALIDAD: SECCIÓN SEGUNDA
UBICACIÓN: CALLE JOSE MARIA MORELOS
FECHA DE INICIO: 13 JUL 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202009MGH00037
MONTO ORIGINAL: \$998,076.73
FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2020
FECHA VENCE: 29 SEP 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ISRAEL AQUINO BADILLO
DOMICILIO: LIBRAMIENTO A VILLARREAL
No. Exterior: S/N No. Interior: S/N
Colonia: CENTRO C. P.: 90540
Municipio: TERRENATE Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2411671997
R. F. C.: AUBI980818H64
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$998,076.73
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202010MAG00055
MONTO ORIGINAL: \$939,461.06
FECHA DE FIRMA: 22 OCT 2020
FECHA VENCE: 22 OCT 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ISRAEL AQUINO BADILLO
DOMICILIO: LIBRAMIENTO A VILLARREAL
No. Exterior: S/N No. Interior: S/N
Colonia: CENTRO C. P.: 90540



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001055

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Municipio: TERRENATE Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2411671997

R. F. C.: AUBI980818H64

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$939,461.06

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SECRETARIO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

001056

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

ESTRUCTURA FINANCIERA


NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU	3,073,984.05
TOTAL ASIGNADO.....		3,073,984.05



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PRELIMINARES	13.090	402,380.05	0.00	0.000	0.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		402,380.05	0.00		
002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	32.950	1,012,870.09	0.00	0.000	0.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		1,012,870.09	0.00		
003	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA	43.700	1,343,316.17	0.00	0.000	0.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		1,343,316.17	0.00		
004	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ARMADAS	10.260	315,417.74	0.00	0.000	0.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		315,417.74	0.00		
005	EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	3,073,984.05	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	56.085	56.085
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,937,537.79 63.030	1,937,537.79 63.030



001057

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,937,537.79	1,937,537.79	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,937,537.79	1,937,537.79	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021

001058

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE


OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRODDER 1901000
NOMBRE: OBRA PUBLICA CONVENIDA
DESCRIPCIÓN: OBRA PUBLICA CONVENIDA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 MAR 2020


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021


PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001059

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	OBRA PUBLICA CONVENIDA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
5.18	PRODDER		0.00	0.00		
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SIMANCO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001060

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

001061

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRODDER 1901002

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE CON CORTADORA DE CONC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCIÓN
UBICACIÓN: CALLE VENUSTIANO CARRANZA
FECHA DE INICIO: 17 ENE 2020
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 FEB 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202002JDC00002
MONTO ORIGINAL: \$362,776.55
FECHA DE FIRMA: 17 FEB 2020
FECHA VENCE: 17 FEB 2020
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CACM940919LH2
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$362,776.55
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001062

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.18	PRODDER	362,776.55
TOTAL ASIGNADO.....		362,776.55



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	28.236	102,433.15	0.00	0.000	0.000
5.18	PRODDER		102,433.15	0.00		
002	SUM DE MATERIALES PETREOS	3.399	12,330.19	0.00	0.000	0.000
5.18	PRODDER		12,330.19	0.00		
003	SUM E INSTALACIÓN DE TUBERIA	68.365	248,013.21	0.00	0.000	0.000
5.18	PRODDER		248,013.21	0.00		
TOTAL		100.000	362,776.55	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	362,776.55 100.000	362,776.55 100.000


 PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

001063

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	362,776.55	362,776.55	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	362,776.55	362,776.55	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX
 2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021



SIINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017-2021