

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FFM 20-01-022 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FFM 20-01-022

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)  
 DESCRIPCIÓN: LOZETA DE CERAMICA DE 33X33 CMS, CEMENT GRIS, ADESIVO PARA CONCRETO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO  
 UBICACIÓN: PLAZA PRINCIPAL  
 FECHA DE INICIO: 16 SEP 2020  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 30 SEP 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202009MGH00035  
 MONTO ORIGINAL: \$7,197.85  
 FECHA DE FIRMA: 24 SEP 2020  
 FECHA VENCE: 24 SEP 2020  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: PISOS Y AZULEJOS MEGA SA DE CV  
 DOMICILIO:  
 No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:  
 TELEFONO:  
 R. F. C.: PAM070403K1A  
 CONTACTO:


IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$7,197.85

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202009MGH00036  
 MONTO ORIGINAL: \$5,585.40  
 FECHA DE FIRMA: 30 SEP 2020  
 FECHA VENCE: 30 SEP 2020  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JACKELINE MEDEL ROMANO  
 DOMICILIO: 9  
 No. Exterior: 619 No. Interior:  
 Colonia: XICHTENCATL C. P.: 90062  
 Municipio: TLAXCALA Entidad Fed.: TLAXCALA  
 TELEFONO:  
 R. F. C.: MERJ790617N24  
 CONTACTO:



000602

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FFM 20-01-022 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$5,585.40

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202010MGH00029

MONTO ORIGINAL: \$3,495.08

FECHA DE FIRMA: 02 OCT 2020

FECHA VENCE: 02 OCT 2020

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: JENNIFER MENDEZ TORRES

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.: METJ93031571A

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,495.08

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FFM 20-01-022 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M	32,408.71
TOTAL ASIGNADO.....		32,408.71

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	MATERIALES	41.380	13,411.65	3,495.08	26.060	26.060
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M		13,411.65	3,495.08		
002	MANO DE OBRA	58.620	18,997.06	0.00	0.000	0.000
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M		18,997.06	0.00		
TOTAL		100.000	32,408.71	3,495.08	10.784	10.784

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	10.784	39.443	50.227
FINANCIERO:	3,495.08 10.784	12,763.25 39.444	16,278.33 50.228

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

14 OCT 2020: AVANCE FISICO CON LA PRESENTE FEC

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FFM 20-01-022 REHABILITACIÓN DE COMANDANCIA (AREA MONI)

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		12,783.25	12,783.25	0.00
02 OCT 2020 D10MGH0040	1.2.3.5.1.3	3,495.08		3,495.08
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES FFM 20-01-022 MATERIAL P/REHABIL COMANDA			
Requisición:	10MGH00029			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	MATERIALES 5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.1.3			
	AMP.Y REHAB. D/L CONSTRUC.HABITACIONALES			
Ficha por pagar:	202010MGH00029			
Acreedor:	0001252			
	JENNIFER MENDEZ TORRES			
Contrato:	202010MGH00029			
14 OCT 2020 D10MGH0041	1.2.3.5.1.3		3,495.08	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES HABITACIONALES RECLASIFICACION GATOS 3 FFM 20-01-22 D10MGH0040-1			
Concepto:	001			
	MATERIALES			
Fuente financ.:	5.02			
	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS MPIO (FORTAMUN-DF)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
SUMA PERIODO:.....		3,495.08	3,495.08	0.00
SALDO FINAL:.....		16,278.33	16,278.33	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-000  
NOMBRE: OBRA PUBLICA CONVENIDA  
DESCRIPCIÓN: OBRA PUBLICA CONVENIDA  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.  
UBICACIÓN:  
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2020



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	3,807,333.66
TOTAL ASIGNADO.....		3,807,333.66

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	OBRA PUBLICA CONVENIDA	100.000	3,807,333.66	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,807,333.66	0.00		
TOTAL		100.000	3,807,333.66	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

000607

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-002

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EPO  
TOPOGRAFICO, CORTE Y DESPALME DE TERRENO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA  
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO SECCION PRIMERA  
UBICACIÓN: PROLONGACION BENITO JUAREZ  
FECHA DE INICIO: 31 AGO 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202010MGH00043  
MONTO ORIGINAL: \$510,574.63  
FECHA DE FIRMA: 27 OCT 2020  
FECHA VENCE: 27 OCT 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: OSCAR AARON GUEVARA FLORES  
DOMICILIO: 16 DE SEPTIEMBRE  
No. Exterior: 28 No. Interior:  
Colonia: EMILIANO ZAPATA C. P.: 90506  
Municipio: HUAMANTLA Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:  
R. F. C.: GUFO880330BSA  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$510,574.63  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	740,715.48
TOTAL ASIGNADO.....		740,715.48

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO


Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	PRELIMINARES	8.110	60,086.06	64,910.49	108.029	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		60,086.06	64,910.49		
002	TERRACERIAS	19.520	144,575.57	156,183.82	108.029	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		144,575.57	156,183.82		
003	PAVIMENTO	72.370	536,053.85	289,480.32	54.002	54.002
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		536,053.85	289,480.32		
TOTAL		100.000	740,715.48	510,574.63	68.930	66.711

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	66.711	0.000	66.711
FINANCIERO:	510,574.63 68.930	0.00 0.000	510,574.63 68.930

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

27 OCT 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE TIENE UN  
 DEL 68.93 %

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
27 OCT 2020 D10MGH0066	1.2.3.5.4.2	64,910.49		64,910.49
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST- 1 FISM2001-002 CONST PAVIMENTO ADOQ PROLONGACION BENITO JUAREZ SECC 1RA			
Requisición:	10MGH00043			
Concepto:	001 PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	202010MGH00043			
Acreedor:	0001128 OSCAR AARON GUEVARA FLORES			
Contrato:	202010MGH00043			
27 OCT 2020 D10MGH0067	1.2.3.5.4.2		64,910.49	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS RECLAS EST- 1 FISM2001-002 CONST PAVIM D10MGH0066-1			
Concepto:	001 PRELIMINARES			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
27 OCT 2020 D10MGH0066	1.2.3.5.4.2	156,183.82		156,183.82
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST- 1 FISM2001-002 CONST PAVIMENTO ADOQ PROLONGACION BENITO JUAREZ SECC 1RA			
Requisición:	10MGH00043			
Concepto:	002 TERRACERIAS			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA		
	REALIZADOS		
Actividad:	01		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA		
	Y URBANA ADECUADA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	202010MGH00043		
Acreedor:	0001128		
	OSCAR AARON GUEVARA FLORES		
Contrato:	202010MGH00043		
27 OCT 2020 D10MGH0067	1.2.3.5.4.2	156,183.82	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS		
	RECLAS EST- 1 FISM2001-002 CONST PAVIM		
	D10MGH0066-2		
Concepto:	002		
	TERRACERIAS		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
	MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
27 OCT 2020 D10MGH0066	1.2.3.5.4.2	289,480.32	289,480.32
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS		
	EST- 1 FISM2001-002 CONST PAVIMENTO ADOQ		
	PROLONGACION BENITO JUAREZ SECC 1RA		
Requisición:	10MGH00043		
Concepto:	003		
	PAVIMENTO		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
	MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA		
	REALIZADOS		
Actividad:	01		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA		
	Y URBANA ADECUADA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	202010MGH00043		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-002 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN


Acreeador:	0001128			
	OSCAR AARON GUEVARA FLORES			
Contrato:	202010MGH00043			
27 OCT 2020 D10MGH0067	1.2.3.5.4.2	289,480.32		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS RECLAS EST- 1 FISM2001-002 CONST PAVIM D10MGH0066-3			
Concepto:	003			
	PAVIMENTO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
SUMA PERIODO:.....		510,574.63	510,574.63	0.00
SALDO FINAL:.....		510,574.63	510,574.63	0.00



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



MUNICIPIO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

000613

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-017 AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2001-017

NOMBRE: AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA  
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICO, EXCAVACION A MANO EN CEPAS PARA INCADO DE POSTES

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCIÓN TERCERA  
UBICACIÓN: CALLE LEONA VICARIO  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 ABR 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202005JDC00001  
MONTO ORIGINAL: \$186,455.96  
FECHA DE FIRMA: 07 MAY 2020  
FECHA VENGE: 07 MAY 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: CAQM940919LH2  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$186,455.96  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-017 AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	186,455.96
TOTAL ASIGNADO.....		186,455.96



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	1.742	3,248.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,248.00	0.00		
002	SUM Y COLOCACIÓN DE POSTES Y TRANSFORMA	41.403	77,198.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		77,198.00	0.00		
003	TENDIDO DE LINEAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓ	20.648	38,499.24	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		38,499.24	0.00		
004	SUM E INSTALACIÓN DE MATERIALES COMPLEME	24.599	45,865.62	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		45,865.62	0.00		
005	TRAMITES ANTE C.F.E.	11.608	21,645.10	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,645.10	0.00		
TOTAL		100.000	186,455.96	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	186,455.96 100.000	186,455.96 100.000



**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021



**MUNICIPIO MUNICIPAL**  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE


OBRA/ACCIÓN No. FISM 2001-017 AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	186,455.96	186,455.96	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	186,455.96	186,455.96	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. IF 20 01-001 MANTTO. Y REHABILIT DE PANTEON MUNICIPAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF 20 01-001

NOMBRE: MANTTO. Y REHABILIT DE PANTEON MUNICIPAL  
DESCRIPCIÓN: RASTREO, DESPALME Y CONFORMACIÓN (CON MOTONIVELADORA) POR MEDIOS MECANICOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCIÓN TERCERA  
UBICACIÓN: CALLE LEONA VICARIO  
FECHA DE INICIO: 13 ABR 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 18 ABR 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202006JDC00001  
MONTO ORIGINAL: \$213,353.72  
FECHA DE FIRMA: 13 ABR 2020  
FECHA VENCE: 18 ABR 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ  
DOMICILIO: MAURO ANGULO  
No. Exterior: 42 No. Interior:  
Colonia: YOALCOATL C. P.: 90830  
Municipio: LA MAGDALENA TLALTELULCO Entidad Fed.: TLAXCALA  
TELEFONO: 2461165057  
R. F. C.: TACE770803UJ8  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$213,353.72  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4301-22735-9  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.  
FECHA FIANZA: 10 ABR 2020  
MONTO FIANZA: \$21,335.37

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
4301-22736-2

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.  
FECHA FIANZA: 28 MAY 2020  
MONTO FIANZA \$21,335.37

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. IF 20 01-001 MANTTO. Y REHABILIT DE PANTEON MUNICIPAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	213,353.72
TOTAL ASIGNADO.....		213,353.72

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RASTREO, DESPALME Y CONFORMACIÓN	59.371	126,671.25	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		126,671.25	0.00		
002	CARGA CON MAQUINA Y ACARREO EN CAMION	40.629	86,682.47	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		86,682.47	0.00		
TOTAL		100.000	213,353.72	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	213,353.72 100.000	213,353.72 100.000

  
 SIMUNCO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE


OBRA/ACCIÓN No. IF 20 01-001 MANTTO. Y REHABILIT DE PANTEON MUNICIPAL

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	213,353.72	213,353.72	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	213,353.72	213,353.72	0.00



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: P.I.E. 20 01-002

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS  
PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPI

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCIÓN

UBICACIÓN:

FECHA DE INICIO: 22 FEB 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 FEB 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202003JDC00002

MONTO ORIGINAL: \$80,629.84

FECHA DE FIRMA: 20 MAR 2020  
FECHA VENCE: 20 MAR 2020

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CAOM940919LH2

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$80,629.84

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	80,629.84
TOTAL ASIGNADO.....		80,629.84

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	20.170	16,262.67	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		16,262.67	0.00		
002	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGU	22.659	18,270.00	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		18,270.00	0.00		
003	REP DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	57.171	46,097.17	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		46,097.17	0.00		
TOTAL		100.000	80,629.84	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	80,629.84 100.000	80,629.84 100.000

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	80,629.84	80,629.84	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	80,629.84	80,629.84	0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: P.I.E. 20 01-004  
NOMBRE: CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRERO, CORTE DE BORDO EN MATERIAL TIPO II POR MEDIOS MEC  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30-II Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCIÓN SEGUNDA  
UBICACIÓN: 2DA. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO  
FECHA DE INICIO: 04 MAY 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 JUN 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202006JDC00002  
MONTO ORIGINAL: \$120,297.99  
FECHA DE FIRMA: 04 MAY 2020  
FECHA VENCE: 04 JUN 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CAOM940919LH2  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$120,297.99  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	120,297.99
TOTAL ASIGNADO.....		120,297.99

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	11.716	14,093.77	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		14,093.77	0.00		
002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	81.123	97,588.94	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		97,588.94	0.00		
003	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL	7.161	8,615.28	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		8,615.28	0.00		
TOTAL		100.000	120,297.99	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	120,297.99 100.000	120,297.99 100.000

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

  
 TESORERA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021


  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-004 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	120,297.99	120,297.99	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	120,297.99	120,297.99	0.00



**SINDICO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



**TESORERIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017 - 2021



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-005 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: P.I.E. 20 01-005  
 NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA  
 DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, RELLENO D  
 BANQUETAS CON MATERIAL (TEPETATE) BANQUE  
 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
 OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30-II Y 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLI  
 PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIP

LOCALIDAD: SECCIÓN SEGUNDA  
 UBICACIÓN: 2DA. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO  
 FECHA DE INICIO: 04 MAY 2020  
 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 JUN 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202006JDC00003  
 MONTO ORIGINAL: \$151,718.02  
 FECHA DE FIRMA: 04 MAY 2020  
 FECHA VENCE: 04 JUN 2020  
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES  
 DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
 R. F. C.: CAOM940919LH2  
 CONTACTO:  
 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$151,718.02  
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-005 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	151,718.02
TOTAL ASIGNADO.....		151,718.02

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	18.883	28,649.08	0.00	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		28,649.08	0.00	
002	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	78.002	118,343.52	0.00	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		118,343.52	0.00	
003	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	3.115	4,725.42	0.00	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		4,725.42	0.00	
TOTAL		100.000	151,718.02	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	151,718.02 100.000	151,718.02 100.000

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 20 01-005 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	151,718.02	151,718.02	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	151,718.02	151,718.02	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

DATOS GENERALES


NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: P.I.E. 2001-000

NOMBRE: OBRA PUBLICA CONVENIDA  
DESCRIPCIÓN: OBRA PUBLICA CONVENIDA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD:  
UBICACIÓN:  
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2020



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	2,208,462.15
TOTAL ASIGNADO.....		2,208,462.15

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	OBRA PUBLICA CONVENIDA	100.000	2,208,462.15	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		2,208,462.15	0.00		
TOTAL		100.000	2,208,462.15	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 MUNICIPIO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

000630

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. P.I.E. 2001-000 OBRA PUBLICA CONVENIDA  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901-048 CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE 1901-048

NOMBRE: CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA  
 DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN CORTE DE TERRENO CARG  
 Y ACARRERO BASE HIDRAULICA CAMA DE ARENA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA  
 EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCIÓN SEGUNDA

UBICACIÓN: CALLE 2DA. PRIVADA DE VICENTE GUERRERO

FECHA DE INICIO: 03 ENE 2020

FECHA DE TERMINACIÓN: 25 ENE 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202001JDC00001

MONTO ORIGINAL: \$382,322.27

FECHA DE FIRMA: 24 ENE 2020

FECHA VENCE: 24 ENE 2020

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES

DOMICILIO:  
 No. Exterior: No. Interior:  
 Colonia: C. P.:  
 Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.: CAQM940919LH2

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$382,322.27

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
 CIA. AFIANZADORA:  
 FECHA FIANZA: INICIAL  
 MONTO FIANZA: \$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
 2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901-048 CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	382,322.27
TOTAL ASIGNADO.....		382,322.27

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	20.809	79,556.70	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		79,556.70	0.00		
002	SUM Y COL DE MATERIALES	70.705	270,320.57	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		270,320.57	0.00		
003	CINTURONES DE CONCRETO	1.195	4,568.08	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		4,568.08	0.00		
004	MANTTO. Y CONEXIÓN A LA RED DRENAJE SANI	2.981	11,395.57	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		11,395.57	0.00		
005	CONCEXIONES DE TUBERIA HIDRAULICA	2.539	9,708.06	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		9,708.06	0.00		
006	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA	1.771	6,773.29	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		6,773.29	0.00		
TOTAL		100.000	382,322.27	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	382,322.27 100.000	382,322.27 100.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021



000633

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901-048 CONST DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA. ETAPA  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	382,322.27	382,322.27	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	382,322.27	382,322.27	0.00

  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE


OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE 1901000  
NOMBRE: OBRA PUBLICA CONVENIDA  
DESCRIPCIÓN:  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.  
UBICACIÓN: CENTRO  
FECHA DE INICIO: 02 ENE 2019  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2019



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

000635

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	OBRA PUBLICA CONVENIDA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.  
2017-2021



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

000637

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901049 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE 1901049  
NOMBRE: REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 FRAC. II DE LA LEY DE OBRAS PUBL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIP

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCIÓN  
UBICACIÓN: C. VENUSTIANO CARRANZA  
FECHA DE INICIO: 17 ENE 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 FEB 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202003JDC00001  
MONTO ORIGINAL: \$362,911.46  
FECHA DE FIRMA: 15 FEB 2020  
FECHA VENCE: 21 FEB 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CAOM940919LH2  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$362,911.46  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901049 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	362,911.46
TOTAL ASIGNADO.....		362,911.46

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUM DE MATERIALES PETREOS	16.603	60,253.02	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		60,253.02	0.00		
002	SUM E INSTALACIÓN DE TUBERIA	7.895	28,651.86	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		28,651.86	0.00		
003	CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA	16.880	61,258.44	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		61,258.44	0.00		
004	DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE	22.442	81,447.66	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		81,447.66	0.00		
005	REP DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	36.180	131,300.48	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		131,300.48	0.00		
TOTAL		100.000	362,911.46	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	362,911.46 100.000	362,911.46 100.000

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 1901049 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	362,911.46	362,911.46	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	362,911.46	362,911.46	0.00



**SINDECO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



**TESORERIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

000640

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRFMET2001-001

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS  
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA, DEMOLICI  
DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CORTE DE OPA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 02 JUL 2020  
FECHA DE LICITACIÓN: 02 JUL 2020  
FECHA DE FALLO: 03 JUL 2020

LOCALIDAD: SECCIÓN TERCERA  
UBICACIÓN: CALLE IGNACIO ZARAGOZA  
FECHA DE INICIO: 20 JUL 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 SEP 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 20200900000001  
MONTO ORIGINAL: \$1,070,806.20  
FECHA DE FIRMA: 20 JUL 2020  
FECHA VENCE: 26 SEP 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL  
No. Exterior: S/N No. Interior:  
Colonia: AVENIDA INDEPENDENCIA C. P.: 90300  
Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA  
TELEFONO: 2411130457  
R. F. C.: ICD0610104J9  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,070,806.20  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202010MGH00044  
MONTO ORIGINAL: \$429,193.81  
FECHA DE FIRMA: 28 OCT 2020  
FECHA VENCE: 28 OCT 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI, S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: PALACIO MUNICIPAL  
No. Exterior: S/N No. Interior:  
Colonia: AVENIDA INDEPENDENCIA C. P.: 90300





000641

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Municipio: APIZACO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2411130457

R. F. C.: ICD0610104J9

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$429,193.81

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU	1,500,000.01
TOTAL ASIGNADO.....		1,500,000.01

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	9.413	141,197.28	27,961.70	19.803	5.030
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		141,197.28	27,961.70		
002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	27.635	414,517.79	191,716.40	46.251	47.052
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		414,517.79	191,716.40		
003	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA	41.961	629,409.70	103,073.91	16.376	20.560
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		629,409.70	103,073.91		
004	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ARMADA	3.517	52,754.66	21,220.76	40.225	89.337
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		52,754.66	21,220.76		
005	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS	17.474	262,120.58	85,221.04	32.512	100.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		262,120.58	85,221.04		
TOTAL		100.000	1,500,000.01	429,193.81	28.613	42.720

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	42.720	57.281	100.000
FINANCIERO:	429,193.81 28.613	1,070,806.20 71.387	1,500,000.01 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

28 OCT 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE TIENE UN DEL 100%

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

000643

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE



OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		1,070,806.20	1,070,806.20	0.00
28 OCT 2020 D10MGH0068	1.2.3.5.4.2	27,961.70		27,961.70
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST-2 FIN PRFMET 2001-001 CONST GUARN Y BANQUETAS SECCION TERCERA C IGNACIO ZARA			
Requisición:	10MGH00044			
Concepto:	001 TRABAJOS PRELIMINARES			
Fuente financ.:	6.22 PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	202010MGH00044			
Acreedor:	0001121 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI, S.A. DE C.V.			
Contrato:	202010MGH00044			
28 OCT 2020 D10MGH0069	1.2.3.5.4.2		27,961.70	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS RECLASIF EST-2 FIN PRFMET 2001-001 PAVIM D10MGH0068-1			
Concepto:	001 TRABAJOS PRELIMINARES			
Fuente financ.:	6.22 PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
28 OCT 2020 D10MGH0068	1.2.3.5.4.2	191,716.40		191,716.40
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST-2 FIN PRFMET 2001-001 CONST GUARN Y BANQUETAS SECCION TERCERA C IGNACIO ZARA			
Requisición:	10MGH00044			
Concepto:	002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES			
Fuente financ.:	6.22 PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS			



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE



SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Unidad admin.:	MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	006		
Programa:	OBRAS PÚBLICAS		
	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA		
	REALIZADOS		
Actividad:	01		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA		
	Y URBANA ADECUADA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	202010MGH00044		
Acreeedor:	0001121		
	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI,		
	S.A. DE C.V.		
Contrato:	202010MGH00044		
28 OCT 2020 D10MGH0069	1.2.3.5.4.2	191,716.40	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS		
	RECLASIF EST-2 FIN PRFMET 2001-001 PAVIM		
	D10MGH0068-2		
Concepto:	002		
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES		
Fuente financ.:	6.22		
	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS		
	MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Unidad admin.:	006		
28 OCT 2020 D10MGH0068	OBRAS PÚBLICAS	103,073.91	103,073.91
	1.2.3.5.4.2		
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS		
	EST-2 FIN PRFMET 2001-001 CONST GUARN Y		
	BANQUETAS SECCION TERCERA C IGNACIO ZARA		
	10MGH00044		
Requisición:	003		
Concepto:	003		
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA		
Fuente financ.:	6.22		
	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS		
	MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Unidad admin.:	006		
Programa:	OBRAS PÚBLICAS		
	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA		
	REALIZADOS		
Actividad:	01		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA		
	Y URBANA ADECUADA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021



PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

000645

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE



OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

	Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 202010MGH00044		
	Acreeedor:	0001121 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI, S.A. DE C.V.		
	Contrato:	202010MGH00044		
28 OCT 2020	D10MGH0069	1.2.3.5.4.2	103,073.91	0.00
	Concepto:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS RECLASIF EST-2 FIN PRFMET 2001-001 PAVIM D10MGH0068-3		
	Fuente financ.:	003 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA		
	Unidad admin.:	6.22 PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
28 OCT 2020	D10MGH0068	006 OBRAS PÚBLICAS 1.2.3.5.4.2	21,220.76	21,220.76
	Requisición:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST-2 FIN PRFMET 2001-001 CONST GUARN Y BANQUETAS SECCION TERCERA C IGNACIO ZARA		
	Concepto:	10MGH00044 004 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ARMADA		
	Fuente financ.:	6.22 PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS		
	Actividad:	01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA		
	Función:	221 URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
	Ficha por pagar:	202010MGH00044		
	Acreeedor:	0001121 INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI, S.A. DE C.V.		
	Contrato:	202010MGH00044		
28 OCT 2020	D10MGH0069	1.2.3.5.4.2	21,220.76	0.00
	Concepto:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS RECLASIF EST-2 FIN PRFMET 2001-001 PAVIM D10MGH0068-4		
	Fuente financ.:	004 CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA ARMADA		
	Fuente financ.:	6.22 PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS		



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850105SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE



OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-001 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Unidad admin.:	MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
28 OCT 2020 D10MGH0068	1.2.3.5.4.2	85,221.04		85,221.04
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS EST-2 FIN PRFMET 2001-001 CONST GUARN Y BANQUETAS SECCION TERCERA C IGNACIO ZARA			
Requisición:	10MGH00044			
Concepto:	005			
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS			
Fuente financ.:	6.22			
	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	202010MGH00044			
Acreedor:	0001121			
	INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI, S.A. DE C.V.			
Contrato:	202010MGH00044			
28 OCT 2020 D10MGH0069	1.2.3.5.4.2	85,221.04		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS RECLASIF EST-2 FIN PRFMET 2001-001 PAVIM D10MGH0068-5			
Concepto:	005			
	CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS			
Fuente financ.:	6.22			
	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
SUMA PERIODO:.....		429,193.81	429,193.81	0.00
SALDO FINAL:.....		1,500,000.01	1,500,000.01	0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850401SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

000647

SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRFMET2001-002

NOMBRE: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS  
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA, DEMOLICI  
DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 02 JUL 2020  
FECHA DE LICITACIÓN: 02 JUL 2020  
FECHA DE FALLO: 03 JUL 2020.

LOCALIDAD: SECCIÓN SEGUNDA  
UBICACIÓN: CALLE JOSE MARIA MORELOS  
FECHA DE INICIO: 13 JUL 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 OCT 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202009MGH00037  
MONTO ORIGINAL: \$998,076.73  
FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2020  
FECHA VENCE: 29 SEP 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ISRAEL AQUINO BADILLO

DOMICILIO: LIBRAMIENTO A VILLARREAL  
No. Exterior: S/N No. Interior: S/N  
Colonia: CENTRO C. P.: 90540  
Municipio: TERRENATE Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2411671997  
R. F. C.: AUBI980818H64  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$998,076.73

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202010MAG00055  
MONTO ORIGINAL: \$939,461.06  
FECHA DE FIRMA: 22 OCT 2020  
FECHA VENCE: 22 OCT 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ISRAEL AQUINO BADILLO

DOMICILIO: LIBRAMIENTO A VILLARREAL  
No. Exterior: S/N No. Interior: S/N  
Colonia: CENTRO C. P.: 90540

PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

000648



MUNICIPIO MUNICIPAL  
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Municipio: TERRENATEPEC, Tlax. Fed.: TLAXCALA

TELEFONO: 2411671997  
R. F. C.: AUBI980818H64  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$939,461.06  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021



TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021





000649

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU	3,073,984.05
TOTAL ASIGNADO.....		3,073,984.05

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	PRELIMINARES	13.090	402,380.05	108,533.00	26.973	26.973
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		402,380.05	108,533.00		
002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	32.950	1,012,870.09	239,796.59	23.675	23.675
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		1,012,870.09	239,796.59		
003	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA	43.700	1,343,316.17	275,691.69	20.523	20.523
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		1,343,316.17	275,691.69		
004	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS ARMADAS	10.260	315,417.74	252,184.99	79.953	32.326
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		315,417.74	252,184.99		
005	EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE	0.000	0.00	63,254.79	0.000	0.000
6.22	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MU		0.00	63,254.79		
TOTAL		100.000	3,073,984.05	939,461.06	30.562	23.617

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	23.617	32.468	56.085
FINANCIERO:	939,461.06 30.562	998,076.73 32.469	1,937,537.79 63.030

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

22 OCT 2020: CON LA PRESENTE FECHA SE LLEVA EL NTE AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL DEL MES DE OCTUBRE QUE CORRESPOND 30.562%

TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

000650

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS  
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		998,076.73	998,076.73	0.00
22 OCT 2020	D10MAG0107	1.2.3.5.4.2	108,533.00	108,533.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PRFMET2001 002: ESTIMACION NO.2		
Requisición:		10MAG00055		
Concepto:		001		
Fuente financ.:		6.22		
		PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		02		
		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS		
Actividad:		01		
		CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:		202010MAG00055		
Acreedor:		0001255		
		ISRAEL AQUINO BADILLO		
Contrato:		202010MAG00055		
22 OCT 2020	D10MAG0108	1.2.3.5.4.2	108,533.00	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PRFMET2001 002: ESTIMACION NO.2		
		D10MAG0107-1		
Concepto:		001		
		PRELIMINARES		
Fuente financ.:		6.22		
		PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
22 OCT 2020	D10MAG0107	1.2.3.5.4.2	239,796.59	239,796.59
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PRFMET2001 002: ESTIMACION NO.2		
Requisición:		10MAG00055		
Concepto:		002		
		CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES		
Fuente financ.:		6.22		
		PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

**SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.**

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA		
	REALIZADOS		
Actividad:	01		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA		
	Y URBANA ADECUADA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	202010MAG00055		
Acreeador:	0001255		
	ISRAEL AQUINO BADILLO		
Contrato:	202010MAG00055		
22 OCT 2020 D10MAG0108	1.2.3.5.4.2	239,796.59	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS		
	PRFMET2001 002: ESTIMACION NO.2		
	D10MAG0107-2		
Concepto:	002		
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES		
Fuente financ.:	6.22		
	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS		
	MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
22 OCT 2020 D10MAG0107	1.2.3.5.4.2	275,691.69	275,691.69
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS		
	PRFMET2001 002: ESTIMACION NO.2		
Requisición:	10MAG00055		
Concepto:	003		
	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA TIPO LAJA		
Fuente financ.:	6.22		
	PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS		
	MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA		
	REALIZADOS		
Actividad:	01		
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA		
	Y URBANA ADECUADA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	202010MAG00055		
Acreeador:	0001255		
	ISRAEL AQUINO BADILLO		
Contrato:	202010MAG00055		

**PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021**

**TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021**

000652

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG8501013D4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

22 OCT 2020	D10MAG0108	1.2.3.5.4.2	275,691.69	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PRFMET2001 002: ESTIMACION NO.2 D10MAG0107-3		
	Concepto:	003		
	Fuente financ.:	6.22 PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
22 OCT 2020	D10MAG0107	1.2.3.5.4.2	252,184.99	252,184.99
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PRFMET2001 002: ESTIMACION NO.2		
	Requisición:	10MAG00055		
	Concepto:	004		
	Fuente financ.:	6.22 PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS		
	Actividad:	01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA		
	Función:	221 URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
	Ficha por pagar:	202010MAG00055		
	Acreedor:	0001255 ISRAEL AQUINO BADILLO		
	Contrato:	202010MAG00055		
22 OCT 2020	D10MAG0108	1.2.3.5.4.2	252,184.99	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PRFMET2001 002: ESTIMACION NO.2 D10MAG0107-4		
	Concepto:	004		
	Fuente financ.:	6.22 PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA		
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
22 OCT 2020	D10MAG0107	1.2.3.5.4.2	63,254.79	63,254.79
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PRFMET2001 002: ESTIMACION NO.2		
	Requisición:	10MAG00055		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

000653

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

RFC: MAG850101SM4

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017-2021

OBRA/ACCIÓN No. PRFMET2001-002 CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

Concepto: 005  
EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE

Fuente financ.: 6.22  
PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS  
MUNICIPALES DEL ESTAD DE TLAXCALA

Unidad admin.: 006  
OBRAS PÚBLICAS

Programa: 024  
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL  
DESARROLLO URBANO

Componente: 02  
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
REALIZADOS

Actividad: 01  
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA  
Y URBANA ADECUADA

Función: 221  
URBANIZACIÓN

C.O.G.: 6.1.4.2  
CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.

Ficha por pagar: 202010MAG00055

Acreedor: 0001255  
ISRAEL AQUINO BADILLO

Contrato: 202010MAG00055

22 OCT 2020 D10MAG0108 1.2.3.5.4.2

63,254.79 0.00

Concepto: 005  
EXTRAORDINARIOS AGUA POTABLE

Fuente financ.: 6.22  
PROGRAMA RESARCIMIENTO A LAS FINANZAS  
MUNICIPALES DEL ESTADO DE TLAXCALA

Unidad admin.: 006  
OBRAS PÚBLICAS

SUMA PERIODO:..... 939,461.06 939,461.06 0.00

SALDO FINAL:..... 1,937,537.79 1,937,537.79 0.00

=====

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017 - 2021

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRODDER 1901000

NOMBRE: OBRA PUBLICA CONVENIDA  
DESCRIPCIÓN: OBRA PUBLICA CONVENIDA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO, TLAX.

UBICACIÓN:  
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 MAR 2020



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017 - 2021



**TESORERIA MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017 - 2021



**SINDICO MUNICIPAL**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017 - 2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

000655

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	OBRA PUBLICA CONVENIDA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
5.18	PRODDER		0.00	0.00		
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

000656

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901000 OBRA PUBLICA CONVENIDA  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00

  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE AMAXAC DE GRO, TLAX.**  
**2017 - 2021**

  
**TESORERIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE AMAXAC DE GRO, TLAX.**  
**2017 - 2021**

  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE AMAXAC DE GRO., TLAX.**  
**2017-2021**



000657

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRODDER 1901002

NOMBRE: REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI  
DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, CORTE CON CORTADORA DE CONC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 FRACCIÓN II DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCIÓN  
UBICACIÓN: CALLE VENUSTIANO CARRANZA  
FECHA DE INICIO: 17 ENE 2020  
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 FEB 2020

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: 202002JDC00002  
MONTO ORIGINAL: \$362,776.55  
FECHA DE FIRMA: 17 FEB 2020  
FECHA VENCE: 17 FEB 2020  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MAXIMINO CARMONA OLIVARES  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: CAOM940919LH2  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$362,776.55  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



**PRESIDENTE MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE AMAXAC DE GRO, TLAX.**  
**2017 - 2021**



**TESORERIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE AMAXAC DE GRO., TLAX.**  
**2017 - 2021**



**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**DE AMAXAC DE GRO., TLAX.**  
**2017-2021**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

000658

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.18	PRODDER	362,776.55
TOTAL ASIGNADO.....		362,776.55

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES	28.236	102,433.15	0.00	0.000	0.000
5.18	PRODDER		102,433.15	0.00		
002	SUM DE MATERIALES PETREOS	3.399	12,330.19	0.00	0.000	0.000
5.18	PRODDER		12,330.19	0.00		
003	SUM E INSTALACIÓN DE TUBERIA	68.365	248,013.21	0.00	0.000	0.000
5.18	PRODDER		248,013.21	0.00		
TOTAL		100.000	362,776.55	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	362,776.55 100.000	362,776.55 100.000

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017 - 2021

  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.  
 2017-2021

000659

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 1901002 REHABILITACIÓN DE RED P/DRENAJE SANITARI  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	362,776.55	362,776.55	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	362,776.55	362,776.55	0.00

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017 - 2021

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017 - 2021

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE AMAXAC DE GRO, TLAX.  
2017-2021