



AMAXAC

# H. AYUNTAMIENTO 2021-2024



AMAXAC DE GUERRERO

OFICIO: 3S/082/DOP/2022.

13=38

HGN

ASUNTO: 3S.3/Se envía el 4to. reporte trimestral FISM-FORTAMUN.

Amamaxac de Guerrero Tlaxcala enero 10 del 2023.

# ACQUISE

C.P. GILBERTO RODRIGUEZ LUEVANO

JEFE DE COORDINACIÓN HACENDARIA Y POLÍTICA FISCAL

PRESENTE:

0 092

La que suscribe Lic. Nancy Cortés Vázquez, presidenta Municipal Constitucional de Amamaxac de Guerrero, Tlax; por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo de la manera más atenta y respetuosa le informo que anexo la información requerida de las obras autorizadas por la Federación y que fueron ejecutadas por el Ayuntamiento, conforme a los anexos A, B y C, solicitados en base a el sistema RFT, para el cuarto trimestre de FISM y FORTAMUN del ejercicio fiscal 2022.

Sin otro particular por el momento, le agradezco su amable atención.



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRU. TLAX.

ATENTAMENTE

LIC. NANCY CORTÉS VAZQUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GUERRERO



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRU. TLAX



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRU. TLAX



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRU. TLAX

Ccp ArchivoEJXR@phd

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS SRFT"  
**Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT**

Destino del Gasto

Entidad Federativa: **TLAXCALA**  
 Municipio: **AMAXAC DE QUERRERO**

Trimestre a reportar: **Cuarto Trimestro de 2022**

**SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

| DETALLE PROYECTO |  |            |             |                                    | AVANCE (%) |            | AVANCE FINANCIERO   |                     |                        |                     |                     |                     |                     |                     |   |
|------------------|--|------------|-------------|------------------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| FOLIO            | NOMBRE   | Clave Ramo | Clave de Pn | Programa Fondo Convenio Especifico | Fisico     | Financiero | Aprobado            | Modificado          | Recaudado (Ministrado) | Comprometido        | Devengado           | Ejercido            | Pagado              |                     |   |
|                  | AGUA POTABLE   | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 50 759 28           | 50 759 28           | 50 759 28              | 50 759 28           | 50 759 28           | 50 759 28           | 50 759 28           | 50 759 28           | ADDOQUINADO DE CALLE MELCHOR OCAMPA SUR CONTRATO FIS 2201-001                 |
|                  | ADDOQUINADO  | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 550 653 52          | 550 653 52          | 550 653 52             | 550 653 52          | 550 653 52          | 550 653 52          | 550 653 52          | 550 653 52          | ADDOQUINADO DE CALLE MELCHOR OCAMPA SUR CONTRATO FISM 2201-002                |
|                  | REHABILITACION DE PUENTE   | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 38 371 13           | 38 371 13           | 38 371 13              | 38 371 13           | 38 371 13           | 38 371 13           | 38 371 13           | 38 371 13           | ADDOQUINADO DE CALLE MELCHOR OCAMPA SUR CONTRATO FISM 2201-003                |
|                  | GUARNICIONES   | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 126 288 91          | 126 288 91          | 126 288 91             | 126 288 91          | 126 288 91          | 126 288 91          | 126 288 91          | 126 288 91          | ADDOQUINADO DE CALLE MELCHOR OCAMPA SUR CONTRATO FISM 2201-004                |
|                  | BANQUETAS  | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 275 788 34          | 275 788 34          | 275 788 34             | 275 788 34          | 275 788 34          | 275 788 34          | 275 788 34          | 275 788 34          | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPA NORTE CONTRATO FISM 2201-002 |
|                  | GUARNICIONES   | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 389 599 64          | 389 599 64          | 389 599 64             | 389 599 64          | 389 599 64          | 389 599 64          | 389 599 64          | 389 599 64          | GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MELCHOR OCAMPA NORTE CONTRATO FISM 2201-002 |
|                  | ADDOQUINADO DE CALLE TLAHUICOLE EN UNIDAD VISTA HERMOSA                        | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 699 984 87          | 699 984 87          | 699 984 87             | 699 984 87          | 699 984 87          | 699 984 87          | 699 984 87          | 699 984 87          | CONTRATO FISM 2201-004  |
|                  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE 3RA SECCION                             | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 113 682 60          | 113 682 60          | 113 682 60             | 113 682 60          | 113 682 60          | 113 682 60          | 113 682 60          | 113 682 60          | CONTRATO FISM 2201-005  |
|                  | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE 2DA SECCION                             | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 88 412 88           | 88 412 88           | 88 412 88              | 88 412 88           | 88 412 88           | 88 412 88           | 88 412 88           | 88 412 88           | CONTRATO FISM 2201-006  |
|                  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE (CALLE TLAHUICOLE)                       | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 10 107 68           | 10 107 68           | 10 107 68              | 10 107 68           | 10 107 68           | 10 107 68           | 10 107 68           | 10 107 68           | ADMINISTRACION DIRECTA  |
|                  | ADDOQUINADO DE CALLE CANTERAS 3RA SECCION                                      | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 633 689 28          | 633 689 28          | 633 689 28             | 633 689 28          | 633 689 28          | 633 689 28          | 633 689 28          | 633 689 28          | CONTRATO FISM 2201-010  |
|                  | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO REAL                                     | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 285 133 39          | 285 133 39          | 285 133 39             | 285 133 39          | 285 133 39          | 285 133 39          | 285 133 39          | 285 133 39          | Ejecuta CFE   |
|                  | REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL  | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 26 500 00           | 26 500 00           | 26 500 00              | 26 500 00           | 26 500 00           | 26 500 00           | 26 500 00           | 26 500 00           | ADMINISTRACION DIRECTA  |
|                  | CAMBIO DE VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOTENCATL | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 76 141 91           | 76 141 91           | 76 141 91              | 76 141 91           | 76 141 91           | 76 141 91           | 76 141 91           | 76 141 91           | ADMINISTRACION DIRECTA  |
|                  | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO (TUBO DE ACEROC)                  | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 191 289 96          | 191 289 96          | 191 289 96             | 191 289 96          | 191 289 96          | 191 289 96          | 191 289 96          | 191 289 96          | Contrato FISM 2201-012  |
|                  | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE XICOTENCATL                     | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 815 000 00          | 815 000 00          | 815 000 00             | 815 000 00          | 815 000 00          | 815 000 00          | 815 000 00          | 815 000 00          | Contrato FISM 2201-013  |
|                  | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN AULAS Y TALLERES                             | 33         | 1004        | FAIS MUNICIPAL                     | 100.00     | 100.00     | 179 036 61          | 179 036 61          | 179 036 61             | 179 036 61          | 179 036 61          | 179 036 61          | 179 036 61          | 179 036 61          | Contrato FISM 2201-014  |
|                  |  |            |             |                                    |            |            | <b>4,650,420.00</b> | <b>4,650,420.00</b> | <b>4,650,420.00</b>    | <b>4,650,420.00</b> | <b>4,650,420.00</b> | <b>4,650,420.00</b> | <b>4,650,420.00</b> | <b>4,650,420.00</b> |   |

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS COMO NECESARIAS

**AMAXAC DE GRO. TLAX.**  
**2021-2024**  
**CONSTITUCIONAL**  
**MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA**



ING. EUSTACIO JAVIER XOLICOTZI RAMIREZ  
 (Nombre y firma)  
 Elaboró

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**  
**2021-2024**  
**CONSTITUCIONAL**  
**MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA**




LIC. NANCY COSTES VASQUEZ  
 (Nombre y firma)  
 Autorizó

**AMAXAC DE GRO. TLAX.**  
**2021-2024**  
**CONSTITUCIONAL**  
**MUNICIPAL**  
**PRESIDENCIA**


PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, ES EL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL MÓDULO PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO, AVANCE %, ETC.




**MUNICIPIO DE  
ANEXO C. BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2022  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

| Método de Cálculo   | Periodo        | PLANEADO      |             |             | ALCANZADA      |             |             | Justificación de Variaciones   |
|---|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|
|   |                | Meta Planeada | Numeralador | Denominador | Meta Alcanzada | Numeralador | Denominador |  |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | #DIV/0!       |             |             | #DIV/0!        |             |             | <br><b>SINDICO MUNICIPAL<br/>H. AYUNTAMIENTO<br/>2021-2024<br/>AMACAC DE GRO. TLAX.</b> |
|   | 2do. Trimestre | #DIV/0!       |             |             | #DIV/0!        |             |             |  |
|   | 3er. Trimestre | 100%          | 7           | 7           | 100%           | 7           | 7           |  |
|   | 4to. Trimestre | 100%          | 7           | 7           | 100%           | 7           | 7           |  |

**MUNICIPIO DE  
ANEXO C. BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2022  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

| Método de Cálculo   | Periodo        | PLANEADO      |             |             | ALCANZADA      |             |             | Justificación de Variaciones  |
|---|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---|
|   |                | Meta Planeada | Numeralador | Denominador | Meta Alcanzada | Numeralador | Denominador |   |
| (Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | #DIV/0!       | 0           | 0           | #DIV/0!        | 0           | 0           | <br><b>TESORERÍA MUNICIPAL<br/>H. AYUNTAMIENTO<br/>2021-2024<br/>TLAXIACO DE GRO. TLAX.</b> |
|   | 2do. Trimestre | 0%            | 0           | 9           | 22%            | 2           | 9           |   |
|   | 3er. Trimestre | 100%          | 5           | 5           | 80%            | 4           | 5           |   |
|   | 4to. Trimestre | 100%          | 10          | 10          | 100%           | 10          | 10          |   |

**MUNICIPIO DE  
ANEXO C. BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2022  
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)**

| Método de Cálculo  | Periodo        | PLANEADO      |             |             | ALCANZADA      |             |             | Justificación de Variaciones   |
|--|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|--|
|  |                | Meta Planeada | Numeralador | Denominador | Meta Alcanzada | Numeralador | Denominador |  |
| (Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | #DIV/0!       |             |             | #DIV/0!        |             |             | <br><b>PRESIDENCIA MUNICIPAL<br/>H. AYUNTAMIENTO<br/>2021-2024<br/>AMACAC DE GRO. TLAX.</b> |
|  | 2do. Trimestre | 100%          | 1           | 1           | 0%             | 0           | 1           |  |
|  | 3er. Trimestre | #DIV/0!       | 0           | 0           | #DIV/0!        | 0           | 0           |  |
|  | 4to. Trimestre | #DIV/0!       | 0           | 0           | #DIV/0!        | 0           | 0           |  |

\* Numeralador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.  
 \*\* Requirir Meta Planeada para todos los casos.  
 \*\*\* Requirir Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre.

\*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los numeraladores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:  
 Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.  
**INDICADOR:  $\frac{5/15 + 5/15 + 5/15}{15/15} = 1 = 100\%$**

ING. EUSTACIO JAVIER MORALES RAMIREZ  
(Nombre y Brújula)  
Elaboró

LIC. NANCY MARTÍNEZ VÁSQUEZ  
(Nombre y Firma)  
Autorizó

**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL**



Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA  
Municipio: NOMBRE MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

Trimestre a reportar: 4to. Trimestre de 2022

| FOLIO   | NOMBRE  | Clave Ramo | Clave de Pp | Programa Fondo Convierto Especifico | AVANCE (%) |              | AVANCE FINANCIERO |              |                            |              |              |              |              | Observaciones |
|---------|---|------------|-------------|-------------------------------------|------------|--------------|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|         |   |            |             |                                     | Fisico     | Financiero   | Aprobado          | Modificado   | Recaudado (Miles de pesos) | Comprometido | Derengado    | Ejercido     | Pagado       |               |
| 1 1 3 2 | SUELDOS AL PERSONAL                                     | 33         | 2022001     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 3 384 875.96 | 2 708 057.27      | 2 708 057.27 | 2 708 057.27               | 2 708 057.27 | 2 708 057.27 | 2 708 057.27 | 2 708 057.27 |               |
| 1 3 2 2 | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL                            | 33         | 2022002     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 185 129.04   | 96 481.31         | 96 481.31    | 96 481.31                  | 96 481.31    | 96 481.31    | 96 481.31    | 96 481.31    |               |
| 1 3 2 8 | GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL                    | 33         | 2022003     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 350 953.44   | 188 318.99        | 188 318.99   | 188 318.99                 | 188 318.99   | 188 318.99   | 188 318.99   | 188 318.99   |               |
| 1 3 4 1 | COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES                     | 33         | 2022004     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 0.00         | 36 500.00         | 36 500.00    | 36 500.00                  | 36 500.00    | 36 500.00    | 36 500.00    | 36 500.00    |               |
| 1 5 4 5 | SERVICIO MEDICO AL PERSONAL                             | 33         | 2022005     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 0.00         | 3 480.00          | 3 480.00     | 3 480.00                   | 3 480.00     | 3 480.00     | 3 480.00     | 3 480.00     |               |
| 2 4 6 1 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO                        | 33         | 2023006     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 0.00         | 188 404.16        | 188 404.16   | 188 404.16                 | 188 404.16   | 188 404.16   | 188 404.16   | 188 404.16   |               |
| 2 4 8 1 | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARA   | 33         | 2022007     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 0.00         | 14 558.00         | 14 558.00    | 14 558.00                  | 14 558.00    | 14 558.00    | 14 558.00    | 14 558.00    |               |
| 2 5 3 1 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS                     | 33         | 2022008     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 0.00         | 1 587.00          | 1 587.00     | 1 587.00                   | 1 587.00     | 1 587.00     | 1 587.00     | 1 587.00     |               |
| 2 6 1 1 | COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS                     | 33         | 2022009     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 877 387.40   | 1 186 733.85      | 1 186 733.85 | 1 186 733.85               | 1 186 733.85 | 1 186 733.85 | 1 186 733.85 | 1 186 733.85 |               |
| 2 7 1 1 | VESTUARIO Y UNIFORMES                                   | 33         | 2022010     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 195 000.00   | 324 672.40        | 324 672.40   | 324 672.40                 | 324 672.40   | 324 672.40   | 324 672.40   | 324 672.40   |               |
| 2 9 6 1 | REFACCIONES Y ACC. MEN DE ECU. TRANSPORTE               | 33         | 2022012     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 120 000.00   | 214 368.79        | 214 368.79   | 214 368.79                 | 214 368.79   | 214 368.79   | 214 368.79   | 214 368.79   |               |
| 2 9 8 1 | REFACCIONES Y ACC. MEN. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS   | 33         | 2022013     | FORTAMUN - DF                       | 0%         | 54 000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |               |
| 3 1 1 1 | ENERGIA ELECTRICA                                       | 33         | 2022014     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 2 708 561.18 | 2 689 480.32      | 2 689 480.32 | 2 689 480.32               | 2 689 480.32 | 2 689 480.32 | 2 689 480.32 | 2 689 480.32 |               |
| 3 1 9 1 | SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS                  | 33         | 2022015     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 0.00         | 7 000.02          | 7 000.02     | 7 000.02                   | 7 000.02     | 7 000.02     | 7 000.02     | 7 000.02     |               |
| 3 3 9 1 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                                 | 33         | 2022016     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 0.00         | 326 579.54        | 326 579.54   | 326 579.54                 | 326 579.54   | 326 579.54   | 326 579.54   | 326 579.54   |               |
| 3 5 5 1 | REPARACION Y MANTTO. EQUIPO TRANSPORTE                  | 33         | 2022017     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 36 000.00    | 133 579.42        | 133 579.42   | 133 579.42                 | 133 579.42   | 133 579.42   | 133 579.42   | 133 579.42   |               |
| 3 5 6 1 | REPARACION Y MANTTO. EQUIPO Y SEGURIDAD                 | 33         | 2022018     | FORTAMUN - DF                       | 0%         | 18 000.00    | 0.00              | 0.00         | 0.00                       | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |               |
| 3 5 7 1 | INSTAL. REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIP | 33         | 2022019     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 12 000.00    | 18 310.93         | 18 310.93    | 18 310.93                  | 18 310.93    | 18 310.93    | 18 310.93    | 18 310.93    |               |
| 3 9 2 1 | IMPUESTOS Y DERECHOS                                    | 33         | 2022020     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 560 000.00   | 369 210.00        | 369 210.00   | 369 210.00                 | 369 210.00   | 369 210.00   | 369 210.00   | 369 210.00   |               |
| 5 1 9 1 | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON                    | 33         | 2022021     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 0.00         | 7 325.00          | 7 325.00     | 7 325.00                   | 7 325.00     | 7 325.00     | 7 325.00     | 7 325.00     |               |
| 5 6 5 1 | EQUIPO DE COMUN. Y TELECOMUNICACION                     | 33         | 2022022     | FORTAMUN - DF                       | 100%       | 27 260.00    | 27 260.00         | 27 260.00    | 27 260.00                  | 27 260.00    | 27 260.00    | 27 260.00    | 27 260.00    |               |
|         |   |            |             |                                     |            | 8 521 907.00 | 8 521 907.00      | 8 521 907.00 | 8 521 907.00               | 8 521 907.00 | 8 521 907.00 | 8 521 907.00 | 8 521 907.00 |               |

AGREGAR O SUPLENIR DATOS PARA SEAR NECESARIAS

C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
(Nombre y firma)  
Elaboró

LC. NANCY TERESA HERNANDEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONST.  
(Nombre y firma)  
Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, PROGRAMA FONDO CONVIERTO ESPECIFICO, AVANCE %, ES EL RESULTADO Y VALORES QUE SE PUESTA EN EL MODULO DESTINO DEL GASTO

SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GR. TLAX.

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

|                     |   |                       |                        |
|---------------------|---|-----------------------|------------------------|
| Entidad Federativa: | TLAXCALA  | Trimestre a reportar: | 4to. trimestre de 2022 |
| Municipio           | OMBRE MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCAL. |                       |                        |

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso                               | Fondo      |                   |                                    | Reintegro   | Partidas             |            | Avance Financiero |              |              |                        |              |              |              | Observaciones |              |  |
|-------------------|--|------------|-------------------|------------------------------------|-------------|----------------------|------------|-------------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|
|                   |  | Clave Ramo | Clave de Programa | Programa Fondo Convenio Especifico |             | Reintegro Financiero | Tipo Gasto | Partida Ganancia  | Aprobado     | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     |               | Pagado       |  |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 3,384,875.96 | 2,708,057.27 | 2,708,057.27           | 2,708,057.27 | 2,708,057.27 | 2,708,057.27 | 2,708,057.27  | 2,708,057.27 | SUELDOS AL PERSONAL  |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 165,129.04   | 96,481.31    | 96,481.31              | 96,481.31    | 96,481.31    | 96,481.31    | 96,481.31     | 96,481.31    | PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL   |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 366,953.44   | 188,318.99   | 188,318.99             | 188,318.99   | 188,318.99   | 188,318.99   | 188,318.99    | 188,318.99   | GRATIFICACION FIN DE AÑO PERSONAL  |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 0.00         | 36,500.00    | 36,500.00              | 36,500.00    | 36,500.00    | 36,500.00    | 36,500.00     | 36,500.00    | COMPENSACIONES Y OTRA PRESTACIONES   |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 0.00         | 3,480.00     | 3,480.00               | 3,480.00     | 3,480.00     | 3,480.00     | 3,480.00      | 3,480.00     | SERVICIO MEDICO AL PERS  |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 0.00         | 168,404.16   | 168,404.16             | 168,404.16   | 168,404.16   | 168,404.16   | 168,404.16    | 168,404.16   | MATERIAL PARA MANTTO. I ALUMBRADO PUB. MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 0.00         | 1,587.00     | 1,587.00               | 1,587.00     | 1,587.00     | 1,587.00     | 1,587.00      | 1,587.00     | ALARMA VEICINALES  |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 877,387.40   | 1,186,733.85 | 1,186,733.85           | 1,186,733.85 | 1,186,733.85 | 1,186,733.85 | 1,186,733.85  | 1,186,733.85 | COMBUSTIBLE, LUBRICANT, ADITIVOS   |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 195,000.00   | 324,672.40   | 324,672.40             | 324,672.40   | 324,672.40   | 324,672.40   | 324,672.40    | 324,672.40   | VESTUARIO Y UNIFORMES  |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 120,000.00   | 214,368.79   | 214,368.79             | 214,368.79   | 214,368.79   | 214,368.79   | 214,368.79    | 214,368.79   | REFACCIONES Y ACC. MEN EQU. TRANSPORTE                                     |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 54,000.00    | 0.00         | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | REFRACCIONES Y ACC. MEI MAQUINARIA Y OTROS EQU                             |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 2,708,561.16 | 2,689,480.32 | 2,689,480.32           | 2,689,480.32 | 2,689,480.32 | 2,689,480.32 | 2,689,480.32  | 2,689,480.32 | ENERGIA ELECTRICA  |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 0.00         | 7,000.02     | 7,000.02               | 7,000.02     | 7,000.02     | 7,000.02     | 7,000.02      | 7,000.02     | SERVICIOS INTEGRALES Y SERVICIOS   |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 0.00         | 326,579.54   | 326,579.54             | 326,579.54   | 326,579.54   | 326,579.54   | 326,579.54    | 326,579.54   | SERVICIOS DE VIGILANCIA  |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 38,000.00    | 133,579.42   | 133,579.42             | 133,579.42   | 133,579.42   | 133,579.42   | 133,579.42    | 133,579.42   | REPARACION Y MANTTO. EC TRANSPORTE   |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 18,000.00    | 0.00         | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00         | REPARACION Y MANTTO. EC Y SEGURIDAD  |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 12,000.00    | 18,310.93    | 18,310.93              | 18,310.93    | 18,310.93    | 18,310.93    | 18,310.93     | 18,310.93    | INSTAL. REPARACION Y MA DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS TERR                 |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 360,000.00   | 376,535.00   | 376,535.00             | 376,535.00   | 376,535.00   | 376,535.00   | 376,535.00    | 376,535.00   | IMPUESTOS Y DERECHOS   |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 105               | FORTAMUN                           | 3.65        | 0.00                 | 1          | 54.11             | 27,260.00    | 27,260.00    | 27,260.00              | 27,260.00    | 27,260.00    | 27,260.00    | 27,260.00     | 27,260.00    | EQUIPO DE COMUN. Y TELECOMUNICACION  |
|                   |  |            |                   |                                    | 3.65 UNIDOS | 0.00                 |            |                   | 8,521,907.00 | 8,521,907.00 | 8,521,907.00           | 8,521,907.00 | 8,521,907.00 | 8,521,907.00 | 8,521,907.00  | 8,521,907.00 |  |

AREAS A REQUISITAR  
 AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

AMAXAC DE GR. TLAX.  
 2021-2024  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GR. TLAX.

AMAXAC DE GR. TLAX.  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024

LIC. NANCY CORTEZ  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONST.  
 (Nombre y Firma)  
 Autorizo

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GR. TLAX.

0856

| MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|
| ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"   |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| INDICADORES 2022  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"   |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| Método de Cálculo   | Periodo        | PLANEADO      |              |              | ALCANZADA      |              |              | Justificación de Variaciones |
|   |                | Meta Planeada | Numerador    | Denominador  | Meta Alcanzada | Numerador    | Denominador  |                              |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100 | 1er. Trimestre | 25%           | 2,130,477.00 | 8,521,907.00 | 25%            | 1,993,364.59 | 8,521,907.00 |                              |
|   | 2do. Trimestre | 50%           | 4,260,954.00 | 8,521,907.00 | 50%            | 3,574,800.82 | 8,521,907.00 |                              |
|   | 3er. Trimestre | 75%           | 6,391,430.25 | 8,521,907.00 | 67%            | 5,712,069.46 | 8,521,907.00 |                              |
|   | 4to. Trimestre | 100%          | 8,521,907.00 | 8,521,907.00 | 100%           | 8521907      | 8521907      |                              |

| MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.   |               |               |              |              |                |              |              |                              |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|
| ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  |               |               |              |              |                |              |              |                              |
| INDICADORES 2022   |               |               |              |              |                |              |              |                              |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)   |               |               |              |              |                |              |              |                              |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"   |               |               |              |              |                |              |              |                              |
| INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA   |               |               |              |              |                |              |              |                              |
| Método de Cálculo  | Periodo       | PLANEADO      |              |              | ALCANZADA      |              |              | Justificación de Variaciones |
|  |               | Meta Planeada | Numerador    | Denominador  | Meta Alcanzada | Numerador    | Denominador  |                              |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | 1er. Semestre | 35%           | 4,260,954.00 | 1,511,770.97 | 35%            | 4,260,954.00 | 1,511,770.97 |                              |
|  | 2do. Semestre | 100%          | 8,521,907.00 | 8,521,907.00 | 100%           | 8,521,907.00 | 8,521,907.00 |                              |

  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 DE FORTALECIMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024

  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024

  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024





AMAXAC DE GRO. TLAX.  
 2021-2024  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL



| MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.   |                |               |              |              |                |              |              |                              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|
| ANEXO C, BASE PA A VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERAL TRANSFERIDOS"   |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| INDICADORES 2022   |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)   |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| PORCENTAJE DE RECURSOS FORTAMUN RECIBIDOS POR MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| Método de Cálculo  | Período        | PLANEADO      |              |              | ALCANZADA      |              |              | Justificación de Variaciones |
|  |                | Meta Planeada | Numerador    | Denominador  | Meta Alcanzada | Numerador    | Denominador  |                              |
| (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100 | 1er. Trimestre | 25%           | 2,130,477.00 | 8,521,907.00 | 23%            | 1,993,364.59 | 8,521,907.00 |                              |
|  | 2do. Trimestre | 50%           | 4,260,954.00 | 8,521,907.00 | 42%            | 3,574,800.82 | 8,521,907.00 |                              |
|  | 3er. Trimestre | 75%           | 6,391,430.25 | 8,521,907.00 | 67%            | 5,712,069.46 | 8,521,907.00 |                              |
|  | 4to. Trimestre | 100%          | 8,521,907.00 | 8,521,907.00 | 100%           | 8,521,907.00 | 8,521,907.00 |                              |

AMAXAC DE GRO. TLAX.

SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024



| MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------------------|
| ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"   |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| INDICADORES 2022  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS  |                |               |              |              |                |              |              |                              |
| Método de Cálculo   | Período        | PLANEADO      |              |              | ALCANZADA      |              |              | Justificación de Variaciones |
|   |                | Meta Planeada | Numerador    | Denominador  | Meta Alcanzada | Numerador    | Denominador  |                              |
| ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100 | 4to. Trimestre | 100%          | 8,521,907.00 | 8,521,907.00 | 100%           | 8,521,907.00 | 8,521,907.00 |                              |

| MUNICIPIO DE   |                |               |               |               |                |               |               |                              |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  |                |               |               |               |                |               |               |                              |
| INDICADORES 2022   |                |               |               |               |                |               |               |                              |
| FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)   |                |               |               |               |                |               |               |                              |
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"   |                |               |               |               |                |               |               |                              |
| TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO  |                |               |               |               |                |               |               |                              |
| Método de Cálculo  | Período        | PLANEADO      |               |               | ALCANZADA      |               |               | Justificación de Variaciones |
|  |                | Meta Planeada | Numerador     | Denominador   | Meta Alcanzada | Numerador     | Denominador   |                              |
| ((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100 | 4to. Trimestre | 103%          | 24,485,826.15 | 23,750,729.00 | 100%           | 23,750,729.00 | 23,750,729.00 |                              |

\* Numerador y Denominador (MONTOS \$), son los Campos a completar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.  
 \*\* Requirir Meta Planeada para todos los casos.  
 \*\*\* Requirir Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre.

TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024

0858

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Entidad Federativa: | TLAXCALA           |
| Municipio:          | Amaxac de Guerrero |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Trimestre a reportar: | Cuarto trimestre de 2022 |
|-----------------------|--------------------------|

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso                               | Fondo      |                   |                                    | Rendimiento Financiero | Reintegros | Partidas   |                  | Avance Financiero |              |                        |              |              |              | Observaciones |   |
|-------------------|--|------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---|
|                   |  | Clave Ramo | Clave de Programa | Programa Fondo Convenio Especifico |                        |            | Tipo Gasto | Partida Genérica | Aprobado          | Modificado   | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado    | Ejercido     |               | Pagado  |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 1004              | FAISMUNICIPAL                      |                        | \$0.00     | 2          | 613              | 4,550,420.00      | 1,836,044.31 | 1,836,044.31           | 1,836,044.31 | 1,836,044.31 | 1,836,044.31 | 1,836,044.31  | construccion de obras para abastecimiento de agua, petroleo, gas, electricidad y telecomunicaciones |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 1004              | FAISMUNICIPAL                      |                        |            | 2          | 615              | 0.00              | 2,714,375.69 | 2,714,375.69           | 2,714,375.69 | 2,714,375.69 | 2,714,375.69 | 2,714,375.69  | Construcción de vas de comunicación   |
| 2022              | FEDERALES (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33         | 1004              | FIASMUNICIPAL (PRODMDF)            |                        |            | 1          | 515              | 0.00              | 0.00         | 0.00                   | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00          | Equipo de computo y de tecnologías de la información  |

AREAS A REQUISITAR

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

Ing. Esteban Javier Nolasco Esquivel  
(Nombre y firma)  
Ejeboró

LIC. NANCY CORTÉS VÁSQUEZ  
(Nombre y firma)  
Autorizó



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

|                       |   |
|-----------------------|---|
| APROBADO              | TECHO FINANCIERO 2022   |
| MODIFICADO            | TECHO FINANCIERO + RENDIMIENTOS + REINTEGROS                        |
| MINISTRADO            | DESPENDIENDO EL TRIMESTRE: PIE 1ER TRIM 2022 (01 ENE A 31 MAR 2022) |
| COMPROMETIDO A PAGADO | DE ACUERDO A BUS ESTADOS FINANCIEROS                                |

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECIFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENÉRICA, ETC. CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL

TESTERÍA MUNICIPAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
RELACIONES ANALÍTICAS DE OBRAS/ACCIONES DE DICIEMBRE 2022

|                  | SALDO ANT. : | CARGOS:    | ABONOS:    | SALDO: |
|------------------|--------------|------------|------------|--------|
| FISM 2201-007    | 0.00         | 285,133.39 | 285,133.39 | 0.00   |
| FISM 2201-008    | 0.00         | 26,500.00  | 26,500.00  | 0.00   |
| FISM 2201-010    | 633,689.28   | 0.00       | 633,689.28 | 0.00   |
| FISM 2201-011    | 76,141.91    | 0.00       | 76,141.91  | 0.00   |
| FISM 2201-013    | 0.00         | 815,000.00 | 815,000.00 | 0.00   |
| FISM 2201-014    | 0.00         | 179,267.58 | 179,267.58 | 0.00   |
| FISM 2201-12     | 191,289.96   | 0.00       | 191,289.96 | 0.00   |
| GIM 2201-003     | 0.00         | 647,668.75 | 647,668.75 | 0.00   |
| IF 2201-001      | 0.00         | 77,453.83  | 77,453.83  | 0.00   |
| 701-002          | 0.00         | 61,715.46  | 61,715.46  | 0.00   |
| 2201-006         | 5,908.23     | 22,620.00  | 22,620.00  | 0.00   |
| PIE 2201-007     | 0.00         | 0.00       | 5,908.23   | 0.00   |
| PRODDER 2201-001 | 0.00         | 339,645.14 | 339,645.14 | 0.00   |

TOTAL: 907,029.38 2,455,004.15 3,362,033.53 0.00

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLA: A  
 RFC: MAG850101SD4  
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2022



| Folio                  | Nombre  | Aprobado     | Modificado | Comprometido | Devengado  | Ejercido   | Pagado     | Precompromisos |
|------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|----------------|
| Obra FGP 2201-001      | REHABILITACION CASA DE PIEDRA 1ER ETAPA       | 0,00         | 360,850.69 | 360,850.69   | 360,850.69 | 360,850.69 | 360,850.69 | 360,850.69     |
| Part. 001              | PRELIMINARES                                  | 0,00         | 115,652.65 | 115,652.65   | 115,652.65 | 115,652.65 | 115,652.65 | 115,652.65     |
| Part. 002              | REHABILITACION DE CASA DE PIEDRA              | 0,00         | 214,309.22 | 214,309.22   | 214,309.22 | 214,309.22 | 214,309.22 | 214,309.22     |
| Part. 003              | ACABADOS                                      | 0,00         | 30,888.82  | 30,888.82    | 30,888.82  | 30,888.82  | 30,888.82  | 30,888.82      |
| Obra FISM 2201-001     | FISM 2201-001 ADOQUINADO DE CALLE             | 0,00         | 766,072.84 | 766,072.84   | 766,072.84 | 766,072.84 | 766,072.84 | 766,072.84     |
| Part. 001              | PRELIMINARES                                  | 0,00         | 141,484.46 | 141,484.46   | 141,484.46 | 141,484.46 | 141,484.46 | 141,484.46     |
| Part. 002              | ADOQUINADO, GUARNICIONES                      | 0,00         | 567,488.57 | 567,488.57   | 567,488.57 | 567,488.57 | 567,488.57 | 567,488.57     |
| Part. 003              | COMPLEMENTARIOS                               | 0,00         | 57,099.81  | 57,099.81    | 57,099.81  | 57,099.81  | 57,099.81  | 57,099.81      |
| Obra FISM 2201-002     | GUARNICIONES Y BANQUETAS                      | 0,00         | 665,387.98 | 665,387.98   | 665,387.98 | 665,387.98 | 665,387.98 | 665,387.98     |
| Part. 001              | PRELIMINARES                                  | 0,00         | 15,563.76  | 15,563.76    | 15,563.76  | 15,563.76  | 15,563.76  | 15,563.76      |
| Part. 002              | BANQUETAS Y GUARNICIONES                      | 0,00         | 641,690.08 | 641,690.08   | 641,690.08 | 641,690.08 | 641,690.08 | 641,690.08     |
| Part. 003              | COMPLEMENTARIOS                               | 0,00         | 8,134.14   | 8,134.14     | 8,134.14   | 8,134.14   | 8,134.14   | 8,134.14       |
| Obra FISM 2201-004     | PAVIMENTO DE ADOQUIN                          | 0,00         | 699,984.86 | 699,984.86   | 699,984.86 | 699,984.86 | 699,984.86 | 699,984.86     |
| Part. 001              | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ESCALERAS Y PASADIZOS | 0,00         | 699,984.86 | 699,984.86   | 699,984.86 | 699,984.86 | 699,984.86 | 699,984.86     |
| Obra FISM 2201-005     | REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE           | 0,00         | 113,662.60 | 113,662.60   | 113,662.60 | 113,662.60 | 113,662.60 | 113,662.60     |
| Part. 001              | REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE           | 0,00         | 113,662.60 | 113,662.60   | 113,662.60 | 113,662.60 | 113,662.60 | 113,662.60     |
| Obra FISM 2201-006     | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE        | 0,00         | 88,412.88  | 88,412.88    | 88,412.88  | 88,412.88  | 88,412.88  | 88,412.88      |
| Part. 001              | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE        | 0,00         | 88,412.88  | 88,412.88    | 88,412.88  | 88,412.88  | 88,412.88  | 88,412.88      |
| Obra FISM 2201-007     | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA           | 0,00         | 285,133.39 | 285,133.39   | 285,133.39 | 285,133.39 | 285,133.39 | 285,133.39     |
| Part. 001              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA           | 0,00         | 285,133.39 | 285,133.39   | 285,133.39 | 285,133.39 | 285,133.39 | 285,133.39     |
| Obra FISM 2201-008     | REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL             | 0,00         | 26,500.00  | 26,500.00    | 26,500.00  | 26,500.00  | 26,500.00  | 26,500.00      |
| Part. 001              | REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL             | 0,00         | 26,500.00  | 26,500.00    | 26,500.00  | 26,500.00  | 26,500.00  | 26,500.00      |
| Obra FISM 2201-009     | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE         | 0,00         | 10,107.68  | 10,107.68    | 10,107.68  | 10,107.68  | 10,107.68  | 10,107.68      |
| Part. 001              | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE         | 0,00         | 10,107.68  | 10,107.68    | 10,107.68  | 10,107.68  | 10,107.68  | 10,107.68      |
| Obra FISM 2201-010     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN          | 0,00         | 633,689.28 | 633,689.28   | 633,689.28 | 633,689.28 | 633,689.28 | 633,689.28     |
| Part. 001              | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN          | 0,00         | 633,689.28 | 633,689.28   | 633,689.28 | 633,689.28 | 633,689.28 | 633,689.28     |
| Obra FISM 2201-011     | CAMBIO DE VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCION     | 0,00         | 76,141.91  | 76,141.91    | 76,141.91  | 76,141.91  | 76,141.91  | 76,141.91      |
| Part. 001              | CAMBIO DE VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCION     | 0,00         | 76,141.91  | 76,141.91    | 76,141.91  | 76,141.91  | 76,141.91  | 76,141.91      |
| Obra FISM 2201-013     | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE         | 0,00         | 815,000.00 | 815,000.00   | 815,000.00 | 815,000.00 | 815,000.00 | 815,000.00     |
| Part. 001              | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE         | 0,00         | 815,000.00 | 815,000.00   | 815,000.00 | 815,000.00 | 815,000.00 | 815,000.00     |
| Obra FISM 2201-014     | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN AULAS       | 0,00         | 179,267.58 | 179,267.58   | 179,267.58 | 179,267.58 | 179,267.58 | 179,267.58     |
| Part. 001              | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN AULAS       | 0,00         | 179,267.58 | 179,267.58   | 179,267.58 | 179,267.58 | 179,267.58 | 179,267.58     |
| Obra FISM 2201-12      | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANIT      | 0,00         | 191,289.96 | 191,289.96   | 191,289.96 | 191,289.96 | 191,289.96 | 191,289.96     |
| Part. 001              | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO           | 0,00         | 191,289.96 | 191,289.96   | 191,289.96 | 191,289.96 | 191,289.96 | 191,289.96     |
| Obra FISM/INICIAL/2022 | PAVIMENTO DE ADOCRETO                         | 4,550,420.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| Part. 1                | PAVIMENTO DE ADOCRETO                         | 4,550,420.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| Obra GC/INICIAL 2022   | AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO           | 2,362,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| Part. 1                | AMPLIACION DE PAVIMENTO                       | 2,362,000.00 | 0.00       | 0.00         | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00           |
| Obra GIM 2201-002      | REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN             | 0,00         | 79,280.28  | 79,280.28    | 79,280.28  | 79,280.28  | 79,280.28  | 79,280.28      |
| Part. 001              | REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN             | 0,00         | 79,280.28  | 79,280.28    | 79,280.28  | 79,280.28  | 79,280.28  | 79,280.28      |
| Obra GIM 2201-003      | ADOQUINAMIENTO Y AGUA POTABLE                 | 0,00         | 647,668.75 | 647,668.75   | 647,668.75 | 647,668.75 | 647,668.75 | 647,668.75     |

0861



AMAXAC DE GRO. TLAX  
 2021-2024  
 CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAX. A  
 RFC: MAG850101SD4  
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE DICIEMBRE 2022

| Folio                 | Nombre                                   | Aprobado     | Modificado   | Comprometido | Devengado    | Ejercido     | Pagado       | Precompromisos |
|-----------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Part. 001             | ADOQUINAMIENTO Y AGUA POTABLE            | 0.00         | 647,668.75   | 647,668.75   | 647,668.75   | 647,668.75   | 647,668.75   | 647,668.75     |
| Obra GIM/INICIAL/2022 | PAVIMENTO DE ADOQUIN                     | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| Part. 1               | PAVIMENTO DE ADOQUIN                     | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| Obra GIM2201-001      | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO          | 0.00         | 40,832.00    | 40,832.00    | 40,832.00    | 40,832.00    | 40,832.00    | 40,832.00      |
| Part. 001             | AMPLIACION DE ALIMBRADO PUBLICO TLACOCAL | 0.00         | 40,832.00    | 40,832.00    | 40,832.00    | 40,832.00    | 40,832.00    | 40,832.00      |
| Obra IF 2201-001      | REHABILITACION CAMPO DEPORTIVO BEISBOL   | 0.00         | 77,453.83    | 77,453.83    | 77,453.83    | 77,453.83    | 77,453.83    | 77,453.83      |
| Part. 001             | REHAB. GRADAS Y MALLA                    | 0.00         | 77,453.83    | 77,453.83    | 77,453.83    | 77,453.83    | 77,453.83    | 77,453.83      |
| Obra IF 2201-002      | CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL          | 0.00         | 61,715.46    | 61,715.46    | 61,715.46    | 61,715.46    | 61,715.46    | 61,715.46      |
| Part. 001             | CONSTRUC REJILLA                         | 0.00         | 61,715.46    | 61,715.46    | 61,715.46    | 61,715.46    | 61,715.46    | 61,715.46      |
| Obra PIE 2201-001     | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO  | 0.00         | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00     |
| Part. 001             | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO  | 0.00         | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00     |
| Obra PIE 2201-004     | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLO | 0.00         | 170,417.82   | 170,417.82   | 170,417.82   | 170,417.82   | 170,417.82   | 170,417.82     |
| Part. 001             | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLO | 0.00         | 170,417.82   | 170,417.82   | 170,417.82   | 170,417.82   | 170,417.82   | 170,417.82     |
| Obra PIE 2201-005     | REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA | 0.00         | 115,466.27   | 115,466.27   | 115,466.27   | 115,466.27   | 115,466.27   | 115,466.27     |
| Part. 001             | REHABILITACION DE CASA DE PIEDRA 2DA.    | 0.00         | 115,466.27   | 115,466.27   | 115,466.27   | 115,466.27   | 115,466.27   | 115,466.27     |
| Obra PIE 2201-006     | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA OBRA      | 0.00         | 22,620.00    | 22,620.00    | 22,620.00    | 22,620.00    | 22,620.00    | 22,620.00      |
| Part. 001             | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO                | 0.00         | 22,620.00    | 22,620.00    | 22,620.00    | 22,620.00    | 22,620.00    | 22,620.00      |
| Obra PIE 2201-007     | CONSTRUCCION DE SIFON EN POZO            | 0.00         | 5,908.23     | 5,908.23     | 5,908.23     | 5,908.23     | 5,908.23     | 5,908.23       |
| Part. 001             | CONSTRUCCION DE SIFON EN POZO            | 0.00         | 5,908.23     | 5,908.23     | 5,908.23     | 5,908.23     | 5,908.23     | 5,908.23       |
| Obra PRODDER 2201-001 | REHABILITACION DE TNAQUE DE ALMACENAMIE  | 0.00         | 339,645.14   | 339,645.14   | 339,645.14   | 339,645.14   | 339,645.14   | 339,645.14     |
| Part. 001             | REHABILITACION DE TNAQUE DE ALMACENAMIE  | 0.00         | 339,645.14   | 339,645.14   | 339,645.14   | 339,645.14   | 339,645.14   | 339,645.14     |
| Obra PRODDER/2022     | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| Part. 1               | RED DE AGUA POTABLE                      | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00           |
| Obra PRODDER21-01 001 | REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANI  | 0.00         | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00     |
| Part. 1               | REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE       | 0.00         | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00   | 231,965.00     |
|                       |  | 7,912,420.00 | 6,936,439.43 | 6,936,439.43 | 6,936,439.43 | 6,936,439.43 | 6,936,439.43 | 6,936,439.43   |

AMAXAC DE GRO. TLAX  
 2021-2024  
 CONSTITUCIONAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

AMAXAC DE GRO. TLAX  
 2021-2024  
 CONSTITUCIONAL  
 SINDICO MUNICIPAL

OBRA/ACCION No. FGP 2201-001 REHABILITACION CASA DE PIEDRA 1ER ETAPA

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FGP 2201-001

NOMBRE: REHABILITACION CASA DE PIEDRA 1ER ETAPA  
DESCRIPCION: REHABILITACION DE CASA DE PIEDRA

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION  
OFICIO DE ASIGNACION: FGP 2201-001 REHABILITACION CASA DE PIED  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION REAL: ADMINISTRACION DIRECTA

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION  
UBICACION: CALLE SANTA ELENA  
FECHA DE INICIO: 09 MAR 2022  
FECHA DE TERMINACION: 29 MAR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FGP 2022 04 041  
MONTO ORIGINAL: \$360,850.69  
FECHA DE FIRMA: 13 ABR 2022  
FECHA VENCE: 13 ABR 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL I CET SA DE CV

DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:  
Colonias: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:  
R. F. C.:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$360,850.69

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
27-21-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX



SECRETARIA MUNICIPAL  
C. P. GARCIA  
MUNICIPAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FGP 2201-001 REHABILITACION CASA DE PIEDRA IER ETAPA

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NUMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                | IMPORTE    |
|----------------|---|------------|
| 6.01           | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 360,850.69 |
| TOTAL ASIGNADO |   | 360,850.69 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción             | %ponder | Asignado:  | Devengado: \$ A. FIN & A. FIS |
|-------|---|---------|------------|-------------------------------|
| 001   | PRELIMINARES                            | 32.050  | 115,652.65 | 0.00                          |
| 6.01  | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS |         | 115,652.65 | 0.00                          |
| 002   | REHABILITACION DE CASA DE PIEDRA        | 59.390  | 214,309.22 | 0.00                          |
| 6.01  | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS |         | 214,309.22 | 0.00                          |
| 003   | ACABADOS                                | 8.560   | 30,888.82  | 0.00                          |
| 6.01  | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS |         | 30,888.82  | 0.00                          |
| TOTAL |   |         | 100,000    | 360,850.69                    |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 100.000                 | 100.000              |
| FINANCIERO: | 0.00               | 360,850.69              | 360,850.69           |

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. FGP 2201-001 REHABILITACION CASA DE PIEDRA 1ER ETAPA  
OBRA/ACCION No. FISM 2201-001 FISM 2201-001 ADOQUINADO DE CALLE

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-001

NOMBRE: FISM 2201-001 ADOQUINADO DE CALLE  
DESCRIPCION: ADOQUINADO DE CALLE MELCHOR OCAMPO

TIPO DE OBRA/ACCION: AMPLIACION  
OFICIO DE ASIGNACION: FISM 2201-001 EST-1 ADOQUINADO DE CALLE  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCION REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAX  
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION  
UBICACION: CALLE MELCHOR OCAMPO  
FECHA DE INICIO: 23 MAY 2022  
FECHA DE TERMINACION: 30 JUN 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2022 06 005  
MONTA ORIGINAL: \$683,830.06  
FECHA DE FIRMA: 24 JUN 2022  
FECHA VENGE: 24 JUN 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS SA  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$683,830.06  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTA FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTA FIANZA: \$220,159.80

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTA FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-001  
MONTA ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 09 AGO 2022  
FECHA VENGE: 31 DIC 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS SA  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERERERO TLAXCALA

RFC: MAG850101SD4

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FSM 2201-001 FSM 2201-001 ADOQUINADO DE CALLE

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$82,242.78

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| CIA. AFIANZADORA: | INICIAL |
| FECHA FIANZA:     |         |
| MONTO FIANZA:     | \$0.00  |

FIANZA ANTICIPO:

|                   |         |
|-------------------|---------|
| CIA. AFIANZADORA: | INICIAL |
| FECHA FIANZA:     |         |
| MONTO FIANZA:     | \$0.00  |

FIANZA VICIOS OCULTOS:



|                   |         |
|-------------------|---------|
| CIA. AFIANZADORA: | INICIAL |
| FECHA FIANZA:     |         |
| MONTO FIANZA:     | \$0.00  |




**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**




**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
27/12/2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX

OBRA/ACCION No. FISM 2201-001 FISM 2201-001 ADOQUINADO DE CALLE  
OBRA/ACCION No. FISM 2201-002 GUARNICIONES Y BANQUETAS

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-002

NOMBRE: GUARNICIONES Y BANQUETAS

DESCRIPCION:

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACION: FISM 2201-002 GUARNICIONES Y BANQUETAS  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCION REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAX  
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACION: CALLE MELCHOR OCAMPO NORTE  
FECHA DE INICIO: 23 MAY 2022  
FECHA DE TERMINACION: 30 JUN 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2022 06 001  
MONTO ORIGINAL: \$389,599.64  
FECHA DE FIRMA: 06 JUN 2022  
FECHA VENCE: 06 JUN 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL L CET SA DE CV  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$389,085.53  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: 27 MAY 2022  
MONTO FIANZA: \$199,616.40

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2022 06 002  
MONTO ORIGINAL: \$275,788.34  
FECHA DE FIRMA: 22 JUN 2022  
FECHA VENCE: 22 JUN 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL L CET SA DE CV  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX



OBRA/ACCION No. FISM 2201-002 GUARNICIONES Y BANQUETAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$251,397.72

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: \$0.00  
MONTO FIANZA:

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: \$0.00  
MONTO FIANZA:

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: \$0.00  
MONTO FIANZA:

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:

FISM 2201-002  
\$0.00

MONTO ORIGINAL:

08 AGO 2022

FECHA DE FIRMA:

31 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:

CONSORCIO EMPRESARIAL I CET SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$24,904.73

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: \$0.00  
MONTO FIANZA:

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: \$0.00  
MONTO FIANZA:

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: \$0.00  
MONTO FIANZA:

  
SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-002 GUARNICIONES Y BANQUETAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NUMERO                 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE           |
|------------------------|--|-------------------|
| 5.01                   | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 665,387.98        |
| <b>TOTAL ASIGNADO:</b> |  | <b>665,387.98</b> |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave        | Conceptos de la obra/acción              | %ponder | Asignado:      | Devengado:  | % A. FIN     | % A. FIS     |
|--------------|--|---------|----------------|-------------|--------------|--------------|
| 001          | PRELIMINARES                             | 2.430   | 15,563.76      | 0.00        | 0.000        | 0.000        |
| 5.01         | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |         | 15,563.76      | 0.00        |              |              |
| 002          | BANQUETAS Y GUARNICIONES                 | 96.300  | 641,690.08     | 0.00        | 0.000        | 0.000        |
| 5.01         | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |         | 641,690.08     | 0.00        |              |              |
| 003          | COMPLEMENTARIOS                          | 1.270   | 8,134.14       | 0.00        | 0.000        | 0.000        |
| 5.01         | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |         | 8,134.14       | 0.00        |              |              |
| <b>TOTAL</b> |  |         | <b>100,000</b> | <b>0.00</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 100.000                 | 100.000              |
| FINANCIERO: | 0.00               | 665,387.98              | 665,387.98           |

SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-002 GUARNICIONES Y BANQUETAS  
OBRA/ACCION No. FISM 2201-004 PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-004

NOBRE: PAVIMENTO DE ADOQUIN  
DESCRIPCION: TRAZO, NIVELACION, TOPOGRAFIA, EXCAVACION  
ACARREO COMPACTACION Y PAVIMENTO DE ADOQ

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCION REAL: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
TIPO DE CONTRATO: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: TERCERA SECCION  
UBICACION: CALLE TLAHUICOLE  
FECHA DE INICIO: 05 AGO 2022  
FECHA DE TERMINACION: 30 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-004  
MONTO ORIGINAL: \$676,177.03  
FECHA DE FIRMA: 04 AGO 2022  
FECHA VENGE: 30 AGO 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR COMYESA

DOMICILIO: FRANCISCO I. MADERO  
No. Exterior: 76 No. Interior:  
Colonia: C. P.: 90620  
Municipio: AMAXAC DE GUERRERO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:  
R. F. C.: GCC040306762

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$699,984.86  
CONTACTO:  
FINANZA DE CUMPLIMIENTO: 4301-25167-7

CIA. AFIANZADORA: ASSEGURADORA INSURGENTES SA DE CV  
FECHA FIANZA: 04 AGO 2022  
MONTO FIANZA: \$69,998.49  
FINANZA ANTICIPO: 4301-25166-8

CIA. AFIANZADORA: ASSEGURADORA INSURGENTES SA DE CV  
FECHA FIANZA: 04 AGO 2022  
MONTO FIANZA: \$209,995.46  
FIANZA VICIOSOS: 3560-14559-2

CIA. AFIANZADORA: CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV  
FECHA FIANZA: 27 JUN 2022  
MONTO FIANZA \$66,538.80

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2201-004 PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE    |
|----------------|--|------------|
| 5.01           | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 699,984.86 |
| TOTAL ASIGNADO |  | 699,984.86 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción              | #Bander | Asignado:  | Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS |
|-------|--|---------|------------|--------------------------------|
| 001   | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TLAHUICOLE | 100.000 | 699,984.86 | 0.00 0.000 0.000               |
| 5.01  | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |         | 699,984.86 | 0.00                           |
| TOTAL |  | 100.000 | 699,984.86 | 0.00 0.000 0.000               |


| AVANCE DEL PERIODO     | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: 0.000          | 100.000                 | 100.000              |
| FINANCIERO: 0.00 0.000 | 699,984.86 100.000      | 699,984.86 100.000   |


SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

SECRETARIA MUNICIPAL  
 MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/Acción No. FISM 2201-004 PAVIMENTO DE ADOQUIN  
OBRA/Acción No. FISM 2201-005 REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/Acción: FISM 2201-005

NOMBRE: REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE  
DESCRIPCION: REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/Acción: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCION REAL: ADJUDICACION DIRECTA  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACION DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: 3RA. SECCION AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACION: POZO DE AGUA  
FECHA DE INICIO: 01 SEP 2022  
FECHA DE TERMINACION: 07 SEP 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-005  
MONTA ORIGINAL: \$113,662.60  
FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2022  
FECHA VENGE: 31 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IVAN JUAREZ IHUICATZI  
DOMICILIO: PRIVADA DE LA VIRGEN

No. Exterior: 12 No. Interior:  
Colonia: CENTRO C. P.: 90800  
Municipio: SANTA ANA CHILAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELERONO: 2464641274  
R. F. C.: JUI18102258XA  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$113,662.60  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTA FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTA FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTA FIANZA: \$0.00



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-005 REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NUMERO              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE    |
|---------------------|--|------------|
| 5.01                | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 113,662.60 |
| TOTAL ASIGNADO..... |  | 113,662.60 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción              | #ponder | Asignado:  | Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS |
|-------|--|---------|------------|--------------------------------|
| 001   | REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE      | 100.000 | 113,662.60 | 0.00 0.000 0.000               |
| 5.01  | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |         | 113,662.60 | 0.00                           |
| TOTAL |  | 100.000 | 113,662.60 | 0.00 0.000 0.000               |

| AVANCE DEL PERIODO |            | AVANCE ACUMULADO PREVIO |                    | ACUMULADO AL PERIODO |         |
|--------------------|------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---------|
| FISICO:            | 0.000      | 100.000                 | 100.000            | 100.000              | 100.000 |
| FINANCIERO:        | 0.00 0.000 | 113,662.60 100.000      | 113,662.60 100.000 | 113,662.60 100.000   |         |



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2201-005 REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE  
OBRA/ACCIÓN No. FISM 2201-006 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2201-006

NOMBRE: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
TIPO DE CONTRATO: TIPO DE CONTRATO:  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAR EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: 2DA. SECCION AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACIÓN: POZO DE AGUA POTABLE  
FECHA DE INICIO: 01 SEP 2022  
FECHA DE TERMINACION: 07 SEP 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-006  
MONTO ORIGINAL: \$88,412.88  
FECHA DE FIRMA: 30 AGO 2022  
FECHA VENGE: 31 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IVAN JUAREZ IHUICATZI  
DOMICILIO: PRIVADA DE LA VIRGEN  
No. Exterior: 12 No. Interior:  
Colonia: CENTRO C. P.: 90800  
Municipio: SANTA ANA CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA  
TELÉFONO: 2464641274  
R. F. C.: JUII8102258XA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$88,412.88  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. APTANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. APTANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICTOS OCULTOS:  
CIA. APTANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-006 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE


ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE   |
|-----------------|--|-----------|
| 5.01            | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 88,412.88 |
| TOTAL ASIGNADO: |  | 88,412.88 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción              | \$ponder | Asignado: | Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS |
|-------|--|----------|-----------|--------------------------------|
| 001   | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE   | 100.000  | 88,412.88 | 0.00 0.000 0.000               |
| 5.01  | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |          | 88,412.88 | 0.00                           |
| TOTAL |  | 100.000  | 88,412.88 | 0.00 0.000 0.000               |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 100.000                 | 100.000              |
| FINANCIERO: | 0.00 0.000         | 88,412.88 100.000       | 88,412.88 100.000    |

  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

OBRA/Acción No. FISM 2201-006 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE  
OBRA/Acción No. FISM 2201-007 AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA

DAIOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/Acción: FISM 2201-007

NOMBRE: AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA

TIPO DE OBRA/Acción: AMPLIACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL:

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

UBICACIÓN: CAMINO REAL

FECHA DE INICIO: 01 DIC 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-007

MONTO ORIGINAL: \$0.00

FECHA DE FIRMA: 29 DIC 2022

FECHA VENGE: 31 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$285,133.39

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION NO. FISM 2201-007 AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE    |
|---------------------|--|------------|
| 5.01                | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 285,133.39 |
| TOTAL ASIGNADO..... |  | 285,133.39 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción              | \$Fonder | Asignado:  | Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS |
|-------|--|----------|------------|--------------------------------|
| 001   | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA      | 100.000  | 285,133.39 | 285,133.39 100.000 100.000     |
| 5.01  | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |          | 285,133.39 | 285,133.39                     |
| TOTAL |  |          | 285,133.39 | 285,133.39 100.000 100.000     |

| AVANCE DEL PERIODO             | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: 100.000                | 0.000                   | 100.000              |
| FINANCIERO: 285,133.39 100.000 | 0.000                   | 285,133.39 100.000   |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 DIC 2022: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.





OBRA/ACCION No. FISM 2201-007 AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA  
OBRA/ACCION No. FISM 2201-008 REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-008

NOMBRE: REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL  
DESCRIPCION: REHABILITACION DE REJILLA PLUVIAL

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION REAL:

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACION: AV. LOPEZ MATEOS  
FECHA DE INICIO: 05 DIC 2022  
FECHA DE TERMINACION: 15 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-008  
MONTO ORIGINAL: \$26,500.00  
FECHA DE FIRMA: 21 DIC 2022  
FECHA VENCE: 31 DIC 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ALFREDO ALONSO CUMATZI

DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:

Colonias: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:  
R. F. C.:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$26,500.00

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA: CIA.  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00


FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA: CIA.  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCCULTOS:

CIA. AFIANZADORA: CIA.  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-008 REHABILITACION DE REJILLA PUUVIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE   |
|---------------------|--|-----------|
| 5.01                | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 26,500.00 |
| TOTAL ASIGNADO..... |  | 26,500.00 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción              | %ponder | Asignado: | Devengado: \$ A.FIN \$ A.FIS |
|-------|--|---------|-----------|------------------------------|
| 001   | REHABILITACION DE REJILLA PUUVIAL        | 100.000 | 26,500.00 | 26,500.00 100.000 100.000    |
| 5.01  | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |         | 26,500.00 | 26,500.00                    |
| TOTAL |  |         | 26,500.00 | 26,500.00 100.000 100.000    |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 100.000            | 0.000                   | 100.000              |
| FINANCIERO: | 26,500.00 100.000  | 0.00 0.000              | 26,500.00 100.000    |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

21 DIC 2022: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA

  
  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-008 REHABILITACION DE RETILLA PLUVIAL  
OBRA/ACCION No. FISM 2201-009 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-009

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACION: ADMINISTRACION DIRECTA

MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA

MOD. EJECUCION REAL:

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

UBICACION: CALLE TLAHUICOLE U. VISTA HERMOSA

FECHA DE INICIO: 11 AGO 2022

FECHA DE TERMINACION: 19 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-009

MONTO ORIGINAL: \$0.00

FECHA DE FIRMA: 11 AGO 2022

FECHA VENGE: 31 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: BEATRIZ DIAZ MELENDEZ

DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:  
Colonias: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$10,107.68

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:


CIA. AFIANZADORA: INICIAL

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-009 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE   |
|-----------------|--|-----------|
| 5.01            | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 10,107.68 |
| TOTAL ASIGNADO. |  | 10,107.68 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción              | \$ponder | Asignado: | Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS |
|-------|--|----------|-----------|--------------------------------|
| 001   | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE    | 100.000  | 10,107.68 | 0.00 0.000 0.000               |
| 5.01  | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |          | 10,107.68 | 0.00                           |
| TOTAL |  | 100.000  | 10,107.68 | 0.00 0.000 0.000               |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 100.000                 | 100.000              |
| FINANCIERO: | 0.00 0.000         | 10,107.68 100.000       | 10,107.68 100.000    |

  
  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



OBRA/ACCION No. FISM 2201-009 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE  
OBRA/ACCION No. FISM 2201-010 CONSTRUCCION DEPARTAMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-010

NOMBRE: CONSTRUCCION DEPARTAMENTO DE ADOQUIN  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DEPARTAMENTO DE ADOQUIN

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACION: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCION REAL: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
TIPO DE CONTRATO: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: TERCERA SECCION  
UBICACION: CALLE CANTERAS  
FECHA DE INICIO: 26 OCT 2022  
FECHA DE TERMINACION: 02 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-010  
MONTOS ORIGINAL: \$633,689.28  
FECHA DE FIRMA: 19 DIC 2022  
FECHA VENGE: 19 DIC 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: FRANCISCO ACOLTZI NAVA

DOMICILIO: 5 DE MAYO  
No. Exterior: 31 No. Interior: SECCION 3RA.  
Colonia: SAN MIGUEL XALTIPAN C. P.: 90680  
Municipio: COMTLA DE JUAN CUAMATZI Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:  
R. F. C.: AONF590511F01  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$633,689.28  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 3533-01779-4

CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA SA DE CV  
FECHA FIANZA: 24 OCT 2022  
MONTOS FIANZA: \$63,368.93

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTOS FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTOS FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX

*[Handwritten signature]*



SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX

*[Handwritten signature]*

OBRA/ACCIÓN No. FSM 2201-010 CONSTRUCCION DEPAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE    |
|-----------------|--|------------|
| 5.01            | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 633,689.28 |
| TOTAL ASIGNADO. |  | 633,689.28 |



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción              | \$ponder | Asignado:  | Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS |
|-------|--|----------|------------|--------------------------------|
| 001   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN     | 100.000  | 633,689.28 | 0.00                           |
| 5.01  | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |          | 633,689.28 | 0.00                           |
| TOTAL |  | 100.000  | 633,689.28 | 0.00                           |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 100.000            | 0.000                   | 100.000              |
| FINANCIERO: | 0.00               | 633,689.28              | 633,689.28           |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

21 DIC 2022: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA

  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-010 CONSTRUCCION DEPAVIMENTO DE ADOQUIN

OBRA/ACCION No. FISM 2201-011 CAMBIO DE VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIO

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-011

NOBRE: CAMBIO DE VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIO  
DESCRIPCION: CAMBIO DE VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIO DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION  
OFICIO DE ASIGNACION: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION REAL: ADMINISTRACION DIRECTA

LOCALIDAD: 1RA. SECCION  
UBICACION: CALLE XICOTENCATL  
FECHA DE INICIO: 16 NOV 2022  
FECHA DE TERMINACION: 16 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-011  
MONTO ORIGINAL: \$76,141.91  
FECHA DE FIRMA: 18 NOV 2022  
FECHA VENCE: 31 DIC 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIGUEL TEXIS JUAREZ  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

  
  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX



TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$76,141.91  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

  
  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX

  
  
SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FSM 2201-011 CAMBIO DE VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO                 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE          |
|------------------------|--|------------------|
| 5.01                   | EDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 76,141.91        |
| <b>TOTAL ASIGNADO.</b> |  | <b>76,141.91</b> |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave        | Conceptos de la obra/acción              | %Ponder | Asignado:      | Devengado: % A.FIN & A.FIS |
|--------------|--|---------|----------------|----------------------------|
| 001          | CAMBIO DE VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCIO | 100.000 | 76,141.91      | 0.00                       |
| 5.01         | EDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |         | 76,141.91      | 0.00                       |
| <b>TOTAL</b> |  |         | <b>100.000</b> | <b>0.00</b>                |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 100.000            | 0.000                   | 100.000              |
| FINANCIERO: | 0.00               | 76,141.91               | 76,141.91            |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

08 DIC 2022: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-011 CAMBIO DE VALVULAS EN RED DE DISTRIBUCION

OBRA/ACCION No. FISM 2201-013 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-013

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE  
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO

MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

UBICACION: SECCION PRIMERA CALLE XICOTENCATL

FECHA DE INICIO: 16 NOV 2022

FECHA DE TERMINACION: 15 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-013

MONTO ORIGINAL: \$915,000.00

FECHA DE FIRMA: 02 DIC 2022

FECHA VENCE: 31 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDWIN MISHEL LOPEZ CARRILLO

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$915,000.00

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

Handwritten signature and stamp of the municipal president.

OBRA/ACCIÓN NO. FISM 2201-013 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO                 | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE           |
|------------------------|--|-------------------|
| 5.01                   | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 815,000.00        |
| <b>TOTAL ASIGNADO.</b> |  | <b>815,000.00</b> |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave        | Conceptos de la obra/acción              | %ponder | Asignado:         | Devengado: % A.FIN & A.FIS        |
|--------------|--|---------|-------------------|-----------------------------------|
| 001          | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE    | 100.000 | 815,000.00        | 815,000.00 100.000 100.000        |
| 5.01         | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |         | 815,000.00        | 815,000.00                        |
| <b>TOTAL</b> |  |         | <b>815,000.00</b> | <b>815,000.00 100.000 100.000</b> |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 100.000            | 0.000                   | 100.000              |
| FINANCIERO: | 815,000.00 100.000 | 0.00 0.000              | 815,000.00 100.000   |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

20 DIC 2022: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA

  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FSM 2201-013 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE  
OBRA/ACCION No. FSM 2201-014 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN AULAS

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FSM 2201-014  
NOMBRE: APLICACION DE PINTURA VINILICA EN AULAS  
DESCRIPCION: APLICACION DE PINTURA VINILICA EN AULAS EN ESC. SEC. TEC. NO. 17

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION  
OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION REAL:

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACION: SECCION TERCERA /C. PALO HUERRANO Y ZARA  
FECHA DE INICIO: 15 NOV 2022  
FECHA DE TERMINACION: 24 NOV 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FSM 2201-014  
MONTO ORIGINAL: \$179,267.58  
FECHA DE FIRMA: 14 NOV 2022  
FECHA VENGE: 24 NOV 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL L CET SA DE CV  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTRACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$179,267.58  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FSM 2201-014 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN AULAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE    |
|-----------------|--|------------|
| 5.01            | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 179,267.58 |
| TOTAL ASIGNADO: |  | 179,267.58 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción              | \$ponder | Asignado:  | Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS |
|-------|--|----------|------------|--------------------------------|
| 001   | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN AULAS  | 100.000  | 179,267.58 | 179,267.58 100.000 100.000     |
| 5.01  | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |          | 179,267.58 | 179,267.58                     |
| TOTAL |  | 100.000  | 179,267.58 | 179,267.58 100.000 100.000     |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 100.000            | 0.000                   | 100.000              |
| FINANCIERO: | 179,267.58 100.000 | 0.00 0.000              | 179,267.58 100.000   |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

20 DIC 2022: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA

SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.






OBRA/ACCION No. FSM 2201-014 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN AUJAS  
OBRA/ACCION No. FSM 2201-12 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANIT

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCION: FSM 2201-12

NOMBRE: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANIT  
DESCRIPCION: REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANIT  
TARJO CON TUBO DE AGERO

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION  
OFICIO DE ASIGNACION: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION REAL:

LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
UBICACION: ATRAS DE SEC. TEC. NO. 17  
FECHA DE INICIO: 28 OCT 2022  
FECHA DE TERMINACION: 02 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FSM 2201-12  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 19 DIC 2022  
FECHA VENCE: 19 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA S.A. DE C.V.  
DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:  
Colonias: C. P.1  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$191,289.96  
CONTRATO:  
FINANZA DE CUMPLIMIENTO: 4301-25349-3  
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.  
FECHA FINANZA: 24 OCT 2022  
MONTO FINANZA: \$57,386.99

FINANZA ANTICIPO: CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FINANZA: INICIAL  
MONTO FINANZA: \$0.00

FINANZA VICIOS OCULTOS: CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.  
FECHA FINANZA: INICIAL  
MONTO FINANZA: \$0.00

SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



*[Handwritten signature]*

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



*[Handwritten signature]*

SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



*[Handwritten signature]*

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. FSM 2201-12 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANIT

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                 | IMPORTE    |
|----------------|--|------------|
| 5.01           | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN | 191,289.96 |
| TOTAL ASIGNADO |  | 191,289.96 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción              | \$ponder | Asignado:  | Devengado: | % A. FIN | % A. FIS |
|-------|--|----------|------------|------------|----------|----------|
| 001   | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO      | 100.000  | 191,289.96 | 0.00       | 0.000    | 100.000  |
| 5.01  | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |          | 191,289.96 | 0.00       |          |          |
| TOTAL |  |          | 191,289.96 | 0.00       | 0.000    | 100.000  |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 100.000            | 0.000                   | 100.000              |
| FINANCIERO: | 0.00               | 191,289.96              | 191,289.96           |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

08 DIC 2022: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA

  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. FISM 2201-12 REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANIT

OBRA/ACCION No. FISM/INICIAL/2022 PAVIMENTO DE ADOCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM/INICIAL/2022

NOMBRE: PAVIMENTO DE ADOCRETO

DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE ADOCRETO

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: ADJUDICACIÓN DIRECTA

TIPO DE CONTRATO: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS DE TLAXCALA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:

LOCALIDAD: SECCION PRIMERA

UBICACIÓN: CALLE PRINCIPAL

FECHA DE INICIO: 01 ENE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 ENE 2022

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



SECRETARIA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM/INICIAL/2022 PAVIMENTO DE ADOCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|-----------------|--------------------------|---------|
| TOTAL ASIGNADO: |                          |         |
|                 |                          | 0.00    |


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave        | Conceptos de la obra/acción              | \$Ponder | Asignado: | Devengado: \$ A.FIN & A.FIS |
|--------------|--|----------|-----------|-----------------------------|
| 1            | PAVIMENTO DE ADOCRETO                    | 100.000  | 0.00      | 0.00 0.000 0.000            |
| 5.01         | FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN |          | 0.00      | 0.00                        |
| <b>TOTAL</b> |  | 100.000  | 0.00      | 0.00 0.000 0.000            |

| AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: 0.000      | 0.000                   | 0.000                |
| FINANCIERO: 0.00   | 0.00                    | 0.00 0.000           |

  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**FINANCIAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**



  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**



  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**FINANCIAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**





OBRA/ACCIÓN No. FISM/INICIAL/2022 PAVIMENTO DE ADOCRETO

OBRA/ACCIÓN No. GC/INICIAL 2022 AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GC/INICIAL 2022

NOMBRE: AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: ADJUDICACIÓN DIRECTA

TIPO DE CONTRATO: DE ACUERDO A LA LEY DE PERAS EN TLAXCALA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:

LOCALIDAD: AMAXAC

UBICACIÓN: CALLE PRINCIPAL

FECHA DE INICIO: 01 ENE 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 ENE 2022

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GRO. TLAX.  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024

OBRA/ACCION No. GC/INICIAL 2022 AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|----------------|--------------------------|---------|
| TOTAL ASIGNADO |                          | 0.00    |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción | \$Ponder | Asignado: | Devengado: \$ A.FIN & A.FIS |
|-------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------------|
| 1     | AMPLIACION DE PAVIMENTO     | 100.000  | 0.00      | 0.00 0.000 0.000            |
| TOTAL |                             | 100.000  | 0.00      | 0.00 0.000 0.000            |

| AVANCE DEL PERIODO     | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|------------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: 0.000          |                         | 0.000                |
| FINANCIERO: 0.00 0.000 | 0.00 0.000              | 0.00 0.000           |

  
  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. GC/INICIAL 2022 AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
OBRA/ACCION No. GIM 2201-002 REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: GIM 2201-002

NOMBRE: REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN

DESCRIPCION: REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACION: ADMINISTRACION DIRECTA

MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA

MOD. EJECUCION REAL: ADMINISTRACION DIRECTA

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO TLAX.

UBICACION: TLACOCALPAN

FECHA DE INICIO: 28 JUL 2022

FECHA DE TERMINACION: 12 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOBORTE: GIM 2201-002

MONTO ORIGINAL: \$79,280.28

FECHA DE FIRMA: 28 JUL 2022

FECHA VENGE: 12 AGO 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ADAN PEREZ COVA

DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:  
Colonias: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: PEGA660730B72

CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$79,280.28

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00




SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.




PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.




REGISTRERIA MUNICIPAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. GIM 2201-002 REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO                | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                | IMPORTE          |
|-----------------------|---|------------------|
| 6.01                  | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 79,280.28        |
| <b>TOTAL ASIGNADO</b> |   | <b>79,280.28</b> |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave        | Conceptos de la obra/acción             | %Pender        | Asignado:        | Devengado: % A.FIN & A.FIS |
|--------------|---|----------------|------------------|----------------------------|
| 001          | REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN       | 100.000        | 79,280.28        | 0.00 0.000 0.000           |
| 6.01         | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS |                | 79,280.28        | 0.00                       |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>100.000</b> | <b>79,280.28</b> | <b>0.00 0.000 0.000</b>    |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 100.000                 | 100.000              |
| FINANCIERO: | 0.00 0.000         | 79,280.28 100.000       | 79,280.28 100.000    |

  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. GIM 2201-002 REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN  
OBRA/ACCION No. GIM 2201-003 ADOQUINAMIENTO Y AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: GIM 2201-003

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO Y AGUA POTABLE  
DESCRIPCION: ADOQUINAMIENTO Y AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCION REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAX.  
UBICACION: CALLE HIDALGO  
FECHA DE INICIO: 16 NOV 2022  
FECHA DE TERMINACION: 10 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOBORTE: GIM 2201-003  
MONTO ORIGINAL: \$647,668.75  
FECHA DE FIRMA: 10 DIC 2022  
FECHA VENGE: 31 DIC 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ

DOMICILIO: MAURO ANGULO

No. Exterior: 42 No. Interior:  
Colonias: YOALCOATL C. P.: 90830

Municipio: LA MAGDALENA TLATELULCO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO: 2461165057  
R. F. C.: TACE7708030U8

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$647,668.75  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA NECES. OCULTOS:

SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX.  
2021-2024



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX.  
2021-2024



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. GIM 2201-003 ADOQUINAMIENTO Y AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                | IMPORTE    |
|----------------|---|------------|
| 6.01           | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 647,668.75 |
| TOTAL ASIGNADO |   | 647,668.75 |


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción             | \$ponder | Asignado:  | Devengado: % A.FIN & A.FIS |
|-------|---|----------|------------|----------------------------|
| 001   | ADOQUINAMIENTO Y AGUA POTABLE           | 100.000  | 647,668.75 | 647,668.75 100.000 100.000 |
| 6.01  | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS |          | 647,668.75 | 647,668.75                 |
| TOTAL |   | 100.000  | 647,668.75 | 647,668.75 100.000 100.000 |

| AVANCE DEL PERIODO             | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: 100.000                | 0.00                    | 100.000              |
| FINANCIERO: 647,668.75 100.000 | 0.000                   | 647,668.75 100.000   |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2022: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 SINDICO MUNICIPAL  
 ADMINISTRATIVO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 ADMINISTRATIVO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. GIM 2201-003 ADOQUINAMIENTO Y AGUA POTABLE  
OBRA/ACCION No. GIM/INICIAL/2022 PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCION: GIM/INICIAL/2022

NOMBRE: PAVIMENTO DE ADOQUIN

DESCRIPCION: PAVIMENTO DE ADOQUIN

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO

MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCION REAL: ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATO: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS DE

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: TLAXCALA

LOCALIDAD: TLACOCALPAN

UBICACION: CALLE PRINCIPAL

FECHA DE INICIO: 01 ENE 2022

FECHA DE TERMINACION: 31 ENE 2022




SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.




PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX




SECRETARIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX

OBRA/ACCION No. GIM/INICIAL/2022 PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|----------------|--------------------------|---------|
| TOTAL ASIGNADO |                          | 0.00    |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción | \$Ponder | Asignado: | Devengado: \$ A.FIN & A.FIS |
|-------|-----------------------------|----------|-----------|-----------------------------|
| 1     | PAVIMENTO DE ADOQUIN        | 100.000  | 0.00      | 0.00 0.000 0.000            |
| TOTAL |                             | 100.000  | 0.00      | 0.00 0.000 0.000            |

| AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: 0.000      | 0.000                   | 0.000                |
| FINANCIERO: 0.00   | 0.00                    | 0.00 0.000           |




SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.




PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.




REGISTRARIA MUNICIPAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. GIM/INICIAL/2022 PAVIMENTO DE ADOQUIN

OBRA/ACCION No. GIM2201-001 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCION: GIM2201-001

NOMBRE: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO  
DESCRIPCION: SUM. Y COLOCACION DE LAMPARAS LED 60W  
100 WTS. FOTOCELIDAD CELDAS BRAZO METALICO

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACION DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN  
UBICACION: VARIAS CALLES  
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2022  
FECHA DE TERMINACION: 10 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM-2201-001  
MONTA ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2022  
FECHA VENGE: 31 DIC 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRU & INNOVA DE TLAXCALA S DE RL DE CV

DOMICILIO: IRA PRIV. TEOMPALZOLO  
No. Exterior: 3 No. Interior:  
Colonia: XAXALA C. P.: 90806  
Municipio: CHIHUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:  
R. F. C.: CAN201221V85  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$40,832.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTA FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTA FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTA FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SECRETARÍA MUNICIPAL  
MAGDALENA GARCÍA  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
MAGDALENA GARCÍA



OBRA/ACCIÓN No. GIM2201-001 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO                | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                | IMPORTE          |
|-----------------------|---|------------------|
| 6.01                  | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 40,832.00        |
| <b>TOTAL ASIGNADO</b> |   | <b>40,832.00</b> |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave        | Conceptos de la obra/acción              | %ponder        | Asignado:        | Devengado: \$ A.FIN \$ A.FIS |
|--------------|--|----------------|------------------|------------------------------|
| 001          | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO TLACOCHL | 100.000        | 40,832.00        | 0.00 0.000 0.000             |
| 6.01         | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS  |                | 40,832.00        | 0.00                         |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>100.000</b> | <b>40,832.00</b> | <b>0.00 0.000 0.000</b>      |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 0.000                   | 0.000                |
| FINANCIERO: | 0.00               | 40,832.00               | 100.000              |
|             |                    | 40,832.00               | 100.000              |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SHADICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 GOBIERNO FEDERAL  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. GIM2201-001 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO

OBRA/ACCIÓN No. IF 2201-001 REHABILITACION CAMPO DEPORTIVO BEISBOL

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: IF 2201-001

REHABILITACION CAMPO DEPORTIVO BEISBOL  
REAB. GRADAS, LAMINA Y MALLA CICLONICA

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACION:

MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCION REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACION DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: AMAXAC

UBICACION: CAMPO DEPORTIVO LA FRONTERA

FECHA DE INICIO: 20 DIC 2022

FECHA DE TERMINACION: 30 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: IF 2201-001

MONTO ORIGINAL: \$0.00

FECHA DE FIRMA: 19 DIC 2022

FECHA VENGE: 30 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDBIN AGUILAR GONZALEZ

DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:

Colonias: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$77,453.83

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

*[Handwritten signature]*

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION NO. IF 2201-001 REHABILITACION CAMPO DEPORTIVO BEISBOL

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NUMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE   |
|----------------|--------------------------|-----------|
| 1.01           | INGRESOS FISCALES        | 77,453.83 |
| TOTAL ASIGNADO |                          | 77,453.83 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/accion | %ponder | Asignado: | Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS |
|-------|-----------------------------|---------|-----------|--------------------------------|
| 001   | REHAB. GRADAS Y MALLA       | 100.000 | 77,453.83 | 77,453.83 100.000 100.000      |
| 1.01  | INGRESOS FISCALES           |         | 77,453.83 | 77,453.83                      |
| TOTAL |                             | 100.000 | 77,453.83 | 77,453.83 100.000 100.000      |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 100.000            | 0.000                   | 100.000              |
| FINANCIERO: | 77,453.83 100.000  | 0.00 0.000              | 77,453.83 100.000    |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 DIC 2022: PAGO EST. 1 FINO SE TERMINO OBRA

  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**DE ADMINISTRACION**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. IF 2201-001 REHABILITACION CAMPO DEPORTIVO BEISBOL  
OBRA/ACCION No. IF 2201-002 CONSTRUCCION DE RETILLA PLUVIAL

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: IF 2201-002

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RETILLA PLUVIAL  
DESCRIPCION: TRABAJOS PRELIM. CONSTRUCC Y TERMINO

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCION REAL: ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACION DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: AMAXAC

UBICACION: CALLE CONTRERAS, TERCERA SECCION

FECHA DE INICIO: 20 DIC 2022

FECHA DE TERMINACION: 31 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: IF 2201-002

MONTO ORIGINAL: \$0.00

FECHA DE FIRMA: 19 DIC 2022

FECHA VENCE: 30 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDEIN AGUILAR GONZALEZ

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonias: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$61,715.46

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SECRETARIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. IF 2201-002 CONSTRUCCION DE RETIJA PLUVIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE   |
|----------------|--------------------------|-----------|
| 1.01           | INGRESOS FISCALES        | 61,715.46 |
| TOTAL ASIGNADO |                          | 61,715.46 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/accion | \$Ponder | Asignado: | Devengado: \$ A.FIN \$ A.FIS |
|-------|-----------------------------|----------|-----------|------------------------------|
| 001   | CONSTRUC RETIJA             | 100.000  | 61,715.46 | 61,715.46 100.000 100.000    |
| 1.01  | INGRESOS FISCALES           |          | 61,715.46 | 61,715.46                    |
| TOTAL |                             | 100.000  | 61,715.46 | 61,715.46 100.000 100.000    |

| FISICO:     | 100.000           | 0.000      | 100.000           |
|-------------|-------------------|------------|-------------------|
| FINANCIERO: | 61,715.46 100.000 | 0.00 0.000 | 61,715.46 100.000 |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 DIC 2022: PAGO EST.1 FINIQ SE TERMINO OBRA



SINDICO MUNICIPAL  
 PLANTEAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRU. TLAX.



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRU. TLAX.



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 AMAXAC DE GRU. TLAX.



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. IF 2201-002 CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL  
OBRA/ACCION No. PIE 2201-001 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: PIE 2201-001

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO  
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION  
OFICIO DE ASIGNACION: PIE 2201-001 REHABILITACION DE RED DRENA  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCION REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAX  
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION PRIMERA  
UBICACION: CALLE ALVARO OBREGON  
FECHA DE INICIO: 30 DIC 2021  
FECHA DE TERMINACION: 28 FEB 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FGP 2022 04 042  
MONTO ORIGINAL: \$231,965.00  
FECHA DE FIRMA: 05 ABR 2022  
FECHA VENGE: 05 ABR 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDBIN AGUILAR GONZALEZ

DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:  
Colonias: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$231,965.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

FIANZA ANTICIPO:



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXXAC DE GRO. TLAX



RESIDENCIA  
MUNICIPAL  
2021-2024  
AMAXXAC DE GRO. TLAX



SECRETARIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXXAC DE GRO. TLAX

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. PIE 2201-001 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NUMERO          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                | IMPORTE    |
|-----------------|---|------------|
| 6.01            | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 231,965.00 |
| TOTAL ASIGNADO: |   | 231,965.00 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/accion             | %Ponder | Asignado:  | Devengado: | % A.FIN | % A.FIS |
|-------|---|---------|------------|------------|---------|---------|
| 001   | REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO | 100.000 | 231,965.00 | 0.00       | 0.000   | 0.000   |
| 6.01  | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS |         | 231,965.00 | 0.00       |         |         |
| TOTAL |   | 100.000 | 231,965.00 | 0.00       | 0.000   | 0.000   |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 0.000                   | 0.000                |
| FINANCIERO: | 0.00               | 231,965.00              | 100.000              |
|             |                    |                         | 231,965.00           |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO MUNICIPAL  
MANANTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. PIE 2201-001 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO  
OBRA/ACCION No. PIE 2201-004 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLO

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: PIE 2201-004

NOMBRE: APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLO  
DESCRIPCION: APLICACION DE PINTURA LAVABLE, EN TORRES  
Muros, CUPULA Y LINTERNILLA.

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCION REAL: ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATO: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION

UBICACION: AV. VICENTE GURRERO S/N

FECHA DE INICIO: 10 JUN 2022

FECHA DE TERMINACION: 30 JUN 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE 2201-004

MONTO ORIGINAL: \$170,417.82

FECHA DE FIRMA: 10 JUN 2022

FECHA VENGE: 30 JUN 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL SA DE CV  
DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:  
Colonias: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO: No. Exterior: No. Interior:

R. F. C. : ACM050527482

CONTRACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$170,417.82

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FINANZAMIENTO OCULTOS:

4301-25095-1

CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV

FECHA FIANZA: 10 JUN 2022

MONTO FIANZA \$17,041.78

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. PIE 2201-004 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE    |
|----------------|--------------------------|------------|
| 1.01           | INGRESOS FISCALES        | 170,417.82 |
| TOTAL ASIGNADO |                          | 170,417.82 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/accion              | %Ponder | Asignado:  | Devengado: | % A.FIN | % A.FIS |
|-------|--|---------|------------|------------|---------|---------|
| 001   | APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLE | 100.000 | 170,417.82 | 0.00       | 0.000   | 0.000   |
| 1.01  | INGRESOS FISCALES                        |         | 170,417.82 | 0.00       |         |         |
| TOTAL |  |         | 100.000    | 170,417.82 | 0.00    | 0.000   |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 0.000                   | 0.000                |
| FINANCIERO: | 0.00               | 170,417.82              | 170,417.82           |

  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG50101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. PIE 2201-004 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLO  
OBRA/ACCION No. PIE 2201-005 REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: PIE 2201-005

NOMBRE: REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA  
DESCRIPCION: REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION  
EFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCION REAL: ADJUDICACION DIRECTA  
TIPO DE CONTRATO: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXXAC DE GUERRERO  
UBICACION: CALLE SANTA ELENA  
FECHA DE INICIO: 05 AGO 2022  
FECHA DE TERMINACION: 30 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE 2201-005  
MONTO ORIGINAL: \$115,466.27  
FECHA DE FIRMA: 04 AGO 2022  
FECHA VENGE: 30 AGO 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: GCC040306762  
CONTRATO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$115,466.27  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
AMAXXAC DE GRO. TLAX.



PRESENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXXAC DE GRO. TLAX.

SECRETARIA MUNICIPAL  
MUNICIPIO DE AMAXXAC DE GRO. TLAX.



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 2201-005 REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO                | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE           |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1.01                  | INGRESOS FISCALES        | 115,466.27        |
| <b>TOTAL ASIGNADO</b> |                          | <b>115,466.27</b> |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave        | Conceptos de la obra/acción           | %ponder        | Asignado:         | Devengado:  | ¢ A. FIN     | ¢ A. FIS     |
|--------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| 001          | REHABILITACION DE CASA DE PIEDRA 2DA. | 100.000        | 115,466.27        | 0.00        | 0.000        | 0.000        |
| 1.01         | INGRESOS FISCALES                     |                | 115,466.27        | 0.00        |              |              |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>100.000</b> | <b>115,466.27</b> | <b>0.00</b> | <b>0.000</b> | <b>0.000</b> |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 0.000                   | 0.000                |
| FINANCIERO: | 0.00               | 115,466.27              | 100.000              |


  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXXAC DE GRO. TLAX.


  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXXAC DE GRO. TLAX.


  
 AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. PIE 2201-005 REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA

OBRA/ACCION No. PIE 2201-006 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA OBRA

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: PIE 2201-006

TIPO DE OBRA/ACCION: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA OBRA  
DESCRIPCION: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA OBRA COMPLEMENTARIA, PROYECTO DE COLECTOR

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION REAL:

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACION: TERCERA SECCION RIO ZAHUAPAN  
FECHA DE INICIO: 12 SEP 2022  
FECHA DE TERMINACION: 19 SEP 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE 2201-006  
MONTOS ORIGINAL: \$22,620.00  
FECHA DE FIRMA: 02 DIC 2022  
FECHA VENGE: 31 DIC 2022  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: LEONARDO NETZAHUATL CUAMATZI

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: NEC1670118BM9

CONTRACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$22,620.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTOS FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTOS FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA: INICIAL  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTOS FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



*[Handwritten signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



*[Handwritten signature]*

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 2201-006 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA OBRA

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                | IMPORTE   |
|----------------|---|-----------|
| 6.01           | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 22,620.00 |
| TOTAL ASIGNADO |   | 22,620.00 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave        | Conceptos de la obra/acción             | %ponder | Asignado: | Devengado: | % A.FIN | % A.FIS |
|--------------|---|---------|-----------|------------|---------|---------|
| 001          | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO               | 100.000 | 22,620.00 | 22,620.00  | 100.000 | 100.000 |
| 6.01         | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS |         | 22,620.00 | 22,620.00  |         |         |
| <b>TOTAL</b> |   | 100.000 | 22,620.00 | 22,620.00  | 100.000 | 100.000 |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 100.000            | 0.000                   | 100.000              |
| FINANCIERO: | 22,620.00          | 0.000                   | 22,620.00            |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

02 DIC 2022: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA

  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**  
  
  


OBRA/ACCION No. PIE 2201-006 LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA OBRA  
OBRA/ACCION No. PIE 2201-007 CONSTRUCCION DE SIFON EN POZO

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: PIE 2201-007

NOMBRE: CONSTRUCCION DE SIFON EN POZO  
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE SIFON EN POZO

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACION: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA  
MOD. EJECUCION REAL:

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION  
UBICACION: CAMINO REAL

FECHA DE INICIO: 18 NOV 2022  
FECHA DE TERMINACION: 20 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE 2201-007  
MONTO ORIGINAL: \$7,224.00

FECHA DE FIRMA: 18 NOV 2022  
FECHA VENGE: 31 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MIGUEL TEXIS JUAREZ  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonias: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$5,908.23

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

SINDICO MUNICIPAL  
LEVANTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



Handwritten signature in blue ink.

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/Acción No. PIE 2201-007 CONSTRUCCION DE SIFON EN POZO

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO          | FUENTE DE FINANCIAMIENTO                | IMPORTE  |
|-----------------|---|----------|
| 6.01            | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS | 5,908.23 |
| TOTAL ASIGNADO. |   | 5,908.23 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción             | %ponder | Asignado: | Devengado: i. A.FIN & A.FIS |
|-------|---|---------|-----------|-----------------------------|
| 001   | CONSTRUCCION DE SIFON EN POZO           | 100.000 | 5,908.23  | 0.00 0.000 0.000            |
| 6.01  | PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS |         | 5,908.23  | 0.00                        |
| TOTAL |   | 100.000 | 5,908.23  | 0.00 0.000 0.000            |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 0.000                   | 0.000                |
| FINANCIERO: | 0.000              | 5,908.23 100.000        | 5,908.23 100.000     |

  
  
 SINDICO MUNICIPAL  
 HANRIETASANTO  
 COP. CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
  
 SINDICO MUNICIPAL  
 HANRIETASANTO  
 COP. CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 2201-007 CONSTRUCCION DE SIFON EN POZO

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER 2201-001 REHABILITACION DE TNAQUE DE ALMACENAMIENT

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRODDER 2201-001

NOMBRE: REHABILITACION DE TNAQUE DE ALMACENAMIENT  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE TNAQUE DE ALMACENAMIENT  
TO DE AGUA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:

MOD. EJECUCIÓN REAL:

TIPO DE CONTRATO:

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:

CONTRATO  
CONTRATO  
POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA  
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACIÓN:

AMAXAC DE GUERRERO TLAX.

CALLE XICOTENCATL

01 DIC 2022

31 DIC 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:

MONTO ORIGINAL:

FECHA DE FIRMA:

FECHA VENCE:

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:

PRODDER 2201-001

\$3,339,645.14

01 DIC 2022

31 DIC 2022

GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS SA

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonias: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$339,645.14

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
MANTENIMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/Acción No. PRODDER 2201-001 REHABILITACION DE TNAQUE DE ALMACENMIEN

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO         | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE    |
|----------------|--------------------------|------------|
| 5.18           | PRODDER                  | 339,645.14 |
| TOTAL ASIGNADO |                          | 339,645.14 |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción             | \$Ponder | Asignado:  | Devengado: \$ A.FIN & A.FIS |
|-------|---|----------|------------|-----------------------------|
| 001   | REHABILITACION DE TNAQUE DE ALMACENMIEN | 100.000  | 339,645.14 | 339,645.14 100.000 100.000  |
| 5.18  | PRODDER                                 |          | 339,645.14 | 339,645.14                  |
| TOTAL |   | 100.000  | 339,645.14 | 339,645.14 100.000 100.000  |

| AVANCE DEL PERIODO             | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: 100.000                | 0.000                   | 100.000              |
| FINANCIERO: 339,645.14 100.000 | 0.00 0.000              | 339,645.14 100.000   |

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2022: AVANCE FISICO OBRA TERMINADA

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. PRODDER 2201-001 REHABILITACION DE TNAQUE DE ALMACENAMIENT  
OBRA/ACCION No. PRODDER/2022 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| NUMERO DE LA OBRA/ACCION: | PRODDER/2022                        |
| NOMBRE:                   | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE |
| DESCRIPCION:              | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE |
| TIPO DE OBRA/ACCION:      | NUOVA                               |
| OFICIO DE ASIGNACION:     | ADMINISTRACION DIRECTA              |
| MOD. EJECUCION ASIGNADA:  | ADMINISTRACION DIRECTA              |
| MOD. EJECUCION REAL:      |                                     |
| LOCALIDAD:                | SECCION PRIMERA                     |
| UBICACION:                | AMAXAC                              |
| FECHA DE INICIO:          | 01 ENE 2022                         |
| FECHA DE TERMINACION:     | 31 ENE 2022                         |

  
  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**SYNDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**SECRETARIA MUNICIPAL**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
**2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. PRODDER/2022 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO              | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
|---------------------|--------------------------|---------|
| -----               |                          |         |
| TOTAL ASIGNADO..... |                          | 0.00    |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave | Conceptos de la obra/acción | \$ Ponder | Asignado: | Devengado: | \$ A. FIN & A. FIS |
|-------|-----------------------------|-----------|-----------|------------|--------------------|
| 1     | RED DE AGUA POTABLE         | 100.000   | 0.00      | 0.00       | 0.000              |
| TOTAL |                             | 100.000   | 0.00      | 0.00       | 0.000              |

| AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO: 0.000      | 0.000                   | 0.000                |
| FINANCIERO: 0.00   | 0.000                   | 0.00                 |
|                    |                         | 0.000                |



SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



SECRETARÍA MUNICIPAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCION No. PRODER/2022 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

OBRA/ACCION No. PRODER21-01 001 REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANI

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: PRODER21-01 001

NOMBRE: REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANI  
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE  
SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACION:

MOD. EJECUCION ASIGNADA:

MOD. EJECUCION REAL:

TIPO DE CONTRATO:

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:

CONTRATO

ADJUDICACION DIRECTA

DE ACUERDO A LA LEY EN TLAXCALA

LOCALIDAD:

SECCION PRIMERA

UBICACION:

CALLE ALVARO OBREGON

FECHA DE INICIO:

30 DIC 2022

FECHA DE TERMINACION:

31 ENE 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE:

PRODER21-01 001

MONTO ORIGINAL:

\$231,965.00

FECHA DE FIRMA:

03 MAR 2022

FECHA VENCE:

31 MAR 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO:

EDWIN AGUILAR GONZALEZ

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonias: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.: AUGE6807011U9

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$231,965.00

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICTORIOS CULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

*[Handwritten signature]*



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

*[Handwritten signature]*



SECRETARIA MUNICIPAL  
C. P. :  
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GRO. TLAX.  
2021-2024

*[Handwritten signature]*



REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER21-01 001 REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANI

ESTRUCTURA FINANCIERA

| NÚMERO                | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE           |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 5.18                  | PRODDER                  | 231,965.00        |
| <b>TOTAL ASIGNADO</b> |                          | <b>231,965.00</b> |

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

| Clave        | Conceptos de la obra/acción        | %ponder        | Asignado:         | Devengado: % A. FIN % A. FIS |
|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|
| 1            | REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE | 100.000        | 231,965.00        | 0.00 0.000 0.000             |
| 5.18         | PRODDER                            |                | 231,965.00        | 0.00                         |
| <b>TOTAL</b> |                                    | <b>100.000</b> | <b>231,965.00</b> | <b>0.00 0.000 0.000</b>      |

|             | AVANCE DEL PERIODO | AVANCE ACUMULADO PREVIO | ACUMULADO AL PERIODO |
|-------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| FISICO:     | 0.000              | 100.000                 | 100.000              |
| FINANCIERO: | 0.00 0.000         | 231,965.00 100.000      | 231,965.00 100.000   |

  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**PRESIDENCIA**  
**MUNICIPAL**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**SINDICO MUNICIPAL**  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**CONSTITUCIONAL**  
 2021-2024  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**