

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLA' LA
RFC: MAG850101SD4
COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE OCTUBRE 2022

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Obra FGP 2201-001	REHABILITACION CASA DE PIEDRA 1ER ETAPA		0.00	360,850.69	360,850.69	360,850.69	360,850.69	360,850.69
Obra FISM 2201-001	FISM 2201-001 ADOQUINADO DE CALLE		0.00	766,072.84	766,072.84	766,072.84	766,072.84	766,072.84
Obra FISM 2201-002	GUARNICIONES Y BANQUETAS		0.00	665,387.98	665,387.98	665,387.98	665,387.98	665,387.98
Obra FISM 2201-004	PAVIMENTO DE ADOQUIN		0.00	699,984.86	699,984.86	699,984.86	699,984.86	699,984.86
Obra FISM 2201-005	REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE		0.00	113,662.60	113,662.60	113,662.60	113,662.60	113,662.60
Obra FISM 2201-006	REHABILITACION DE FOZO DE AGUA POTABLE		0.00	88,412.88	88,412.88	88,412.88	88,412.88	88,412.88
Obra FISM 2201-009	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE		0.00	10,107.68	10,107.68	10,107.68	10,107.68	10,107.68
Obra FISM/INICIAL/2022	PAVIMENTO DE ADOCRETO	4,550,420.00	2,206,791.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra GC/INICIAL 2022	AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	2,362,000.00	2,362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra GIM 2201-002	REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN		0.00	79,280.28	79,280.28	79,280.28	79,280.28	79,280.28
Obra GIM/INICIAL/2022	PAVIMENTO DE ADOQUIN	1,000,000.00	879,887.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra GIM2201-001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00	40,832.00
Obra PIE 2201-001	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO		0.00	231,965.00	231,965.00	231,965.00	231,965.00	231,965.00
Obra PIE 2201-004	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLO		0.00	0.00	170,417.82	170,417.82	170,417.82	170,417.82
Obra PIE 2201-005	REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA		0.00	0.00	115,466.27	115,466.27	115,466.27	115,466.27
Obra PRODDER/2022	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra PRODDER21-01 001	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANI		0.00	231,965.00	231,965.00	231,965.00	231,965.00	231,965.00
		7,912,420.00	8,737,200.69	3,574,405.90	3,574,405.90	3,574,405.90	3,574,405.90	3,574,405.90


**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. FGP 2201-001 REHABILITACION CASA DE PIEDRA 1ER ETAPA

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FGP 2201-001

NUMERO: REHABILITACION CASA DE PIEDRA 1ER ETAPA
DESCRIPCION: REHABILITACION DE CASA DE PIEDRA

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION
OFICIO DE ASIGNACION: FGP 2201-001 REHABILITACION CASA DE PIED
MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA
MOD. EJECUCION REAL: ADMINISTRACION DIRECTA

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACION: CALLE SANTA ELENA
FECHA DE INICIO: 09 MAR 2022
FECHA DE TERMINACION: 29 MAR 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FGP 2022 04 041
MONTO ORIGINAL: \$360,850.69
FECHA DE FIRMA: 13 ABR 2022
FECHA VENCE: 13 ABR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL I CET SA DE CV

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.:

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$360,850.69

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

SIINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

RFC: MAG850101SD4

0697

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. FGP 2201-001 REHABILITACION CASA DE PIEDRA 1ER ETAPA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	360,850.69
TOTAL ASIGNADO		360,850.69

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accion	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PRELIMINARES	32.050	115,652.65	0.00	0.000	0.000
002	REHABILITACION DE CASA DE PIEDRA	59.390	214,309.22	0.00	0.000	0.000
003	ACABADOS	8.560	30,888.82	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	360,850.69	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00	360,850.69	360,850.69



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-001 FISM 2201-001 ADOQUINADO DE CALLE

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-001

NOMBRE: FISM 2201-001 ADOQUINADO DE CALLE
DESCRIPCION: ADOQUINADO DE CALLE MELCHOR OCAMPO

TIPO DE OBRA/ACCION: AMPLIACION
OFICIO DE ASIGNACION: FISM 2201-001 EST-1 ADOQUINADO DE CALLE
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCION REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAX
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACION: CALLE MELCHOR OCAMPO
FECHA DE INICIO: 23 MAY 2022
FECHA DE TERMINACION: 30 JUN 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2022 06 005
MONTO ORIGINAL: \$683,630.06
FECHA DE FIRMA: 24 JUN 2022
FECHA VENGE: 24 JUN 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS SA
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$683,630.06
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$220,159.80

FIANZA VICIOS OCCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-001
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 09 AGO 2022
FECHA VENGE: 31 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS SA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:



SINDICATO MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-001 FISM 2201-001 ADOQUINADO DE CALLE

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$82,242.78

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CLIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CLIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CLIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTTO FIANZA: \$0.00



SINIERO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION NO. FISM 2201-001 FISM 2201-001 ADOQUINADO DE CALLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	EDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	766,072.84
TOTAL ASIGNADO.....		766,072.84

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accion	%Ponder	Asignado:	Devengado:	\$ A.FIN	\$ A.FIS
001	PRELIMINARES	20.690	141,484.46	0.00	0.000	0.000
002	ADQUINADO, GUARNICIONES	70.960	567,488.57	6.00	0.000	0.000
003	COMPLEMENTARIOS	8.350	57,099.81	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	766,072.84	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	766,072.84	100.000



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. FISM 2201-002 GUARNICIONES Y BANQUETAS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-002

NOMBRE: GUARNICIONES Y BANQUETAS
DESCRIPCION:

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACION: FISM 2201-002 GUARNICIONES Y BANQUETAS
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCION REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAX
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACION: CALLE MELCHOR OCAMPO NORTE
FECHA DE INICIO: 23 MAY 2022
FECHA DE TERMINACION: 30 JUN 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2022 06 001
MONTOS ORIGINAL: \$389,599.64
FECHA DE FIRMA: 06 JUN 2022
FECHA VENGE: 06 JUN 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL I CET SA DE CV
DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:
Colonía: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:
R. F. C.:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$389,085.53

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTOS FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: 27 MAY 2022
MONTOS FIANZA: \$199,616.40

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTOS FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2022 06 002
MONTOS ORIGINAL: \$275,798.34
FECHA DE FIRMA: 22 JUN 2022
FECHA VENGE: 22 JUN 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL I CET SA DE CV
DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:
Colonía: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:
R. F. C.:


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. FISM 2201-002 GUARNICIONES Y BANQUETAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$251,397.72
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCCULTOS:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-002
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 08 AGO 2022
FECHA VENCE: 31 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL I CET SA DE CV
DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:

Colonias: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$24,904.73
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCCULTOS:

CIA. AFIANZADORA: INICIAL
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2201-002 GUARNICIONES Y BANQUETAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	EPO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	665,387.98
TOTAL ASIGNADO		665,387.98

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accion	Ponder	Asignado:	Devengado: * A.FIN & A.FIS
001	PRELIMINARES	2.430	15,563.76	0.00 0.000 0.000
002	BANQUETAS Y GUARNICIONES	96.300	641,690.08	0.00 0.000 0.000
003	COMPLEMENTARIOS	1.270	8,134.14	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	665,387.98	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	665,387.98 100.000	665,387.98 100.000


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2201-004 PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2201-004
NOMBRE: PAVIMENTO DE ADOQUIN
DESCRIPCIÓN: TRAZO, NIVELACION, TOPOGRAFIA, EXCAVACION
ACARREO COMPACTACION Y PAVIMENTO DE ADOQ

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: TERCERA SECCION
UBICACIÓN: CALLE TLAHUICOLE
FECHA DE INICIO: 05 AGO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-004
MONTA ORIGINAL: \$676,177.03
FECHA DE FIRMA: 04 AGO 2022
FECHA VENGE: 30 AGO 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR COMPSA

DOMICILIO: FRANCISCO I. MADERO
No. Exterior: 76 No. Interior:
Colonia: C. P.: 90620
Municipio: AMAXAC DE GUERRERO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: GCC040306762
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$699,984.86
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4301-25167-7
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 04 AGO 2022
MONTA FIANZA: \$69,998.49
FIANZA ANTICIPO: 4301-25166-8
CIA. AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES SA DE CV
FECHA FIANZA: 04 AGO 2022
MONTA FIANZA: \$209,995.46
FIANZA VICIOS OCULTOS: 3560-14559-2
CIA. AFIANZADORA: CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV
FECHA FIANZA: 27 JUN 2022
MONTA FIANZA \$66,538.80


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/Acción No. FISM 2201-004 PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	699,984.86
TOTAL ASIGNADO.		699,984.86

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	\$ponder	Asignado:	Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS
001	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TLAHUICOLE	100.000	699,984.86	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	699,984.86	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	699,984.86	699,984.86



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. FISM 2201-005 REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-005

NOMBRE: REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCION: REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION
OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCION REAL: ADJUDICACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: 3RA. SECCION AMAXAC DE GUERRERO
UBICACION: POZO DE AGUA
FECHA DE INICIO: 01 SEP 2022
FECHA DE TERMINACION: 07 SEP 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-005
MONTO ORIGINAL: \$113,662.60
FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2022
FECHA VENGE: 31 DIC 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IVAN JUAREZ IHUICATZI
DOMICILIO: PRIVADA DE LA VIRGEN
No. Exterior: 12 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 90800
Municipio: SANTA ANA CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2464641274
R. F. C.: JUII8102258XA

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$113,662.60
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CTA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CTA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CTA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2201-005 REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	EDO. APORT. P/IA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	113,662.60
TOTAL ASIGNADO.....		113,662.60

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: \$ A.FIN & A.FIS
001	REHABILITACION POZO DE AGUA POTABLE	100.000	113,662.60	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	113,662.60	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	113,662.60 100.000	113,662.60 100.000



[Signature]
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



[Signature]
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



[Signature]
 TEBORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. FISM 2201-006 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: FISM 2201-006

NOMBRE: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE
DESCRIPCION: REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCION REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACION DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAR EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: 2DA. SECCION AMAXAC DE GUERRERO
UBICACION: POZO DE AGUA POTABLE
FECHA DE INICIO: 01 SEP 2022
FECHA DE TERMINACION: 07 SEP 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-006
MONTO ORIGINAL: \$88,412.88
FECHA DE FIRMA: 30 AGO 2022
FECHA VENGE: 31 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IVAN JUAREZ IHUICATZI

DOMICILIO: PRIVADA DE LA VIRGEN
No. Exterior: 12 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 90800
Municipio: SANTA ANA CHAJUMEPAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO: 2464641274
R. F. C.: JUII8102258YA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$88,412.88
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIJA. AFIANZADORA: CJA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO: CJA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: CJA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTTO FIANZA: \$0.00

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2201-006 REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	88,412.88
TOTAL ASIGNADO		88,412.88

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	\$ponder	Asignado:	Devengado: % A. FIN % A. FIS
001	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	100.000	88,412.88	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	88,412.88	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	88,412.88 100.000	88,412.88 100.000



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
 2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
 2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
 2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. FISM 2201-009 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2201-009
NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL:
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: CALLE TLAHUICOLE U. VISTA HERMOSA
FECHA DE INICIO: 11 AGO 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2201-009
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 11 AGO 2022
FECHA VENGE: 31 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: BEATRIZ DÍAZ MELENDEZ
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$10,107.68
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:


CTA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CTA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CTA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. FSM 2201-009 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	10,107.68
TOTAL ASIGNADO.		10,107.68

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	\$ponder	Asignado:	Devengado: % A. FIN % A. FIS
001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	100.000	10,107.68	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	10,107.68	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	10,107.68	10,107.68



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX

OBRA/ACCION No. FISM/INICIAL/2022 PAVIMENTO DE ADOCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCION:	FISM/INICIAL/2022
NOMBRE:	PAVIMENTO DE ADOCRETO
DESCRIPCIÓN:	PAVIMENTO DE ADOCRETO
TIPO DE OBRA/ACCION:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL:	CONTRATO
TIPO DE CONTRATO:	ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:	DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS DE TLAXCALA
LOCALIDAD:	SECCION PRIMERA
UBICACIÓN:	CALLE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO:	01 ENE 2022
FECHA DE TERMINACION:	31 ENE 2022


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. FISM/INICIAL/2022 PAVIMENTO DE ADOCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	EDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	2,206,791.16
TOTAL ASIGNADO.		2,206,791.16

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	PAVIMENTO DE ADOCRETO	100.000	2,206,791.16	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	2,206,791.16	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	0.00	0.00



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/Acción NO. GC/INICIAL 2022 AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/Acción: GC/INICIAL 2022

NOMBRE: AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
DESCRIPCIÓN: AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

TIPO DE OBRA/Acción: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADJUDICACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LA LEY DE PARAS EN TLAXCALA

LOCALIDAD: AMAXAC
UBICACIÓN: CALLE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO: 01 ENE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 ENE 2022



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. GC/INICIAL 2022 AMPLIACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	2,362,000.00
TOTAL ASIGNADO		2,362,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accion	%ponder	Asignado:	Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS
1	AMPLIACION DE PAVIMENTO	100.000	2,362,000.00	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	2,362,000.00	0.00 0.000 0.000

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO: 0.000	0.000	0.000
FINANCIERO: 0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. GIM 2201-002 REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCION: GIM 2201-002

NOMBRE: REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN
DESCRIPCION: REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACION: ADMINISTRACION DIRECTA
MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA
MOD. EJECUCION REAL:

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO TLAX.

UBICACION: TLACOCALPAN

FECHA DE INICIO: 28 JUL 2022

FECHA DE TERMINACION: 12 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM 2201-002

MONTO ORIGINAL: \$79,280.28

FECHA DE FIRMA: 28 JUL 2022

FECHA VENCE: 12 AGO 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ADAN PEREZ COVA

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:

R. F. C.: PEG8660730B72

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$79,280.28

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024

AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/Acción No. GIM 2201-002 REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	79,280.28
TOTAL ASIGNADO:		79,280.28

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	\$ponder	Asignado:	Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS
001	REHABILITACION PARQUE TLACOCALPAN	100.000	79,280.28	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	79,280.28	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	79,280.28 100.000	79,280.28 100.000



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCIÓN No. GIM/INICIAL/2022 PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM/INICIAL/2022
NOMBRE: PAVIMENTO DE ADOQUIN
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE ADOQUIN
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADJUDICACIÓN DIRECTA
TIPO DE CONTRATO: DE ACUERDO A LA LEY DE OBRAS DE
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: TLAXCALA
LOCALIDAD: TLACOCALPAN
UBICACIÓN: CALLE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO: 01 ENB 2022
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 ENB 2022



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/Acción No. GIM/INITIAL/2022 PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS	879,887.72
TOTAL ASIGNADO		879,887.72

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Ponder	Asignado:	Devengado: \$ A.FIN & A.FIS
1	PAVIMENTO DE ADOQUIN	100.000	879,887.72	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	879,887.72	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	0.00	0.00



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. GIM2201-001 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCION: GIM2201-001

NOMBRE: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO
DESCRIPCION: SUM. Y COLOCACION DE LAMPARAS LED 60W
100 WTS.FOTOCELIDAD CELDAS BRAZO METALICO

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCION REAL: ADJUDICACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACION DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACION: VARIAS CALLES
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2022
FECHA DE TERMINACION: 10 MAY 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM-2201-001
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2022
FECHA VENGE: 31 DIC 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRU 6 NNOVA DE TLAXCALA S DE RL DE CV
DOMICILIO: 1RA PRIV. TROMPALZOLCO
No. Exterior: 3 No. Interior:
Colonia: XAXALA C. P.: 90806
Municipio: CHIATUMEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: CAN201221V85

CONTRATO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$40,932.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX

OBRA/ACCION No. GIM201-001 APLICACION DE ALUMBRADO PUBLICO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	40,832.00
TOTAL ASIGNADO.....		40,832.00


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accion	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO TLACOCAL	100.000	40,832.00	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	40,832.00	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	40,832.00 100.000	40,832.00 100.000




SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.




TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. PIE 2201-001 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: PIE 2201-001

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION
OFICIO DE ASIGNACION: PIE 2201-001 REHABILITACION DE RED DRENA
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCION REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAX
Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION PRIMERA
UBICACION: CALLE ALVARO OBREGON
FECHA DE INICIO: 30 DIC 2021
FECHA DE TERMINACION: 28 FEB 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FGP 2022 04 042
MONTO ORIGINAL: \$231,965.00
FECHA DE FIRMA: 05 ABR 2022
FECHA VENGE: 05 ABR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDBIN AGUILAR GONZALEZ

DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:
Colonias: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$231,965.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXXAC DE GRO. TLAX.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXXAC DE GRO. TLAX

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE 2201-001 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	231,965.00
TOTAL ASIGNADO.....		231,965.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	ÍPonder	Asignado:	Devengado:	§ A.FIN § A.FIS
001	REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO	100.000	231,965.00	0.00	0.000
TOTAL		100.000	231,965.00	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	231,965.00	100.000
			231,965.00




SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.




PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.




TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. PIE 2201-004 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLO

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: PIE 2201-004

NOMBRE: APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLO
DESCRIPCION: APLICACION DE PINTURA LAVABLE, EN TORRE Muros, CUPULA Y LINTERVILLA.

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO

MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCION REAL: ADJUDICACION DIRECTA

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACION DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION

UBICACION: AV. VICENTE GURRERO S/N

FECHA DE INICIO: 10 JUN 2022

FECHA DE TERMINACION: 30 JUN 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE 2201-004

MONTO ORIGINAL: \$170,417.82

FECHA DE FIRMA: 10 JUN 2022

FECHA VENCE: 30 JUN 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL SA DE CV
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:

R. F. C.: ACM0505274S2

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$170,417.82

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA: 4301-25095-1

FECHA FIANZA: 10 JUN 2022

MONTO FIANZA: \$17,041.78



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. PIE 2201-004 APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%ponder	Asignado:	Devengado: \$ A. FIN \$ A. FIS
001	APLICACION DE PINTURA VINILICA EN TEMPLO	100.000	0.00	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00 0.000 0.000

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	170,417.82 0.000




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCIÓN NO. PIE 2201-005 REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE 2201-005

NOMBRE: REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACIÓN: CONTRATO
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACION DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

UBICACIÓN: CALLE SANTA ELENA

FECHA DE INICIO: 05 AGO 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 AGO 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE 2201-005

MONTO ORIGINAL: \$115,466.27

FECHA DE FIRMA: 04 AGO 2022

FECHA VENGE: 30 AGO 2022

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA

DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:

Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:

R. F. C.: GCC040306762

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$115,466.27

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION NO. PIR 2201-005 REHABILITACION CASA DE PIEDRA 2DA. ETAPA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accion	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	REHABILITACION DE CASA DE PIEDRA 2DA.	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO: 0.000	0.000	0.000
FINANCIERO: 0.00 0.000	115,466.27	0.000 115,466.27 0.000




SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.




PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.




TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. PRODDER/2022 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: PRODDER/2022

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCION: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACION: ADMINISTRACION DIRECTA

MOD. EJECUCION ASIGNADA: ADMINISTRACION DIRECTA

MOD. EJECUCION REAL:

LOCALIDAD: SECCION PRIMERA

UBICACION: AMAXAC

FECHA DE INICIO: 01 ENE 2022

FECHA DE TERMINACION: 31 ENE 2022




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.




ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCION No. PRODDER/2022 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accion	¢Ponder	Asignado:	Devergado: ¢ A.FIN & A.FIS
1	RED DE AGUA POTABLE	100.000	0.00	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00 0.000 0.000

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACTUMULADO AL PERIODO
FISICO: 0.000	0.00	0.000
FINANCIERO: 0.00	0.00	0.00 0.000



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXXAC DE GRO. TLAX.

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. PRODDER21-01 001 REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANI

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCION: PRODDER21-01 001

NOMBRE: REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANI
DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE
SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCION: REHABILITACION
OFICIO DE ASIGNACION: CONTRATO
MOD. EJECUCION ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCION REAL: ADJUDICACION DIRECTA
TIPO DE CONTRATO: DE ACUERDO A LA LEY EN TLAXCALA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR:

LOCALIDAD: SECCION PRIMERA
UBICACION: CALLE ALVARO OBREGON
FECHA DE INICIO: 30 DIC 2022
FECHA DE TERMINACION: 31 ENE 2022

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PRODDER21-01 001
MONTO ORIGINAL: \$231,965.00
FECHA DE FIRMA: 03 MAR 2022
FECHA VENGE: 31 MAR 2022
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDWIN AGUILAR GONZALEZ
DOMICILIO: No. Exterior: No. Interior:

Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: AUGE6807011U9
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$231,965.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. PRODDER21-01 001 REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.18	PRODDER	231,965.00
TOTAL ASIGNADO		231,965.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/accion	%ponder	Asignado:	Devengado: \$ A.FIN \$ A.FIS
1	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE	100.000	231,965.00	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	231,965.00	0.00 0.000 0.000

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO: 0.000	100.000	100.000
FINANCIERO: 0.00 0.000	231,965.00 100.000	231,965.00 100.000




SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.




PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.




TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.