

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Obra FISM 2023	FISM OBRA POR DISTRIBUIR	4,855,565.67	5,206,344.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra GIM2301-001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	230,547.26	66,533.75	66,533.75	66,533.75	230,547.26
Obra IF GIM-2301-003	IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA	0.00	62,681.82	62,681.82	62,681.82	62,681.82	62,681.82	62,681.82
Obra IF2301	RECURSO OBRA ING. FISCALES	110,354.87	47,673.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra PIE2301-002	TRABAJOS PRELI. INARES PARA BACHEO	0.00	0.00	82,747.22	82,747.22	82,747.22	82,747.22	82,747.22
Obra PROD/IF2301-001	REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13
		5,305,565.67	5,656,344.64	715,621.43	553,607.92	553,607.92	553,607.92	715,621.43

**PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

**TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2023

NOMBRE: FISM OBRA POR DISTRIBUIR

DESCRIPCIÓN:

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD:

UBICACIÓN:

FECHA DE INICIO: INICIAL

FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL




**SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**




**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**




**TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	5,206,344.64
TOTAL ASIGNADO.....		5,206,344.64

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	5,206,344.64	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	5,206,344.64	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000




SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM2301-001

NOMBRE: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN  
UBICACIÓN: CALLE IGNACIO ZAGAROZA  
FECHA DE INICIO: 23 MAR 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 ABR 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM2301001  
MONTO ORIGINAL: \$230,547.26  
FECHA DE FIRMA: 20 MAR 2023  
FECHA VENGE: 21 ABR 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV  
DOMICILIO: BENITO JUAREZ  
No. Exterior: 11 No. Interior:  
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450  
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:  
R. F. C.: IEI120223NFA  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$230,547.26  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	100.000	0.00	68,533.75	0.000	30.000
TOTAL		100.000	0.00	68,533.75	0.000	30.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	30.000	0.000	30.000
FINANCIERO:	68,533.75 0.000	0.00 0.000	68,533.75 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

21 ABR 2023: GIM2301-001 ESTIMACION 1 OBRA DRE  
 AVANCE FISICO DEL 30%

**SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

**TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. IF GIM-2301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF GIM-2301-003

NOMBRE: IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA  
DESCRIPCIÓN: SUM. Y COLOCACION SISTEMA IMPERMEABILIZA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAR EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION  
UBICACIÓN: BIBLIOTECA PUBLICA  
FECHA DE INICIO: 27 MAR 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 ABR 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: IF-GIM2301-003  
MONTO ORIGINAL: \$62,681.82  
FECHA DE FIRMA: 27 MAR 2023  
FECHA VENICE: 10 ABR 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CALPIH PROYECTOS E INGENIERIA  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: CPI220725EW4  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$62,681.82  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. IF GIM-2301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	62,681.82
TOTAL ASIGNADO.....		62,681.82

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE	100.000	62,681.82	62,681.82	100.000	100.000
TOTAL		100.000	62,681.82	62,681.82	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	62,681.82 100.000	0.00 0.000	62,681.82 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 ABR 2023: PAGO EST-1 FINIQUITO SE TERMINA O



SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. IF2301 RECURSO OBRA ING. FISCALES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF2301

NOMBRE: RECURSO OBRA ING. FISCALES  
DESCRIPCIÓN:

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: AMAXAC  
UBICACIÓN:  
FECHA DE INICIO: INICIAL  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. IF2301 RECURSO OBRA ING. FISCALES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	47,673.05
TOTAL ASIGNADO.....		47,673.05

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	47,673.05	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	47,673.05	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

  
**SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
**TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-002 TRABAJOS PRELI, INARES PARA BACHEO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-002  
NOMBRE: TRABAJOS PRELI, INARES PARA BACHEO  
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELI, INARES PARA BACHEO  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION PRIMERA  
UBICACIÓN: CALLE XICOTENCATL  
FECHA DE INICIO: 06 FEB 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 FEB 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-002  
MONTO ORIGINAL: \$82,747.22  
FECHA DE FIRMA: 09 MAR 2023  
FECHA VENGE: 31 DIC 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDWIN MISAEL LOPEZ CARRILLO  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: LOCE920623U66  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$82,747.22  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

OBRA/ACCIÓN NO. PIE2301-002 TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	82,747.22 0.000	82,747.22 0.000

  
  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

0631

OBRA/ACCIÓN No. PROD/IF2301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PROD/IF2301-001  
NOMBRE: REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS  
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO TLAX.  
UBICACIÓN: CALLE XICOTENCATL  
FECHA DE INICIO: 16 FEB 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 MAR 2023  
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PROD/IF2301-001  
MONTO ORIGINAL: \$339,645.13  
FECHA DE FIRMA: 23 ENE 2023  
FECHA VENCE: 08 MAR 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS SA  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: GLE1905045B2  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$339,645.13  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA VICIOS OCULTOS: 2774762  
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.  
FECHA FIANZA: 09 MAR 2023  
MONTO FIANZA: \$67,929.03

  
  
**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
  
**TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL

0632

OBRA/ACCION No. PROD/1F2301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	339,645.13
TOTAL ASIGNADO.....		339,645.13

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION DE TANQUE AGUA	100.000	339,645.13	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	339,645.13	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	339,645.13 100.000	339,645.13 100.000



**SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**