

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Ejecido	Pagado	Precompromiso
Obra FISM 2023	FISM OBRA POR DISTRIBUIR	4,855,565.67	3,856,672.92	0.00	0.30	0.00	0.00
Obra FISM 2301-002	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO	0.00	1,169,989.97	1,169,989.97	1,169,989.97	1,169,989.97	1,165,989.97
Obra FISM 2301-004	CONCLUSION OALA - PRIM. PEDRO RAMIREZ	0.00	177,682.65	177,682.65	99,362.79	99,362.79	177,682.65
Obra GIM2301-001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	230,547.26	230,547.26	230,547.26	230,547.26
Obra GIM2301-002	PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD REPORTI	0.00	0.00	31,893.13	31,893.13	31,893.13	31,893.13
Obra IF GIM-2301-003	IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA	0.00	62,681.82	62,681.82	62,681.82	62,681.82	62,681.82
Obra IF2301	RECURSO OBRA ING. FISCALES	110,354.87	47,673.05	0.00	0.30	0.00	0.00
Obra PIE2301-002	TRABAJOS PRELI,IMRES PARA BACHEO	0.00	0.00	82,747.22	82,747.22	82,747.22	82,747.22
Obra PIE2301-005	CAMBIO DE EQUIPO DE SOBRESO	0.00	0.00	29,905.03	29,905.03	29,905.03	29,905.03
Obra PROD/IF2301-001	RENSE. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13
		5,395,565.67	5,656,344.64	2,125,092.21	2,046,772.35	2,046,772.35	2,125,092.21



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0602

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2023
NOMBRE: FISM OBRA POR DISTRIBUIR
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	3,858,672.02
TOTAL ASIGNADO.....		3,858,672.02


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Pender	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	3,858,672.02	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,858,672.02	0.00		
TOTAL		100.000	3,858,672.02	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0604

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR
OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-002 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-002

NOMBRE: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE XICOM

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: CALLE XICOTENCATL
FECHA DE INICIO: 15 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 JUL 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-002
MONTO ORIGINAL: \$1,169,989.97
FECHA DE FIRMA: 08 MAY 2023
FECHA VENCE: 15 JUL 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CEC080425G10
CONTACTO: OBRAS PUBLICAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,169,989.97
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1781970
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA
FECHA FIANZA: 08 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$116,988.00

FIANZA ANTICIPO: 15
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA
FECHA FIANZA: 08 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$350,986.99

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0605

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-002 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,169,989.97
TOTAL ASIGNADO.....		1,169,989.97

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PAVIMENTO DE ASFALTO	100.000	1,169,989.97	103,463.20	8.843	9.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,169,989.97	103,463.20		
TOTAL		100.000	1,169,989.97	103,463.20	8.843	9.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	9.000	91.000	100.000
FINANCIERO:	103,463.20 8.843	1,066,526.77 91.157	1,169,989.97 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

06 JUL 2023: PAGO EST2-FINQ SE TERMINA OBRA DE PAVIMENTO DE ASFALTO


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0606

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-002 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO
OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-004 CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-004
NOMBRE: CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ
DESCRIPCIÓN: TERMINACION DE AULA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACION
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS
LOCALIDAD: SECCION SEGUNDA
UBICACIÓN: ESCUELA PRIMARIA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ
FECHA DE INICIO: 07 JUL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 AGO 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-004
MONTO ORIGINAL: \$177,682.65
FECHA DE FIRMA: 03 JUL 2023
FECHA VENCE: 04 AGO 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACM SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO:
R. F. C.: IEI120223NFA
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$177,682.65
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0607

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-004 CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	177,682.65
TOTAL ASIGNADO.....		177,682.65

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONCLUSION AULA, ALABAÑILERIA, ACABADOS	100.000	177,682.65	99,362.79	55.922	60.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		177,682.65	99,362.79		
TOTAL		100.000	177,682.65	99,362.79	55.922	60.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	60.000	0.000	60.000
FINANCIERO:	99,362.79 55.922	0.00 0.000	99,362.79 55.922

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 JUL 2023: PAGO EST-1 TERMINACION DE AULA PR



 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0608

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-004 CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM2301-001

NOMBRE: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLAXCOCALPAN
UBICACIÓN: CALLE IGNACIO ZAGARCOZA
FECHA DE INICIO: 23 MAR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 ABR 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM2301001
MONTO ORIGINAL: \$230,547.26
FECHA DE FIRMA: 20 MAR 2023
FECHA VENCE: 21 ABR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA AON SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: IE1120223NFA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$230,547.26
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICTOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.




TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0609

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	A. A. FIN	A. P.F.S
001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	230,547.26 0.000	230,547.26 0.000


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0610

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-002 PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM2301-002

NOMBRE: PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS


LOCALIDAD: SECCION TERCERA
UBICACIÓN: CALLE LEONA VICARIO
FECHA DE INICIO: 24 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM2301-002
MONTO ORIGINAL: \$31,893.13
FECHA DE FIRMA: 14 ABR 2023
FECHA VENCE: 04 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90459
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELÉFONO:
R. F. C.: IE1120223NEA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$31,893.13
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0611

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-002 PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Aponder	Asignado:	Devengado:	A. A. PIN	A. P. FTS
001	PAV. ACCESO UNIDAD DEPORTIVA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	31,893.13 0.000	31,893.13 0.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0612

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-002 PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

OBRA/ACCIÓN No. IF GIM-2301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

DATOS GENERALES


NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF GIM-2301-003

NOMBRE: IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA
DESCRIPCIÓN: SUM. Y COLOCACION SISTEMA IMPERMEABILIZA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAR EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: BIBLIOTECA PUBLICA
FECHA DE INICIO: 27 MAR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 ABR 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: IF-GIM2301-003
MONTO ORIGINAL: \$62,681.82
FECHA DE FIRMA: 27 MAR 2023
FECHA VENGE: 10 ABR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CALPIH PROYECTOS E INGENIERIA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: CPE220725EW4
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$62,681.82
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0613

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. 1F GIM-2301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	62,681.82
TOTAL ASIGNADO.....		62,681.82

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE	100.000	62,681.82	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		62,681.82	0.00		
TOTAL		100.000	62,681.82	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	62,681.82 100.000	62,681.82 100.000



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0614

OBRA/ACCIÓN No. IF GIM-2301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

OBRA/ACCION No. IF2301 RECURSO OBRA ING. FISCALES

DATOS GENERALES

RÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IP2301
NOMBRE: RECURSO OBRA ING. FISCALES
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACION:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: AMAXAC
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0615

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. IP2301 RECURSO OBRA ING. FISCALES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	47,673.05
TOTAL ASIGNADO.....		47,673.05

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	47,673.05	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		47,673.05	0.00		
TOTAL		100.000	47,673.05	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000


 PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0616

OBRA/ACCIÓN No. IF2301 RECURSO OBRA ING. FISCALES
OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-002 TRABAJOS PRELI,INARES PARA BACHEO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-002
NOMBRE: TRABAJOS PRELI,INARES PARA BACHEO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELI,INARES PARA BACHEO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS
LOCALIDAD: SECCION PRIMERA
UBICACIÓN: CALLE NICOTENCATL
FECHA DE INICIO: 06 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 FEB 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-002
MONTO ORIGINAL: \$82,747.22
FECHA DE FIRMA: 09 MAR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDWIN MISAEL LOPEZ CARRILLO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. F.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: LOCE920623066
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$82,747.22
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0617

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-002 TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Requerido	Asignado:	Devengado:	A. A. FIN	A. A. FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	82,747.22 0.000	82,747.22 0.000



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-002 TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-005 CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-005

NOMBRE: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN: DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBE Y ARRA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACION
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: PALO HUERFANO SECCION 3RA.
FECHA DE INICIO: 15 JUN 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 JUN 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-005
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 07 JUN 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IVAN JUAREZ ILHUICATEI
DOMICILIO: PRIV. DE LA VIRGEN
No. Exterior: 12 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 90600
Municipio: SANTA ANA CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: JUII8102256XA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$29,905.03
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-005 CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO


ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	% Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	29,905.03 0.000	29,905.03 0.000


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0620

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-005 CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO


OBRA/ACCIÓN No. PROD/IF2301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PROD/IF2301-001
NOMBRE: REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO TLAX.
UBICACIÓN: CALLE XICOTENCNTL
FECHA DE INICIO: 16 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 MAR 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PROD/IF2301-001
MONTO ORIGINAL: \$339,645.13
FECHA DE FIRMA: 23 ENE 2023
FECHA VENGE: 08 MAR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS SA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: GLE1905045B2
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$339,645.13
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICTOS OCULTOS: 2774762
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
FECHA FIANZA: 09 MAR 2023
MONTO FIANZA: \$67,929.03



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0621

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

OBRA/ACCIÓN No. PROD/IE2301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	339,645.13
TOTAL ASIGNADO.....		339,645.13

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION DE TANQUE AGUA	100.000	339,645.13	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		339,645.13	0.00		
TOTAL		100.000	339,645.13	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	339,645.13 100.000	339,645.13 100.000



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**