


REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2023
NOMBRE: FISM OBRA POR DISTRIBUIR
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0546

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,276,784.10
TOTAL ASIGNADO.....		1,276,784.10


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	1,276,784.10	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,276,784.10	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENTE
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0547

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-002 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-002

NOMBRE: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE XICOH

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS


LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: CALLE XICOTENCNTL
FECHA DE INICIO: 15 MAY 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 JUL 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-002
MONTO ORIGINAL: \$1,169,999.97
FECHA DE FIRMA: 08 MAY 2023
FECHA VENCE: 15 JUL 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CEC080425G10
CONTACTO: OBRAS PUBLICAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,169,999.97
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1781970
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA
FECHA FIANZA: 08 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$116,999.00

FIANZA ANTICIPO: 15
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA
FECHA FIANZA: 08 MAY 2023
MONTO FIANZA: \$350,999.99

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0548

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-002 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,169,989.97
TOTAL ASIGNADO.....		1,169,989.97


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	PAVIMENTO DE ASFALTO	100.000	1,169,989.97	0.00	0.000
TOTAL		100.000	1,169,989.97	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,169,989.97 100.000	1,169,989.97 100.000


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0549

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-003 AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST, DRENAJ

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-003

NOMBRE: AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST, DRENAJ
DESCRIPCIÓN: GUARNICIONES, PRELIMINARES, TRAZO
NIVELACION, DRENAJE PLUVIAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTL. 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS


LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: CALLE PROLONGACION MORELOS
FECHA DE INICIO: 02 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOV 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-003
MONTO ORIGINAL: \$825,608.42
FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2023
FECHA VENGE: 30 NOV 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA SA DE CV
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 76 No. Interior:
Colonia: SECCION SEGUNDA C. P.: 90620
Municipio: AMAXAC DE GUERRERO Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO:
R. F. C.: GCC040303762
CONTACTO: PRESIDENTA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$825,608.42
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0550

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-003 AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST, DRENAJ

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	825,608.42
TOTAL ASIGNADO.....		825,608.42

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO


Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	GUARNICION, DRENAJE, TRAZO, NIVELACION	100.000	825,608.42	520,881.27	63.091	63.091
TOTAL		100.000	825,608.42	520,881.27	63.091	63.091

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	63.091	30.000	93.091
FINANCIERO:	520,881.27 63.091	247,682.53 30.000	768,563.80 93.091

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 NOV 2023: PAGO EST-1 AMP. PROLONGACION
 SE REALIZO DRENAJE Y GUARNICIONES


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-004 CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-004

NOMBRE: CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ
DESCRIPCIÓN: TERMINACION DE AULA, ALBANILERIA Y ACABADOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION SEGUNDA
UBICACIÓN: ESCUELA PRIMARIA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ
FECHA DE INICIO: 07 JUL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 AGO 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-004
MONTO ORIGINAL: \$177,682.65
FECHA DE FIRMA: 03 JUL 2023
FECHA VENCE: 04 AGO 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90459
Municipio: YAUQUEMEGAN Entidad Fed.: TLAXCALA


TELÉFONO:
R. F. C.: IEI120223NFA
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$177,682.65
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0552

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-004 CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	177,682.65
TOTAL ASIGNADO.....		177,682.65


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONCLUSION AULA, ALABANILERIA, ACABADOS	100.000	177,682.65	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	177,682.65	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	177,682.65 100.000	177,682.65 100.000


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 COMISARIA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0553

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-006 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-006

NOMBRE: CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: PRELIMINARES, TRAZO, NIVELACION
SUM. COLOCACION DE TUBERIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI. 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SECCION TERCERA
UBICACIÓN: AV. REVOLUCION
FECHA DE INICIO: 02 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 OCT 2023


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-006
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 14 OCT 2023
FECHA VENCE: 30 NOV 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS LOJI
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CIE2304255W8
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$342,619.60
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-006 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	342,619.60
TOTAL ASIGNADO.....		342,619.60

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: \$ A.FIN \$ A.FIS		
001	CONST. DRENAJE SANITARIO	100.000	342,619.60	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	342,619.60	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	342,619.60 100.000	342,619.60 100.000


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-007 REHABILITACION PAVIMENTO DE ASFALTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-007

NOMBRE: REHABILITACION PAVIMENTO DE ASFALTO
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE PAVIMENTO E INSTALACION NUEVO PAVIEMNTO DE ASFALTO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTL. 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA


LOCALIDAD: AMAXAC
UBICACIÓN: CALLE VICENTE GUERRERO
FECHA DE INICIO: 10 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 OCT 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-007
MONTO ORIGINAL: \$554,440.68
FECHA DE FIRMA: 10 OCT 2023
FECHA VENCE: 30 OCT 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IRWING YAIR LOPEZ JUAREZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: LG01911217A01
CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$554,440.68
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0556

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-007 REHABILITACION PAVIMENTO DE ASFALTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	554,440.68
TOTAL ASIGNADO.....		554,440.68

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO


Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHAB. PAVIMENTO ASFALTO	100.000	554,440.68	554,440.68	100.000	100.000
TOTAL		100.000	554,440.68	554,440.68	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	554,440.68 100.000	0.00 0.000	554,440.68 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 NOV 2023: PAGO EST.1 FINIQUITO SE TERMINA.O


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-008 REHABIL. AULA DIDACTICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-008

NOMBRE: REHABIL. AULA DIDACTICA
DESCRIPCIÓN: CAMBIO DE PISO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SECCION PRIMERA
UBICACIÓN: ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON
FECHA DE INICIO: 02 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 OCT 2023


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2301-008
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 02 OCT 2023
FECHA VENGE: 16 OCT 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA AON SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: IE1120223NFA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$29,132.17
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00




MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0558

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-008 REAHABIL. AULA DIDACTICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FED. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	29,132.17
TOTAL ASIGNADO.....		29,132.17



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS		
001	DEMOLICION LOZETA, COLOCACION PISO	100.000	29,132.17	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	29,132.17	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	29,132.17 100.000	29,132.17 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-009 REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-009

NOMBRE: REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7
DESCRIPCIÓN: REHAB. CERCA DE MALLA, SUMINISTRO COLOCACION DE MALLA, BASES CONCRETO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTL. 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
UBICACIÓN: CANCHA DE FUTBOL 7 LA FRONTERA
FECHA DE INICIO: 02 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOV 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2301-009
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2023
FECHA VENCE: 30 NOV 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDRIN AGUILAR GONZALEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: AUGE6807011U9
CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$265,392.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0560

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-009 REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	265,392.80
TOTAL ASIGNADO.....		265,392.80



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA	100.000	265,392.80	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	265,392.80	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	37.000	37.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	98,580.05 37.145	98,580.05 37.145



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-LUZ AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-LUZ

NOMBRE: AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN: CONST. LINEA DE BAJA TENSION 125MTS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: ENTER DOMINGO ARENAS Y CAMINO REAL
FECHA DE INICIO: 05 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 NOV 2023


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2301-LUZ
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 05 OCT 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$51,094.25

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0562

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-LUZ AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
9.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	51,094.25
TOTAL ASIGNADO.....		51,094.25



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONST. LINEA ELECTRICA BAJA TENSION	100.000	51,094.25	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	51,094.25	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	51,094.25 100.000	51,094.25 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM2301-001

NOMBRE: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACIÓN: CALLE IGNACIO ZAGAROA
FECHA DE INICIO: 23 MAR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 ABR 2023


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM2301001
MONTO ORIGINAL: \$230,547.26
FECHA DE FIRMA: 20 MAR 2023
FECHA VENCE: 21 ABR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URGULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: IEI120223NFA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$230,547.26
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	244,164.81
TOTAL ASIGNADO.....		244,164.81



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	100.000	244,164.81	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	244,164.81	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	230,547.26 94.423	230,547.26 94.423



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-002 PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM2301-002

NOMBRE: PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION TERCERA
UBICACIÓN: CALLE LEONA VICARIO
FECHA DE INICIO: 24 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM2301-002
MONTO ORIGINAL: \$31,893.13
FECHA DE FIRMA: 14 ABR 2023
FECHA VENGE: 04 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: IEI120223NFA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$31,893.13
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:



FIANZA ANTICIPO:

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0566

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-002 PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	31,893.13
TOTAL ASIGNADO.....		31,893.13



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PAV. ACESSO UNIDAD DEPORTIVA	100.000	31,893.13	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	31,893.13	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	31,893.13 100.000	31,893.13 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0567

OBRA/ACCIÓN No. IF GIM-2301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF GIM-2301-003

NOMBRE: IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA
DESCRIPCIÓN: SUM. Y COLOCACION SISTEMA IMPERMEABILIZA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAR EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
UBICACIÓN: BIBLIOTECA PUBLICA
FECHA DE INICIO: 27 MAR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 ABR 2023


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: IF-GIM2301-003
MONTO ORIGINAL: \$62,681.82
FECHA DE FIRMA: 27 MAR 2023
FECHA VENCE: 10 ABR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CALPIH PROYECTOS E INGENIERIA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
B. F. C.: CPI220725EW4
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$62,681.82
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



PRESENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0568

OBRA/ACCIÓN No. IF GIM-2301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	62,681.82
TOTAL ASIGNADO.....		62,681.82



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE	100.000	62,681.82	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	62,681.82	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	62,681.82 100.000	62,681.82 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IF2301 RECURSO OBRA ING. FISCALES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF2301

NOMBRE: RECURSO OBRA ING. FISCALES

DESCRIPCIÓN:

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA


MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: AMAXAC

UBICACIÓN:

FECHA DE INICIO: INICIAL

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023




MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. IP2301 RECURSO OBRA ING. FISCALES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	47,673.05
TOTAL ASIGNADO.....		47,673.05



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	47,673.05	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	47,673.05	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000		0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0571

OBRA/ACCIÓN No. FIE 2301-011 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FIE 2301-011
 NOMBRE: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES
 DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA
 REPARACION Y COMPACTACION
 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
 OFICIO DE ASIGNACIÓN:
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 46 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
 UBICACIÓN: CALLE PRIVADA 1RO DE MAYO / FCO J.MADERO
 FECHA DE INICIO: 20 OCT 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 09 NOV 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FI2301-011
 MONTO ORIGINAL: \$23,041.68
 FECHA DE FIRMA: 20 OCT 2023
 FECHA VENCE: 09 NOV 2023
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
 DOMICILIO: BENITO JUAREZ
 No. Exterior: 11 No. Interior:
 Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
 Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA


TELEFONO:
 R. F. C.: IE1120223NFA
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$23,041.68
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0572

OBRA/Acción No. PIE 2301-011 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	23,041.68
TOTAL ASIGNADO.....		23,041.68



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO, NIVELACION, COMPACTACION	100.000	23,041.68	23,041.68	100.000	100.000
TOTAL		100.000	23,041.68	23,041.68	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	23,041.68 100.000	0.00 0.000	23,041.68 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 NOV 2023: PAGO EST-1 FINQ. SE TERMINA OBRA



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0573

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-002 TRABAJOS PRELI, INARES PARA BACHEO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-002

NOMBRE: TRABAJOS PRELI, INARES PARA BACHEO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELI, INARES PARA BACHEO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION PRIMERA
UBICACIÓN: CALLE XICOTENCATL
FECHA DE INICIO: 06 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 FEB 2023


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-002
MONTO ORIGINAL: \$82,747.22
FECHA DE FIRMA: 09 MAR 2023
FECHA VENGE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDWIN MISAAE LOPEZ CARRILLO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: LOCE20623066
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$82,747.22
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00




MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0574

OBRA/Acción No. PIE2301-002 TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO

ESTRUCTURA FINANCIERA


NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	82,747.22
TOTAL ASIGNADO.....		82,747.22



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO	100.000	82,747.22	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	82,747.22	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVI0	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	82,747.22 100.000	82,747.22 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-005 CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-005

NOMBRE: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN: DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBE Y ARRA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: PALO HUERFANO SECCION 3RA.
FECHA DE INICIO: 15 JUN 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 JUN 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-005
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 07 JUN 2023
FECHA VENGE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IVAN JUAREZ ILHUICATZI
DOMICILIO: PRIV. DE LA VIRGEN
No. Exterior: 12 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. E.: 90600
Municipio: SANTA ANA CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO:
R. F. C.: JULI8102258XA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$29,905.03
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0576

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-005 CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	29,905.03
TOTAL ASIGNADO.....		29,905.03



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO	100.000	29,905.03	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	29,905.03	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	29,905.03 100.000	29,905.03 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. PROD/IF2301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PROD/IF2301-001

NOMBRE: REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS


LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO TLAX.
UBICACIÓN: CALLE XICOTENCATL
FECHA DE INICIO: 16 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 MAR 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PROD/IF2301-001
MONTO ORIGINAL: \$339,645.13
FECHA DE FIRMA: 23 ENE 2023
FECHA VENCE: 08 MAR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS SA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: GLE1405045B2
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$339,645.13
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS: 2774762
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
FECHA FIANZA: 09 MAR 2023
MONTO FIANZA: \$67,929.03



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

0578

OBRA/ACCIÓN No. PROD/IF2301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	339,645.13
TOTAL ASIGNADO.....		339,645.13


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION DE TANQUE AGUA	100.000	339,645.13	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	339,645.13	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVI0	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	339,645.13 100.000	339,645.13 100.000


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.