

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLA ALA
 RFC: MAG850101SD4
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE OCTUBRE 2023

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Prorrateados
Obra FISM 2301-002	FISM OBRA POR DISTRIBUIR	4,855,565.67	1,831,224.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FISM 2301-003	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO	0.00	1,169,989.97	1,169,989.97	1,169,989.97	1,169,989.97	1,169,989.97	1,169,989.97
Obra FISM 2301-004	AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST. DRENAJ	0.00	825,608.42	825,608.42	247,682.53	247,682.53	247,682.53	825,608.42
Obra FISM 2301-006	CONCLUSION AGUA - PRIM. PEDRO RAMIREZ	0.00	177,682.65	177,682.65	177,682.65	177,682.65	177,682.65	177,682.65
Obra FISM 2301-008	CONSTRUCCION ORENAMJE SANITARIO	0.00	342,619.60	342,619.60	342,619.60	342,619.60	342,619.60	342,619.60
Obra FISM 2301-009	REHABILIT. AGUA DIDACTICA	0.00	29,132.17	29,132.17	29,132.17	29,132.17	29,132.17	29,132.17
Obra FISM 2301-102	REHABILITACION ENNEBLE CANCHA FUT-7	0.00	265,392.80	265,392.80	98,580.05	98,580.05	98,580.05	265,392.80
Obra GIM2301-001	AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	51,094.25	51,094.25	51,094.25	51,094.25	51,094.25	51,094.25
Obra GIM2301-002	CONSTRUCCION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI	0.00	244,164.81	230,547.26	230,547.26	230,547.26	230,547.26	230,547.26
Obra IF SIM-2301-003	PAVIMENTACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	31,893.13	31,893.13	31,893.13	31,893.13	31,893.13	31,893.13
Obra IE2301	INFERMABILIZANTE EN BIBLIOTECA	0.00	62,681.82	62,681.82	62,681.82	62,681.82	62,681.82	62,681.82
Obra PIE2301-002	RECURSO OBRA IMS. FISCALES	110,354.87	47,673.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra PIE2301-005	TRABAJOS PRELIMINARES PARA SACHEO	0.00	82,747.22	82,747.22	82,747.22	82,747.22	82,747.22	82,747.22
Obra PROD/IE2301-001	CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO	0.00	29,905.03	29,905.03	29,905.03	29,905.03	29,905.03	29,905.03
	REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13	339,645.13
		5,305,565.67	5,531,454.93	3,638,939.45	2,894,200.81	2,894,200.81	2,894,200.81	3,638,939.45


 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLA.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLA.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLA.

0647

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBJETIVO No. FISM 1033 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBR/Acción: FISM 1033
NOMBRE: FISM OBRA POR DISTRIBUIR
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBR/Acción: NUEVA
OPCIÓN DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL


**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/Acción No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDQ. APORT. F/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,831,224.78
TOTAL ASIGNADO.....		1,831,224.78

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Blender	Asignado:	Devengado: \$ A.FIN + A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	1,831,224.78	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	1,831,224.78	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIAMENTE	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0650

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN NÚM. FISM 1301-002 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 1301-002

NOMBRE: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE NICOH

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACION CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: CALLE ALICENTENCAL
FECHA DE INICIO: 15 MAY 2013
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 JUL 2013

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2001-002
MONTO ORIGINAL: \$1,169,289.97
FECHA DE FIRMA: 06 MAY 2013
FECHA VENCE: 15 JUL 2013
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:
R. P. C.: 020604025610
CONTACTO: OBRAS PUBLICAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,169,289.97
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 100000
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA
FECHA FIANZA: 06 MAY 2013
MONTO FIANZA: \$110,206.00

FIANZA ANTICIPO: 10
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA
FECHA FIANZA: 06 MAY 2013
MONTO FIANZA: \$350,206.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



0651

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 1301-002 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
E.01	FDO. APORT. F/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,169,969.97
TOTAL ASIGNADO.....		1,169,969.97

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Unidad	Asignado:	Devengado: a A.FIN y A.FIS		
301	PAVIMENTO DE ASFALTO	100.000	1,169,969.97	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	1,169,969.97	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PERIODO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,169,969.97 100.000	1,169,969.97 100.000



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0652

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 1301-003 AMPL. PROLONGACION MORELOS, CONST, BRENAP

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 1301-003

NOMBRE: AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST, BRENAP

DESCRIPCION: GUARNICIONES, PRELIMINARES, TRACO NIVELACION, BRENAP PLUVIAL.

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 4º LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION

UBICACIÓN: CALLE PROLONGACION MORELOS

FECHA DE INICIO: 01 OCT 2013

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOV 2013

CONTRATO/DUPLIC. SEÑORÍA: FISM1301-003

MONTO ORIGINAL: \$625,408.42

FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2013

FECHA VENCE: 30 NOV 2013

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTER COMESA SA DE CV

DOMICILIO: FRANCISCO I NALERU
No. Exterior: 76 No. Interior:
Colonia: SECCION SEGUNDA C. I.: 06010
Municipio: AMAXAC DE GUERRERO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
K. F. O.: 06040101762
CONTACTO: PRESIDENTA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$625,408.42

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: 50.00

FIANZA ANTICIP.:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: 50.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: 50.00



0653

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACTIÓN No. FISM 2301-093 AME. PROLONGACION HORRELOS, CONST, DRENAJ

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. F/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	425,608.42
TOTAL ASIGNADO.....		425,608.42

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Stander	Asignado:	Devengado:	A.FIN	A.FIS
301	SIJARNICION, DRENAJE, TRAZO, NIVELACION	100.000	425,608.42	247,682.53	30.000	30.000
TOTAL		100.000	425,608.42	247,682.53	30.000	30.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PERIODO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	30.000	0.000	30.000
FINANCIERO:	247,682.53 30.000	0.00 0.000	247,682.53 30.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 OCT 2023: AVANCE POR ANTICIPO 30%



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

0654

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 1301-004 CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 1301-004

HOMBRE: CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ
DESCRIPCION: TERMINACION DE AULA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: AUTENTICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION SEGUNDA
UBICACIÓN: ESCUELA PRIMARIA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ
FECHA DE INICIO: 07 JUL 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 AGO 2023


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM1301-004
MONTO ORIGINAL: \$177,081.65
FECHA DE FIRMA: 03 JUL 2023
FECHA VENCE: 04 AGO 2023
EMPRESA CONTRATADA/FIRMAPLANO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA AGENSA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZINAPALECAN C. P.: 90450
Municipio: ZACQUEMEQUEN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: BELLOLLANFA
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$177,081.65

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPADO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0655

ORGANIZACIÓN No. FISM 1001-004 CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDG. APORT. F/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	177,682.65
TOTAL ASIGNADO.....		177,682.65

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Siender	Asignado:	Devengado: S A.FIN y A.FIS		
001	CONCLUSION AULA, ALABANILERIA, ACABAOS	100.000	177,682.65	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	177,682.65	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVI	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	177,682.65 100.000	177,682.65 100.000


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 1301-006 CONSTRUCCION (SENATE SANITARIO)

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 1301-006

NOMBRE: CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: PRELIMINARES, TRAZO, NIVELACION
SUM. COLOCACION DE TUPERIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:


MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SECCION TERCERA
UBICACIÓN: AV. REVOLUCION
FECHA DE INICIO: 01 OCT 2013
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 OCT 2013

CONTRATO/AMMO. SONORTE: FISM001-006
Monto ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 14 OCT 2013
FECHA VENCE: 30 NOV 2013
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS LOJI
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: 01E23042E8W6
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$341,419.40
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
Monto FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
Monto FIANZA: \$0.00

FIANZA VIGOS SOBLOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
Monto FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACTIVIDAD No. FISM 1001-000 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NUMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FPO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	342,619.60
TOTAL ASIGNADO.....		342,619.60

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la observación	Siender	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONST. DRENAJE SANITARIO	100.000	342,619.60	342,619.60	100.000	100.000
TOTAL		100.000	342,619.60	342,619.60	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	342,619.60 100.000	0.00 0.000	342,619.60 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 OCT 2023: PAGO EST.L TING TERMINO OBRA
CONST. DRENAJE



**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0653

OBRA/ACCIÓN No. FISM 1301-006 REHABIL. AULA DIDACTICA

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 1301-006
 NOMBRE: REHABIL. AULA DIDACTICA
 DESCRIPCION: CAMBIO DE PISO
 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
 OFICIO DE ASIGNACIÓN:
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
 LOCALIDAD: SECCION PRIMERA
 UBICACIÓN: ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON
 FECHA DE INICIO: 01 OCT 2013
 FECHA DE TERMINACIÓN: 16 OCT 2013
 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 1301-006
 MONTO ORIGINAL: \$0.00
 FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2013
 FECHA VENGE: 16 OCT 2013
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACH SA DE CV
 DOMICILIO: BENITO JUAREZ
 No. Exterior: 11 No. Interior:
 Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
 Municipio: YAUCHEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA
 TELEFONO:
 R. F. C.: TRL101010WFA
 CONTACTO:
 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$29,132.17
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00
 FIANZA ANTICIPO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00
 FIANZA VECIOS OCULTOS:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00



0659

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-009 REHABIL. AULA DIDACTICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FED. APORT. F/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MEN	29,132.17
TOTAL ASIGNADO.....		29,132.17

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Monder	Asignado:	Devengado: \$ A.FIN \$ A.FIS
101	DEMOLICION LOZETA, COLOCACION FISO	100.000	29,132.17	29,132.17 100.000 100.000
TOTAL:		100.000	29,132.17	29,132.17 100.000 100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIAMENTE	ACTUALIZADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	29,132.17 100.000	0.000 0.000	29,132.17 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 OCT 2023: PAGO EST.1 FINIQ. REHAB. AULA
CAMPIO DE FISO


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0660

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 1301-009 REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 1301-009

NOMBRE: REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7
DESCRIPCION: REHAB. CERCA DE MALLA, SUMINISTRO COLOCACION DE MALLA, PASES CONCRETO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACION

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
UBICACIÓN: CANCHA DE FUTBOL T LA FRONTERA
FECHA DE INICIO: 02 OCT 2013
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOV 2013

CONTRATO/DOCT. SOPORTE: FISM 1301-009
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2013
FECHA VENGE: 30 NOV 2013
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDWIN AGUILAR GONZALEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELÉFONO:
R. F. C.: 8866960701102
CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$265,992.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



0661

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA ACCIÓN NO. FISM 2301-COY REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7

ESTRUCTURA FINANCIERA

NUMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. F/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	265,392.80
TOTAL ASIGNADO.....		265,392.80

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Monder	Asignado:	Devengado:	S A.FIN	S A.FIS
001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA	100.000	265,392.80	26,580.05	37.145	37.303
TOTAL		100.000	265,392.80	26,580.05	37.145	37.303

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PERIODO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	37.000	0.000	37.303
FINANCIERO:	26,580.05 37.145	0.00 0.000	26,580.05 37.145

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

31 OCT 2023: PABO EST 1 REHAB. CANCHA FUTBOL
SUMINISTRO Y RETIRO DE MALLA



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 1301-LUZ AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 1301-LUZ

NOMBRE: AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN: CONST. LINEA DE BAJA TENSION 125MTS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACION

OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: ENTRE LUMINOSO ARENAS Y CAMINO REAL
FECHA DE INICIO: 05 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 NOV 2023

CONTRATO/DOC. FUENTE: FISM 1301-LUZ
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 05 OCT 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PASTOS
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$11,094.25

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPADA:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0663

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2701-LUC AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRIICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. F/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	\$1,094.25
TOTAL ASIGNADO.....		\$1,094.25

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Monder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
501	CONST. LINEA ELECTRIICA BAJA TENSION	100.000	\$1,094.25	\$1,094.25	100.000	0.000
TOTAL		100.000	\$1,094.25	\$1,094.25	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PERIODO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	\$1,094.25 100.000	0.00 0.000	\$1,094.25 100.000


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

0664

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. GIM301-001 CONSTRUCCION DE TRENATE SANITARIO

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM301-001

NOMBRE: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: SAN FORTAN TLAXCALTAN
UBICACIÓN: CALLE IGNACIO BAGARCA
FECHA DE INICIO: 27 MAR 2013
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 ABR 2013

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM301001
MONTO ORIGINAL: \$130,547.26
FECHA DE FIRMA: 20 MAR 2013
FECHA VENGE: 21 ABR 2013
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACH SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA TILMATEPEC C. P.: 90400
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO:
R. F. C.: TETILOLIMPA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$130,547.26
FIANZA PR. CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0665

OBRA/ACCIÓN No. SIMD101-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS	144,164.81
TOTAL ASIGNADO.....		144,164.81

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Monder	Asignado:	Devengado: S A.FIN + A.FIS		
001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	100.000	144,164.81	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	144,164.81	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIÓ	ACUMULADO AL PERIODO
FÍSICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	230,547.26 94.423	230,547.26 94.423


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0666

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-002 PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM2301-002
 NOMBRE: PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI
 DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI
 TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
 OFICIO DE ASIGNACIÓN:
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS
 LOCALIDAD: SECCIÓN TERCERA
 UBICACIÓN: CALLE LEGNA VICARIO
 FECHA DE INICIO: 24 ABR 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 MAY 2023
 CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM2301-002
 MONTO ORIGINAL: \$31,893.13
 FECHA DE FIRMA: 14 ABR 2023
 FECHA VENCE: 04 MAY 2023
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA MCH SA DE CV
 DOMICILIO: BENITO JUAREZ
 No. Exterior: 11 No. Interior:
 Colonia: SANTA URSULA SIMALTEPEC C. P.: 20430
 Municipio: YAUCHEMELON ENRIQUE FERRI TLAXCALA
 TELEFONO:
 R. F. C.: 28110123078
 CONTACTO:
 IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$31,893.13
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: 30.00
 FIANZA ANTICIPIO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: 30.00
 FIANZA VIGOS OCULTOS:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: 30.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/PROYECTO No. GYM 3-1-002 PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTANTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONÓMICOS	31,893.13
TOTAL ASIGNADO.....		31,893.13

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/proy.	Moneda	Asignado:	Devengado: \$ A.FIN + A.FIS		
001	PAV. ACCESO UNIDAD DEPORTIVA	100.000	31,893.13	0.00	0.000	0.000
TOTAL:		100.000	31,893.13	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIAMENTE	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	31,893.13 100.000	31,893.13 100.000



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0668

OBRA/ACCIÓN No. IF-GIM-1301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF-GIM-1301-003

GENERE: IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA
 DESCRIPCION: SUM. Y COLOCACION SISTEMA IMPERMEABILIZA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
 OFICIO DE ASIGNACIÓN:
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTT. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAF
 EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
 UBICACIÓN: BIBLIOTECA PUBLICA
 FECHA DE INICIO: 27 MAR 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 ABR 2023


CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: IF-GIM2301-003
 MONTO ORIGINAL: \$40,641.80
 FECHA DE FIRMA: 27 MAR 2023
 FECHA VENCE: 10 ABR 2023
 EMPRESA CONTRATADA/EICARGADO: CALITH PROYECTOS E INGENIERIA
 DOMICILIO:
 No. Exterior: No. Interior:
 Colonia: C. P.:
 Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
 R. F. C.: 0712023884
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$42,641.80
 PLANZA DE CUMPLIMIENTO:
 CIA. APTANZADORA:
 FECHA PLANZA: INICIAL
 MONTO PLANZA: 30.00

PLANZA ANTICIPO:
 CIA. APTANZADORA:
 FECHA PLANZA: INICIAL
 MONTO PLANZA: 30.00

PLANZA VICIOS OCULTOS:
 CIA. APTANZADORA:
 FECHA PLANZA: INICIAL
 MONTO PLANZA: 30.00



0669

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. IF GIM-1361-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTE
1.01	INGRESOS FISCALES	62,691.82
TOTAL ASIGNADO.....		62,691.82

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Monder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE	100.000	62,691.82	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	62,691.82	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIÓ	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	62,691.82	62,691.82 100.000



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0670

OBRA/ACCIÓN No. 1ELX01 RECURSO OBRA INC. FISCALES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: 1E2307
NOMBRE: RECURSO OBRA INC. FISCALES
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: BUENA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: AMAXAC
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2013



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0671

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN DEL MUNICIPIO RECURSO OBRA INCL. FISCALES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	47,673.35
TOTAL ASIGNADO.....		47,673.35

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Presup.	Asignado:	Devengado:	S A.FIN	S A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	47,673.35	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	47,673.35	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIÓ	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000


**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

0672

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. PTEC901-001 TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PTEC901-001
NOMBRE: TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA / SUS MUNICIPIOS
LOCALIDAD: SECCION PRIMERA
UBICACIÓN: CALLE KIUSTENCATL
FECHA DE INICIO: 04 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 FEB 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PTEC901-002
MONTO ORIGINAL: \$82,747.20
FECHA DE FIRMA: 09 MAR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDWIN MISAEL LOPEZ CARRILLO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: 100920629000
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$82,747.20
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: 20.00
FIANZA ANTICIPADA:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: 20.00
FIANZA VICIOS OCULEOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: 20.00



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0673

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCION No. PIED701-001 TRABAJOS PRELIMINARES PARA BATHEC

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	82,747.22
TOTAL ASIGNADO.....		82,747.22

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Valor	Asignado:	Devengado: s A.FIN s A.FIS		
001	TRABAJOS PRELIMINARES PARA BATHEC	100.000	82,747.22	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	82,747.22	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PERIODO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	82,747.22 100.000	82,747.22 100.000



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



RESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

0674

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBRA/ACCIÓN No. FIEE301-005 CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/Acción: FIEE301-005
NOMBRE: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN: DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBEO Y BARRA
TIPO DE OBRA/Acción: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUNDE. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: PALO HUERFANO SECCION 3EA.
FECHA DE INICIO: 15 JUN 2013
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 JUN 2013

CONTRATO/ACCION. NOMBRE: FIEE301-005
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 07 JUN 2013
FECHA VENGE: 31 DIC 2013
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IVAN JUAREZ ILHUICATEZI
DOMICILIO: PRIV. DE LA VIRGEN
No. Exterior: 12 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 90600
Municipio: SANTA ANA CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA
TELEFONO:
K. P. C.: 711610109XA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$20,905.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPADA:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VIGENTES OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



0675

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

OBJETIVO No. FIE201-COS CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	29,905.03
TOTAL ASIGNADO.....		29,905.03

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	Findear	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO	100.000	29,905.03	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	29,905.03	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIAMENTE	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	29,905.03 100.000	29,905.03 100.000



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0676

OBRA/ACCIÓN No. PROD/TEL301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

DATOS GENERALES

NUMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PROD/TEL301-001

NOMBRE: REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA
 DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS


LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO TLAX.
 UBICACIÓN: CALLE KIQUITENCATL
 FECHA DE INICIO: 14 FEB 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 04 MAR 2023

CONTRATO/LOOTO. SOPORTE: PROD/TEL301-001
 MONTO ORIGINAL: \$239,645.13
 FECHA DE FIRMA: 13 ENE 2023
 FECHA VENGE: 04 MAR 2023
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO LOROZ EMPRESARIOS SA
 DOMICILIO:
 No. Exterior: No. Interior:
 Colonia: C. P.:
 Municipio: Entidad Fed.:
 TELEFONO:
 R. F. C.: 06190104590
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$239,645.13
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: 50.00

FIANZA ANTICIPO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: 50.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
 2774762
 CIA. AFIANZADORA: SOPEMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
 FECHA FIANZA: 02 MAR 2023
 MONTO FIANZA: 567,929.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

0577

OBRA/ACCION No. PROMTE/301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTANTE
1.01	INGRESOS FISCALES	339,645.13
TOTAL ASIGNADA.....		339,645.13

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	\$Ponder	Asignado:	Devengado:	\$ A.FIN	\$ A.FIS
001	REHABILITACION DE TANQUE AGUA	100.000	339,645.13	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	339,645.13	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO:	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	339,645.13 100.000	339,645.13 100.000


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.