

H. AYUNTAMIENTO 2021-2024

0816



OFICIO: 3S/149/DOP/2024.

ASUNTO: 3S.3/Se envía informe del 4to trimestre del 2023.

ACUSE

Amamaxac de Guerrero Tlaxcala enero15 del 2024.

CP. ROMAN MUÑOZ CALVA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA

PRESENTE:

La que suscribe Lic. Nancy Cortés Vázquez, presidenta Municipal Constitucional de Amamaxac de Guerrero, Tlax; por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo de la manera más atenta y respetuosa le informo que anexo la información requerida de las obras autorizadas por la Federación y que fueron ejecutadas por el Ayuntamiento, conforme a los anexos A, B y C, solicitados en base a el sistema SRFT, de los programas FAISMUN y FORTAMUN, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023.

Sin otro particular por el momento, le agradezco su amable atención.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATENTAMENTE
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
LIC. NANCY CORTÉS VAZQUEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
AMAXAC DE GUERRERO

SECRETARÍA DE FINANZAS
TLAXCALA

RECIBIDO
16 ENE. 2024
DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACION HACENDARIA

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

C.c.p.-Archivo/EJXR/@ghd



Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: Cuarto trimestre de 2023

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Partidas		Avance Financiero						Observaciones		
		Clave de Programa	Clave Ramo				Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (financiado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004	33		\$0.00	\$0.00	2	613	5,691,325.00	1,319,372.37	1,319,372.37	1,319,372.37	1,319,372.37	1,319,372.37	1,319,372.37	1,319,372.37	Construcción de obras para abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones
2022	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004	33				2	615	0.00	3,149,391.57	3,149,391.57	3,149,391.57	3,149,391.57	3,149,391.57	3,149,391.57	3,149,391.57	Construcción de vías de comunicación
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004	33				2	616	0.00	642,049.03	642,049.03	642,049.03	642,049.03	642,049.03	642,049.03	642,049.03	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	1004	33				2	439	0.00	590,512.03	590,512.03	590,512.03	590,512.03	590,512.03	590,512.03	590,512.03	Subsidios a la vivienda

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS



ING. EUSTACIO JAVIER JOJOCOTZI RAMÍREZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
(Nombre y firma)  
Elaboró

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
LIC. NANCY CORTES VASQUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
(Nombre y firma)  
Autorizó

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA  
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
 INDICADORES 2023

0819

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	2do. Trimestre	40%	2	5	20%	1	5	
	3er. Trimestre	43%	6	14	7%	1	14	
	4to. Trimestre	14%	5	35	14%	5	35	



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA  
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
 INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	2do. Trimestre	60%	3	5	0%	0	5	
	3er. Trimestre	57%	8	14	14%	2	14	
	4to. Trimestre	86%	30	35	86%	30	35	



TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA  
 ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
 INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)  
 FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	
	2do. Trimestre	0%	0	5	0%	0	5	
	3er. Trimestre	0%	0	14	0%	0	14	
	4to. Trimestre	0%	0	35	0%	0	35	



SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

\* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.  
 \*\* Requisitar Meta Planeada para todos los casos.  
 \*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre  
 \*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:  
 Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre y Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.  
 INDICADOR:  $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$



PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ING. EUSTACIO JAVIER XOLOCOTZI RAMIREZ  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
 (Nombre y firma)  
 Elaboró  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

LIC. NANCI GORTES VÁSQUEZ  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
 (Nombre y firma)  
 Autorizó


**MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2023**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"**  
**INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS**

Método de Cálculo	Periodo	PLANIEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numeralador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	25%	2,543,490.00	25%	2,543,490.00	10,173,962.00
	2do. Trimestre	50%	5,086,980.00	50%	5,086,980.00	10,173,962.00
	3er. Trimestre	75%	7,614,597.85	75%	7,614,597.85	10,173,962.00
	4to. Trimestre	100%	10,173,962.00	100%	10,173,962.00	10,173,962.00

**MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.**  
**ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"**  
**INDICADORES 2023**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**  
**FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL"**  
**INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA**

Método de Cálculo	Periodo	PLANIEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numeralador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	55%	5,086,980.00	55%	5,086,980.00	2,774,767.78
	2do. Semestre	100%	10,173,962.00	100%	10,173,962.00	10,173,962.00

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
**PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
**TESORERIA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

  
**SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024**  
**AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA. ES TRANSFERIDOS" PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FED. INDICADORES 2023

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

FRECUENCIA DE MEDICION "TRIMESTRAL"

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25%	2,543,490.00	25%	2,543,490.00	10,173,962.00
	2do. Trimestre	50%	5,086,980.00	50%	5,086,980.00	10,173,962.00
	3er. Trimestre	75%	7,614,597.85	75%	7,614,597.85	10,173,962.00
	4to. Trimestre	100%	10,173,962.00	100%	10,173,962.00	10,173,962.00

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA. ES TRANSFERIDOS" PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

FRECUENCIA DE MEDICION "ANUAL"

INDICE DE APLICACION PRIORITARIA DE RECURSOS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100%	10,173,962.00	100%	10,173,962.00	10,173,962.00

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA. ES TRANSFERIDOS" PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)**

FRECUENCIA DE MEDICION "ANUAL"

TASA DE VARIACION DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACION TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO


Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Denominador	Meta Alcanzada	Denominador	
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año 1 / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to. Trimestre	100%	10,173,962.00	100%	10,173,962.00	10,173,962.00


\* Numerador y Denominador (MONTOS \$), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.  
 \*\* Requisitar Meta Planeada para todos los casos.  
 \*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 TESORERÍA MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 C.P. MARIA TERESA HERNANDEZ LOPEZ  
 TESORERA MUNICIPAL  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRF1

Anexo B

Destino del Gasto

Trimestre a registrar: 3er. Trimestre de 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA  
Municipio: NOMBERE, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GRO. TLAXCALA

FOLIO	DETALLE PROYECTO	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO		Observaciones
		Físico	Financiero	Comprometido	Devengado	
1.1.3.2	SUELDOS AL PERSONAL	100%	100%	3,112,383.72	3,112,383.72	
1.3.2	PAUSA VACACIONAL Y AJUARDADO AL PERSONAL	100%	100%	49,108.10	49,108.10	
1.3.4	COMPENSACION Y OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL	100%	100%	20,000.00	20,000.00	
2.4.3.1	OTROS MATERIALES DE CONSUMO (MATERIAL PARA BACHEO)	100%	100%	287,134.34	287,134.34	
2.6.1.1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y ADITIVOS	100%	100%	23,373.80	23,373.80	
2.6.1.2	RENTAS Y SERVICIOS	100%	100%	1,444,050.00	1,444,050.00	
2.6.1.3	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100%	100%	48,848.97	48,848.97	
2.6.1.4	REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100%	100%	85,474.72	85,474.72	
3.1.1.1	ENERGIA ELÉCTRICA	100%	100%	2,171,302.00	2,171,302.00	
3.1.1.2	PREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100%	100%	147,548.90	147,548.90	
3.1.1.3	PREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100%	100%	126,474.00	126,474.00	
3.1.1.4	PREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100%	100%	788,893.00	788,893.00	
3.1.1.5	PREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100%	100%	897,306.97	897,306.97	
3.1.1.6	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	100%	100%	10,173,862.00	10,173,862.00	
3.1.1.7	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	100%	100%	10,173,862.00	10,173,862.00	

AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 C.P. MARIANA GARCÍA GONZÁLEZ  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, PROGRAMA FONDO COMUNITARIO, NOMBRE DEL REPORTADO Y ASIGNADO EN SU PORTAL EN EL SRF1, ETC.

H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: 4to. trimestre de 2023

Entidad Federativa: TLAIXCALA  
Municipio: NOMBRE MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Fondo		Programa Específico	Rendimiento Financiero	Reintegros	Tipo Gasto	Partidas		Avance Financiero				Observaciones	
			Clave de Programa	Comentario					Partida Genérica	Partida Específica	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	\$0.00	\$0.00	1	54.11	4,422,308.00	3,112,363.22	10,173,982.00	3,112,363.22	3,112,363.22	3,112,363.22	SUELDOS AL PERSONAL
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	545,000.00	438,128.10	10,173,982.00	438,128.10	438,128.10	438,128.10	PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO AL PERSONAL
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	0.00	20,000.00	10,173,982.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	287,134.34	287,134.34	10,173,982.00	287,134.34	287,134.34	287,134.34	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	0.00	28,373.60	10,173,982.00	28,373.60	28,373.60	28,373.60	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST. Y REP. (BACHO)
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	1,070,000.00	1,444,030.42	10,173,982.00	1,444,030.42	1,444,030.42	1,444,030.42	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	140,000.00	0.00	10,173,982.00	0.00	0.00	0.00	VESTUARIO Y UNIFORMES
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	100,000.00	48,649.97	10,173,982.00	48,649.97	48,649.97	48,649.97	PENDIENTES DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	120,000.00	69,424.22	10,173,982.00	69,424.22	69,424.22	69,424.22	REPARACIONES Y ACC. MEN. DE EOL. TRANSPORTE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	2,516,036.00	2,727,258.00	10,173,982.00	2,727,258.00	2,727,258.00	2,727,258.00	ENERGIA ELECTRICA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	0.00	1,302.00	10,173,982.00	1,302.00	1,302.00	1,302.00	SERVICIO DE APOYO ADM. FOTOCOPIADO E IMPRESION
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	50,000.00	147,548.90	10,173,982.00	147,548.90	147,548.90	147,548.90	SERVICIOS DE VIGILANCIA
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	50,000.00	136,427.63	10,173,982.00	136,427.63	136,427.63	136,427.63	REPARACION Y MANTO. EQUIPO TRANSPORTE
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	18,000.00	0.00	10,173,982.00	0.00	0.00	0.00	REPARACION Y MANTO. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	1	54.11	500,000.00	738,933.00	10,173,982.00	738,933.00	738,933.00	738,933.00	IMPUESTOS Y DERECHOS
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	105	FORTAMUN	3.37	0.00	0.00	2	54.11	550,000.00	982,303.80	10,173,982.00	982,303.80	982,303.80	982,303.80	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

AREAS A REQUISITAR  
AGREGAR O ELIMINAR TANTAS FILAS SEAN NECESARIAS

CE. MARIA TERESA VERRANDEZ LOPEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

U.C. MARCO ANTONIO GONZALEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.

SINDICO MUNICIPAL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 2021-2024 AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 RELACIONES ANALÍTICAS DE OBRAS/ACCIONES DE DICIEMBRE 2023

0824

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
FISM 2301-003	AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST, DRENAJ	768,563.80	262,446.20	1,031,010.00	0.00
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	768,563.80	262,446.20	1,031,010.00	0.00
FISM 2301-005	CONSTRUCCION PAV. ADOQUIN Y GUARNICIONES	0.00	752,461.84	752,461.84	0.00
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	0.00	752,461.84	752,461.84	0.00
FISM 2301-009	REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7	98,580.05	166,812.75	265,392.80	0.00
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	98,580.05	166,812.75	265,392.80	0.00
FISM 2301-010	CAMBIO MALLA CICLONICA ESC. SEC TEC.N17	0.00	169,841.40	169,841.40	0.00
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	0.00	169,841.40	169,841.40	0.00
FISM 2301-011	REHAB. ALCANTARILLA PLUVIAL Y DRENAJE	0.00	300,597.52	300,597.52	0.00
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	0.00	300,597.52	300,597.52	0.00
FISM 2301-012	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN	0.00	278,992.09	278,992.09	0.00
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	0.00	278,992.09	278,992.09	0.00
FISM 2301-013	CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA	0.00	54,853.19	54,853.19	0.00
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	0.00	54,853.19	54,853.19	0.00
PIE2301-007	ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD NORTE	0.00	55,469.63	55,469.63	0.00
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	55,469.63	55,469.63	0.00
PIE2301-008	REHABILITACION DE PARQUE	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
PIE2301-009	PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES	0.00	72,321.28	72,321.28	0.00
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	72,321.28	72,321.28	0.00
PIE2301-010	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPL	0.00	10,277.60	10,277.60	0.00
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	0.00	10,277.60	10,277.60	0.00
TOTAL:		867,143.85	2,211,073.50	3,078,217.35	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0825

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2023  
NOMBRE: FISM OBRA POR DISTRIBUIR  
DESCRIPCIÓN:  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
LOCALIDAD:  
UBICACIÓN:  
FECHA DE INICIO: INICIAL  
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0826

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	0.00		
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2023 FISM OBRA POR DISTRIBUIR  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0828

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-002 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-002  
NOMBRE: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO  
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE XICOH  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS  
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACIÓN: CALLE XICOPENCATL  
FECHA DE INICIO: 15 MAY 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 JUL 2023  
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-002  
MONTO ORIGINAL: \$1,169,989.97  
FECHA DE FIRMA: 08 MAY 2023  
FECHA VENCE: 15 JUL 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: CEC080425C10  
CONTACTO: OBRAS PUBLICAS  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,169,989.97  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1781970  
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA  
FECHA FIANZA: 08 MAY 2023  
MONTO FIANZA: \$116,998.00  
FIANZA ANTICIPO: 15  
CIA. AFIANZADORA: DORAMA, INSTITUCION DE GARANTIAS, SA  
FECHA FIANZA: 08 MAY 2023  
MONTO FIANZA: \$350,996.99  
FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0829



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-002 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,169,989.97
TOTAL ASIGNADO.....		1,169,989.97

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PAVIMENTO DE ASFALTO	100.000	1,169,989.97	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,169,989.97	0.00		
TOTAL		100.000	1,169,989.97	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,169,989.97 100.000	1,169,989.97 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0830

OBRA/ACCIÓN No. PISM 2301-002 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	1,169,989.97	1,169,989.97	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,169,989.97	1,169,989.97	0.00



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0831

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-003 AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST, DRENAJ

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-003  
NOMBRE: AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST, DRENAJ  
DESCRIPCIÓN: GUARNICIONES, PRELIMINARES, TRAZO NIVELACION, DRENAJE PLUVIAL  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS  
LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION  
UBICACIÓN: CALLE PROLONGACION MORELOS  
FECHA DE INICIO: 02 OCT 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOV 2023  
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-003  
MONTO ORIGINAL: \$825,608.42  
FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2023  
FECHA VENCE: 30 NOV 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA SA DE CV  
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO  
No. Exterior: 76 No. Interior:  
Colonia: SECCION SEGUNDA C. P.: 90620  
Municipio: AMAXAC DE GUERRERO Entidad Fed.: TLAXCALA  
TELEFONO:  
R. F. C.: GCC040303762  
CONTACTO: PRESIDENTA  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,031,010.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00





MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0803

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-003 AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST, DRENAJ

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,031,010.00
TOTAL ASIGNADO.....		1,031,010.00



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	GUARNICION, DRENAJE, TRAZO, NIVELACION	100.000	1,031,010.00	262,446.20	25.455
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,031,010.00	262,446.20	6.909
TOTAL		100.000	1,031,010.00	262,446.20	25.455

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	6.909	93.091	100.000
FINANCIERO:	262,446.20 25.455	768,563.80 74.545	1,031,010.00 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

08 DIC 2023: PAGO EST2F SE TERMINA LA OBRA



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0833

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-003 AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST, DRENAJ  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		768,563.80	0.00	768,563.80
08 DIC 2023 D12MAG0033	1.2.3.5.4.2	262,446.20		1,031,010.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-003. PAGO EST2F AMP. PROLONG. MORELOS CONST. DRENAJE Y GUARNICION PAGO EST.2F AMP. PROLONGACION			
Requisición:	12MAG00031			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	GUARNICION, DRENAJE, TRAZO, NIVELACION 5.01			
Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Programa:	006			
Componente:	024			
Actividad:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Función:	02			
C.O.G.:	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Ficha por pagar:	01			
Acreeedor:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Contrato:	221			
31 DIC 2023 D12MAG0034	URBANIZACIÓN			
	C.O.G.: 6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
	FICHA POR PAGAR: PG008-FISM23			
	ACREEDOR: PG008			
	GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA SA DE CV			
	FISM2301-003			
	1.2.3.5.4.2		247,682.53	763,327.47
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-003. CAPITALIZA AMP. PROLONG. MORELOS CONST. DRENAJE Y GUARNICION D10MAG0094-1			
Requisición:	12MAG00031			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	GUARNICION, DRENAJE, TRAZO, NIVELACION 5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.: 6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
	1.2.3.5.4.2		520,881.27	262,446.20
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-003. CAPITALIZA AMP. PROLONG. MORELOS CONST. DRENAJE Y GUARNICION D11MAG0036-1			
Requisición:	12MAG00031			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	GUARNICION, DRENAJE, TRAZO, NIVELACION 5.01			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX

0834

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-003 AMP. PROLONGACION MORELOS, CONST, DRENAJ			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023 D12MAG0034	1.2.3.5.4.2	262,446.20	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-003. CAPITALIZA AMP. PROLONG. MORELOS CONST. DRENAJE Y GUARNICION D12MAG0033-1		
Requisición:	12MAG00031		
Concepto:	001		
	GUARNICION, DRENAJE, TRAZO, NIVELACION		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
SUMA PERIODO:.....	262,446.20	1,031,010.00	-768,563.80
SALDO FINAL:.....	1,031,010.00	1,031,010.00	0.00

  
 PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0835

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-004 CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-004

NOMBRE: CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ  
DESCRIPCIÓN: TERMINACION DE AULA, ALBAÑILERIA Y ACABADOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION SEGUNDA  
UBICACIÓN: ESCUELA PRIMARIA PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ  
FECHA DE INICIO: 07 JUL 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 AGO 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-004  
MONTO ORIGINAL: \$177,682.65  
FECHA DE FIRMA: 03 JUL 2023  
FECHA VENCE: 04 AGO 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV  
DOMICILIO: BENITO JUAREZ  
No. Exterior: 11 No. Interior:  
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450  
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:  
R. F. C.: IEI120223NFA  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$177,682.65  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0835



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-004 CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	177,682.65
TOTAL ASIGNADO.....		177,682.65

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: \$ A.FIN \$ A.FIS		
001	CONCLUSION AULA, ALABAÑILERIA, ACABADOS	100.000	177,682.65	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		177,682.65	0.00		
TOTAL		100.000	177,682.65	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	0.000		100.000	100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	177,682.65	177,682.65	100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0837

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-004 CONCLUSION AULA - PRIM. PEDRO RAMIREZ  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	177,682.65	177,682.65	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	177,682.65	177,682.65	0.00

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0838

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-005 CONSTRUCCION PAV. ADOQUIN Y GUARNICIONES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-005

NOMBRE: CONSTRUCCION PAV. ADOQUIN Y GUARNICIONES  
DESCRIPCIÓN: TRAZO, NIVELACION, ACARREO, COMPACTACION  
SUMINISTRO Y COLOCACION ADOQUIN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OPICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO

UBICACIÓN: CALLE 5 DE MAYO

FECHA DE INICIO: 02 OCT 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-005

MONTO ORIGINAL: \$752,461.84

FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2023

FECHA VENCE: 15 DIC 2023

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IRWING YAIR LOPEZ JUAREZ

DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: LOJI911217AQ1

CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$752,461.84

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0839



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-005 CONSTRUCCION PAV. ADOQUIN Y GUARNICIONES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	752,461.84
TOTAL ASIGNADO.....		752,461.84

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.PIS
001	SUMINSTRO Y COLOCACION ADOQUIN	100.000	752,461.84	752,461.84	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		752,461.84	752,461.84		
TOTAL		100.000	752,461.84	752,461.84	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	752,461.84 100.000	0.00 0.000	752,461.84 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2023: PAGO EST.2 FIN SE TERMINA OBRA  
 PAV. DE ADOQUIN






MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0840

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-005 CONSTRUCCION PAV. ADOQUIN Y GUARNICIONES  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
09 DIC 2023 D12MAG0040	1.2.3.5.4.2	224,830.96		224,830.96
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-005. PAGO EST.1 . CONSTRUCCION PAV. DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE 5 DE MAYO PAV. ADOQUIN Y GUARNICION			
Requisición:	12MAG00035			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	SUMINSTRO Y COLOCACION ADOQUIN 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	02 PAVIMENTACION DE VIALIDADES			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	PI002-FISM23			
Acreedor:	PI012 IRWING YAIR LOPEZ JUAREZ			
Contrato:	FISM2301-005			
23 DIC 2023 D12MAG0041	1.2.3.5.4.2	527,630.88		752,461.84
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-005. PAGO EST.1 . CONSTRUCCION PAV. DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE 5 DE MAYO PAV. ADOQUIN Y GUARNICION			
Requisición:	12MAG00035			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	SUMINSTRO Y COLOCACION ADOQUIN 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	02 PAVIMENTACION DE VIALIDADES			
Función:	221			



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0841



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-005 CONSTRUCCION PAV. ADOQUIN Y GUARNICIONES			
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.F/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FI002-FISM23		
Acreedor:	FI012		
	IRWING YAIR LOPEZ JUAREZ		
Contrato:	FISM2301-005		
30 DIC 2023 D12MAG0042	1.2.3.5.4.2	224,830.96	527,630.88
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-005. SE CAPITALIZA CONSTRUCCION PAV. DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE 5 DE MAYO D12MAG0040-1		
Requisición:	12MAG00035		
Concepto:	001		
	SUMINSTRO Y COLOCACION ADOQUIN		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2		
30 DIC 2023 D12MAG0042	1.2.3.5.4.2	527,630.88	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-005. SE CAPITALIZA CONSTRUCCION PAV. DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE 5 DE MAYO D12MAG0041-1		
Requisición:	12MAG00035		
Concepto:	001		
	SUMINSTRO Y COLOCACION ADOQUIN		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.F/LA DOT.D/SERV.		
SUMA PERIODO:.....		752,461.84	752,461.84 0.00
SALDO FINAL:.....		752,461.04	752,461.04 0.00
=====			



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0842

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-006 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: EISM 2301-006

NOMBRE: CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO  
DESCRIPCIÓN: PRELIMINARES, TRAZO, NIVELACION  
SUM. COLOCACION DE TUBERIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL  
DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SECCION TERCERA  
UBICACIÓN: AV. REVOLUCION  
FECHA DE INICIO: 02 OCT 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 OCT 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-006  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 14 OCT 2023  
FECHA VENGE: 30 NOV 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICAS LOJI  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: CIE230425EW8  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$342,619.60  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0845

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-006 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	342,619.60
TOTAL ASIGNADO.....		342,619.60



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONST. DRENAJE SANITARIO	100.000	342,619.60	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		342,619.60	0.00		
TOTAL		100.000	342,619.60	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	342,619.60 100.000	342,619.60 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0844

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-006 CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	342,619.60	342,619.60	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	342,619.60	342,619.60	0.00

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0845

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-007 REHABILITACION PAVIMENTO DE ASFALTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-007

NOMBRE: REHABILITACION PAVIMENTO DE ASFALTO  
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE PAVIMENTO E INSTALACION NUEVO PAVIEMNTO DE ASFALTO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: AMAXAC  
UBICACIÓN: CALLE VICENTE GUERRERO  
FECHA DE INICIO: 10 OCT 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 OCT 2023



CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-007  
MONTO ORIGINAL: \$554,440.68  
FECHA DE FIRMA: 10 OCT 2023  
FECHA VENCE: 30 OCT 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IRWING YAIR LOPEZ JUAREZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: LOJI911217AQ1  
CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$554,440.68  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0848



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-007 REHABILITACION PAVIMENTO DE ASFALTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	PDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	554,440.68
TOTAL ASIGNADO.....		554,440.68

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHAB. PAVIMENTO ASFALTO	100.000	554,440.68	0.00	0.000	0.000
5.01	EDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		554,440.68	0.00		
TOTAL		100.000	554,440.68	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	554,440.68 100.000	554,440.68 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


0847

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-007 REHABILITACION PAVIMENTO DE ASFALTO  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	554,440.68	554,440.68	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	554,440.68	554,440.68	0.00



TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0848



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-008 REAHIBIL. AULA DIDACTICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-008  
NOMBRE: REAHIBIL. AULA DIDACTICA  
DESCRIPCIÓN: CAMBIO DE PISO  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
LOCALIDAD: SECCION PRIMERA  
UBICACIÓN: ESC. PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON  
FECHA DE INICIO: 02 OCT 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 OCT 2023  
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2301-008  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 02 OCT 2023  
FECHA VENGE: 16 OCT 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV  
DOMICILIO: BENITO JUAREZ  
No. Exterior: 11 No. Interior:  
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450  
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA  
TELEFONO:  
R. F. C.: IBI120223NFA  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$29,132.17  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0849



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-008 REHABIL. AULA DIDACTICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	29,132.17
TOTAL ASIGNADO.....		29,132.17

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Pender	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	DEMOLICION LOZETA, COLOCACION PISO	100.000	29,132.17	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		29,132.17	0.00		
TOTAL		100.000	29,132.17	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	29,132.17 100.000	29,132.17 100.000

  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0850

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-008 REHABIL. AULA DIDACTICA  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	29,132.17	29,132.17	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	29,132.17	29,132.17	0.00

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX

  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0851

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-009 REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-009

NOMBRE: REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7  
DESCRIPCIÓN: REHAB. CERCA DE MALLA, SUMINISTRO  
COLOCACION DE MALLA, BASES CONCRETO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART1, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION

UBICACIÓN: CANCHA DE FUTBOL 7 LA FRONTERA

FECHA DE INICIO: 02 OCT 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOV 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2301-009

MONTO ORIGINAL: \$0.00

FECHA DE FIRMA: 29 SEP 2023

FECHA VENCE: 30 NOV 2023

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDBIN AGUILAR GONZALEZ

DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: AUCE6807011U9  
CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$265,392.80

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0852



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-009 REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	265,392.80
TOTAL ASIGNADO.....		265,392.80

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MALLA	100.000	265,392.80	166,812.75	62.855	63.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		265,392.80	166,812.75		
TOTAL		100.000	265,392.80	166,812.75	62.855	63.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	63.000	37.000	100.000
FINANCIERO:	166,812.75 62.855	98,580.05 37.145	265,392.80 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2023: PAGO EST.2 F SE TERMINA OBRA DE R  
 CANCHA



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0856

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-009 REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		98,580.05	0.00	98,580.05
23 DIC 2023 D12MAG0043	1.2.3.5.2.3	166,812.75		265,392.80
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM2301-009 PAGO EST-2F, REHAB. CANCHA FUTBOL 7 LA FRONTERA, CAMBIO DE MALLA REHAB. CANCHA DE FUTBOL-7			
Requisición:	10MAG00098			
Concepto:	001			
	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MALLA			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Actividad:	01			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.3			
	AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	PE015-FISM			
Acreeedor:	PE015			
	EDBIN AGUILAR GONZALEZ			
Contrato:	FISM 2301-009			
30 DIC 2023 D12MAG0044	1.2.3.5.2.3		98,580.05	166,812.75
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM2301-009 CAPITALIZA OBRA. CANCHA FUTBOL 7 LA FRONTERA, CAMBIO DE MALLA D10MAG0100-1			
Requisición:	10MAG00098			
Concepto:	001			
	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MALLA			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.2.3			
	AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.			
30 DIC 2023 D12MAG0044	1.2.3.5.2.3	166,812.75		0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM2301-009 CAPITALIZA OBRA. CANCHA FUTBOL 7 LA FRONTERA, CAMBIO DE MALLA D12MAG0043-1			
Requisición:	10MAG00098			
Concepto:	001			
	SUMINSTRO Y COLOCACION DE MALLA			
Fuente financ.:	5.01			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0854

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-009 REHABILITACION INMUEBLE CANCHA FUT-7

FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL  
 MUNICIPAL (FISM)

C.O.G.:

6.1.2.3

AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.

SUMA PERIODO:.....	166,812.75	265,392.80	-98,580.05
SALDO FINAL:.....	265,392.80	265,392.80	0.00

  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX

  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX

  
 SÍNDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0855



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-010 CAMBIO MALLA CICLONICA ESC. SEC TEC.N17

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-010  
NOMBRE: CAMBIO MALLA CICLONICA ESC. SEC TEC.N17  
DESCRIPCIÓN: RETIRO DE MALLA ANTERIOR, LIMPIEZA  
COLOCACION DE MALLA EN MURO PERIMETRAL  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACIÓN: ESC. SEC. TEC. N.17  
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-010  
MONTO ORIGINAL: \$169,841.40  
FECHA DE FIRMA: 28 NOV 2023  
FECHA VENCE: 20 DIC 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ  
DOMICILIO:

No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.: VADC940228KR7  
CONTACTO: PRESIDENTA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$169,841.40  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00





MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0856



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-010 CAMBIO MALLA CICLONICA ESC. SEC TEC.N17

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	169,841.40
TOTAL ASIGNADO.....		169,841.40


AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL	100.000	169,841.40	169,841.40	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		169,841.40	169,841.40		
TOTAL		100.000	169,841.40	169,841.40	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	169,841.40 100.000	0.00 0.000	169,841.40 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2023: PAGO EST.IF SE TERMINA OBRA COLOC DE MALLA EN ESC. SECUNDARIA



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-010 CAMBIO MALLA CICLONICA ESC. SEC TEC.N17  
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
28 DIC 2023	D12MAG0046	1.2.3.5.4.2	169,841.40	169,841.40
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-010. PAGO EST.1 CAMBIO DE MALLA CICLONICA BARRA PERIMETRAL ESC. SEC. TECNICA N.17 CAMBIO DE MALLA PERIMETRAL				
Requisición:	12MAG00036			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	5.01			
Unidad admin.:	006			
Programa:	024			
Componente:	02			
Actividad:	01			
Función:	221			
C.O.G.:	6.1.4.2			
Ficha por pagar:	FC025-FISM			
Acreedor:	FC025			
Contrato:	FISM2301-010			
30 DIC 2023	D12MAG0048	1.2.3.5.4.2	169,841.40	0.00
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-010. CAPITALIZA OBRA DE MALLA CICLONICA BARRA PERIMETRAL ESC. SEC. TECNICA N.17 D12MAG0046-1				
Requisición:	12MAG00036			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	5.01			
C.O.G.:	6.1.4.2			
SUMA PERIODO:.....		169,841.40	169,841.40	0.00
SALDO FINAL:.....		169,841.40	169,841.40	0.00



TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0858

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-011 REHAB. ALCANTARILLA PLUVIAL Y DRENAJE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-011

NOMBRE: REHAB. ALCANTARILLA PLUVIAL Y DRENAJE  
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELIMINARES, TRAZO  
REPARACION ALCANTARILLA, DRNAJE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACIÓN: CALLE TURISTICA  
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 22 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-011  
MONTO ORIGINAL: \$300,597.52  
FECHA DE FIRMA: 30 NOV 2023  
FECHA VENCE: 22 DIC 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: VAPC940229KR7  
CONTACTO: PRESIDENTA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$300,597.52  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0859



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-011 REHAB. ALCANTARILLA PLUVIAL Y DRENAJE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	300,597.52
TOTAL ASIGNADO.....		300,597.52

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHAB. ALCANTARILLA Y DRENAJE	100.000	300,597.52	300,597.52	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		300,597.52	300,597.52		
TOTAL		100.000	300,597.52	300,597.52	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	300,597.52 100.000	0.00 0.000	300,597.52 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

28 DIC 2023: EST. IF REHAB. ALCANTARILLA SE TER  
 OBRA



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0860

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-011 REHAB. ALCANTARILLA PLUVIAL Y DRENAJE  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
08 DIC 2023 D12MAG0035	1.2.3.5.4.3	300,597.52		300,597.52
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	FISM2301-011 PAGO FACT. REHAB. ALCANTAR PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURISTICA			
	PAGO ESTE REHAB. ALCANTARILLA			
Requisición:	12MAG00032			
Concepto:	001			
	REHAB. ALCANTARILLA Y DRENAJE			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	RECURSOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA UTILIZADOS			
Actividad:	01			
	REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA PLANEACION EN ATENCION DE SERVICIOS URBANOS EN LA POBLACION			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	PC025-FISM			
Acreedor:	PC025			
	CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ			
Contrato:	FISM2301-011			
30 DIC 2023 D12MAG0036	1.2.3.5.4.3		300,597.52	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	FISM2301-011 CAPITALIZA REHAB. ALCANTAR PLUVIAL Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE TURISTICA			
	D12MAG0035-1			
Requisición:	12MAG00032			
Concepto:	001			
	REHAB. ALCANTARILLA Y DRENAJE			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		300,597.52	300,597.52	0.00
SALDO FINAL:.....		300,597.52	300,597.52	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0861

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-012 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-012

NOMBRE: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN  
DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, TRAB, PRELI  
COLOCACION ADOQUIN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACIÓN: CALLE MELCHOR OCAMPO / HEROES DE NACOZAR  
FECHA DE INICIO: 08 DIC 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-012  
MONTO ORIGINAL: \$278,992.09  
FECHA DE FIRMA: 07 DIC 2023  
FECHA VENGE: 25 DIC 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA SA DE CV  
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO  
No. Exterior: 76 No. Interior:  
Colonia: SECCION SEGUNDA C. P.: 90620  
Municipio: AMAXAC DE GUERRERO Entidad Fed.: TLAXCALA  
TELEFONO:  
R. F. C.: CCCC40303762  
CONTACTO: PRESIDENTA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$278,992.09  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

  
TESORERÍA MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
SINDICO MUNICIPAL  
H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
2021-2024  
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0862

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-012 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	278,992.09
TOTAL ASIGNADO.....		278,992.09



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PAVIMENTO DE ADOQUIN	100.000	278,992.09	278,992.09	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		278,992.09	278,992.09		
TOTAL		100.000	278,992.09	278,992.09	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	278,992.09 100.000	0.00 0.000	278,992.09 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2023: PAGO EST.IF SE TERMINA PAVIMENTO



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
 RFC: MAG850101SD4  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0863

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-012 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN  
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
23 DIC 2023 D12MAG0038	1.2.3.5.4.2	278,992.09		278,992.09
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-012. PAG FACT. EST.IF CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MELCHOR PAVI. DE ADOQUIN CALLE MELCHOR			
Requisición:	12MAG00034			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	PAVIMENTO DE ADOQUIN 5.01			
Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS			
Componente:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Actividad:	02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS			
Función:	02 PAVIMENTACION DE VIALIDADES			
C.O.G.:	221 URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Acreeedor:	PG008-FISM23			
Contrato:	PG008 GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA SA DE CV			
30 DIC 2023 D12MAG0039	FISM2301-012 1.2.3.5.4.2		278,992.09	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-012. SE CAPITALIZA OBRA CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MELCHOR D12MAG0038-1			
Requisición:	12MAG00034			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	PAVIMENTO DE ADOQUIN 5.01			
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
SUMA PERIODO:.....		278,992.09	278,992.09	0.00
SALDO FINAL:.....		278,992.09	278,992.09	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICO MUNICIPAL  
 H. AYUNTAMIENTO  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA  
 MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL  
 2021-2024  
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA  
RFC: MAG850101SD4  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-013 CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-013

NOMBRE: CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA  
DESCRIPCIÓN: TRAZO NIVELACION, RASCAR Y ACARRERO SUM. Y COLOCACION TUBERIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO  
UBICACIÓN: PRIV. A POLIDEPORTIVO LA FRONTERA  
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2023  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2301-013  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 04 DIC 2023  
FECHA VENCE: 31 DIC 2023  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.: CEC080425G10  
CONTACTO: OBRAS PUBLICAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$54,853.19  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

