

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0865



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-013 CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	54,853.19
TOTAL ASIGNADO.....		54,853.19

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DRENAJE	100.000	54,853.19	54,853.19	100.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		54,853.19	54,853.19		
TOTAL		100.000	54,853.19	54,853.19	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	54,853.19 100.000	0.00 0.000	54,853.19 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

30 DIC 2023: PAGO DEE FACT. CONST. DRENAJE
 SE TERMINA OBRA



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0266

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-013 CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
19 DIC 2023 D12MAG0050	1.2.3.5.4.2	14,155.51		14,155.51
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-013. CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE POLIDEPORTIVO LA FRONTERA SUMINSTRO DE TUBO DRENAJE			
Requisición:	12MAG00040			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DRENAJE 5.01			
Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006			
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024			
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 02			
Actividad:	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS 01			
Función:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA 221			
C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.2			
Ficha por pagar:	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. PF009-FISM			
Acreedor:	PF009			
Contrato:	FERRETERIA FASEGO, SA FISM2301-013			
28 DIC 2023 D12MAG0051	1.2.3.5.4.2	40,314.53		54,470.04
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-013. CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE POLIDEPORTIVO LA FRONTERA SERVCIO RETRO-PETREOS			
Requisición:	12MAG00040			
Concepto:	001			
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DRENAJE 5.01			
Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006			
Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024			
Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 02			
Actividad:	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS 01			
Función:	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA 221			

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0867



FECHA	CONTRATO	CONCEPTO	MONEDA	CANTIDAD	MONEDA	CANTIDAD
29 DIC 2023	D12MAG0058	URBANIZACIÓN 6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. PC015-FISM ACREEDOR: PC015 CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV FISM2301-013 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-013. SUMINISTRO DE ARENA PARA CONST. DRENAJE SANITARIO 12MAG00047 001 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DRENAJE 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006 OBRAS PÚBLICAS 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIFAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 02 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA REALIZADOS 01 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y URBANA ADECUADA 221 URBANIZACIÓN 6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. PC015-FISM ACREEDOR: PC015 CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV FISM2301-013 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-013. CAPITALIZA OBRA TERMINADA CONST. DRENAJE SANITARIO D12MAG0050-1 12MAG00047 001 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DRENAJE 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-013. CAPITALIZA OBRA TERMINADA CONST. DRENAJE SANITARIO D12MAG0051-1 12MAG00047 001 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DRENAJE	383.15	54,853.19		
30 DIC 2023	D12MAG0060	URBANIZACIÓN 6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. PC015-FISM ACREEDOR: PC015 CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV FISM2301-013 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-013. CAPITALIZA OBRA TERMINADA CONST. DRENAJE SANITARIO D12MAG0050-1 12MAG00047 001 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DRENAJE 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-013. CAPITALIZA OBRA TERMINADA CONST. DRENAJE SANITARIO D12MAG0051-1 12MAG00047 001 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DRENAJE	14,155.51	40,697.68		
30 DIC 2023	D12MAG0060	URBANIZACIÓN 6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-013. CAPITALIZA OBRA TERMINADA CONST. DRENAJE SANITARIO D12MAG0051-1 12MAG00047 001 SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DRENAJE	40,314.53	383.15		



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0868



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-013 CONST. DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA

Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
30 DIC 2023 D12MAG0060	1.2.3.5.4.2	383.15		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM2301-013. CAPITALIZA OBRA TERMINADA CONST. DRENAJE SANITARIO D12MAG0058-1			
Requisición:	12MAG00047			
Concepto:	001			
	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBO DRENAJE			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
SUMA PERIODO:.....		54,853.19	54,853.19	0.00
SALDO FINAL:.....		54,853.19	54,853.19	0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0869

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-LUZ AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2301-LUZ

NOMBRE: AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA
DESCRIPCIÓN: CONST. LINEA DE BAJA TENSION 125MTS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: ENTER DOMINGO ARENAS Y CAMINO REAL
FECHA DE INICIO: 05 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 03 NOV 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM 2301-LUZ
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 05 OCT 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CPE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$51,094.25
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIFO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0879



OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-LUZ AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	51,094.25
TOTAL ASIGNADO.....		51,094.25

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONST. LINEA ELECTRICA BAJA TENSION	100.000	51,094.25	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		51,094.25	0.00		
TOTAL		100.000	51,094.25	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	51,094.25 100.000	51,094.25 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0871

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2301-LUZ AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	51,094.25	51,094.25	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	51,094.25	51,094.25	0.00


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0872

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM2301-001

NOMBRE: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACIÓN: CALLE IGNACIO ZAGAROA
FECHA DE INICIO: 23 MAR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 ABR 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM2301001
MONTO ORIGINAL: \$230,547.26
FECHA DE FIRMA: 20 MAR 2023
FECHA VENCE: 21 ABR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: IEI120223NFA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$230,547.26
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0873

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	230,547.26
TOTAL ASIGNADO.....		230,547.26



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	100.000	230,547.26	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		230,547.26	0.00		
TOTAL		100.000	230,547.26	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	230,547.26 100.000	230,547.26 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0874

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-001 CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	230,547.26	230,547.26	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	230,547.26	230,547.26	0.00


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SÍNDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0875

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-002 PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: GIM2301-002

NOMBRE: PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION TERCERA
UBICACIÓN: CALLE LEONA VICARIO
FECHA DE INICIO: 24 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 04 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: GIM2301-002
MONTO ORIGINAL: \$31,893.13
FECHA DE FIRMA: 14 ABR 2023
FECHA VENGE: 04 MAY 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: IEI120223NPA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$31,893.13

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0876

OBRA/ACCIÓN NO. GIM2301-002 PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	31,893.13
TOTAL ASIGNADO.....		31,893.13



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS		
001	PAV. ACESSO UNIDAD DEPORTIVA	100.000	31,893.13	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		31,893.13	0.00		
TOTAL		100.000	31,893.13	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	31,893.13 100.000	31,893.13 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0877

OBRA/ACCIÓN No. GIM2301-002 PAVIMENTACION DE ACCESO A UNIDAD DEPORTI
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	31,893.13	31,893.13	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	31,893.13	31,893.13	0.00



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**SÍNDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0878



OBRA/ACCIÓN No. IF GIM-2301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF GIM-2301-003

NOBRE: IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA
 DESCRIPCIÓN: SUM. Y COLOCACION SISTEMA IMPERMEABILIZA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
 OFICIO DE ASIGNACIÓN:
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PAR EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION
 UBICACIÓN: BIBLIOTECA PUBLICA
 FECHA DE INICIO: 27 MAR 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN: 10 ABR 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: IF-GIM2301-003
 MONTO ORIGINAL: \$62,681.82
 FECHA DE FIRMA: 27 MAR 2023
 FECHA VENCE: 10 ABR 2023
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CALPIN PROYECTOS E INGENIERIA
 DOMICILIO:
 No. Exterior: No. Interior:
 Colonia: C. P.:
 Municipio: Entidad Fed.:
 TELEFONO:
 R. F. C.: CPI220725EW4
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$62,681.82
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0879

OBRA/ACCIÓN No. IF GIM-2301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	62,681.82
TOTAL ASIGNADO.....		62,681.82

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO DE IMPERMEABILIZANTE	100.000	62,681.82	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		62,681.82	0.00		
TOTAL		100.000	62,681.82	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	62,681.82 100.000	62,681.82 100.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0860

OBRA/ACCIÓN No. IF GIM-2301-003 IMPERMEABILIZANTE EN BIBLIOTECA
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	62,681.82	62,681.82	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	62,681.82	62,681.82	0.00



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE


0881



OBRA/ACCIÓN No. IF2301 RECURSO OBRA ING. FISCALES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF2301
NOMBRE: RECURSO OBRA ING. FISCALES
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: AMAXAC
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0882



OBRA/ACCIÓN No. IP2301 RECURSO OBRA ING. FISCALES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	324,967.34
TOTAL ASIGNADO.....		324,967.34

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.PIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	324,967.34	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		324,967.34	0.00		
TOTAL		100.000	324,967.34	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE.

0885

OBRA/ACCIÓN No. IP2301 RECURSO OBRA ING. FISCALES
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0884

OBRA/ACCIÓN No. PIE 2301-011 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE 2301-011

NOMBRE: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES
 DESCRIPCIÓN: TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA
 REPARACION Y COMPACTACION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 48 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SEGUNDA SECCION

UBICACIÓN: CALLE PRIVADA 1RO DE MAYO / PCO I.MADERO

FECHA DE INICIO: 20 OCT 2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 09 NOV 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PI2301-011

MONTO ORIGINAL: \$23,041.68

FECHA DE FIRMA: 20 OCT 2023

FECHA VENCE: 09 NOV 2023

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
 DOMICILIO: BENITO JUAREZ
 No. Exterior: 11 No. Interior:
 Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
 Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
 R. F. C.: IEI120223NFA
 CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$23,041.68

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0885

OBRA/ACCIÓN No. PIE 2301-011 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	23,041.68
TOTAL ASIGNADO.....		23,041.68



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Fonder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	TRAZO, NIVELACION, COMPACTACION	100.000	23,041.68	0.00 0.000 0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		23,041.68	0.00
TOTAL		100.000	23,041.68	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	23,041.68 100.000	23,041.68 100.000



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0886

OBRA/ACCIÓN No. PIE 2301-011 CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	23,041.68	23,041.68	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	23,041.68	23,041.68	0.00



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4

REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0887

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-002 TRABAJOS PRELI, INARES PARA BACHEO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-002

NOMBRE: TRABAJOS PRELI, INARES PARA BACHEO
DESCRIPCIÓN: TRABAJOS PRELI, INARES PARA BACHEO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: SECCION PRIMERA
UBICACIÓN: CALLE XICOTENCATL
FECHA DE INICIO: 06 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 FEB 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-002
MONTO ORIGINAL: \$82,747.22
FECHA DE FIRMA: 09 MAR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDWIN MISAEL LOPEZ CARRILLO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: LOCE920623U66
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$82,747.22
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0888

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-002 TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	82,747.22
TOTAL ASIGNADO.....		82,747.22

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO	100.000	82,747.22	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		82,747.22	0.00		
TOTAL		100.000	82,747.22	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	82,747.22 100.000	82,747.22 100.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 0889

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-002 TRABAJOS PRELIMINARES PARA BACHEO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	82,747.22	82,747.22	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	82,747.22	82,747.22	0.00



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0890

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-005 CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-005

NOMBRE: CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO
DESCRIPCIÓN: DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO,
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBE Y ARRA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA
EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: PALO HUERFANO SECCION 3RA.
FECHA DE INICIO: 15 JUN 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 JUN 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-005
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 07 JUN 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IVAN JUAREZ ILHUICATZI
DOMICILIO: PRIV. DE LA VIRGEN
No. Exterior: 12 No. Interior:
Colonia: CENTRO C. P.: 90800
Municipio: SANTA ANA CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: JULI18102258XA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$29,905.03
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0891

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-005 CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	29,905.03
TOTAL ASIGNADO.....		29,905.03

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Fonder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO	100.000	29,905.03	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		29,905.03	0.00		
TOTAL		100.000	29,905.03	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	29,905.03 100.000	29,905.03 100.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0892

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-005 CAMBIO DE EQUIPO DE BOMBEO
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	29,905.03	29,905.03	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	29,905.03	29,905.03	0.00



**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**



**SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0896



OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-007 ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD NORTE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-007

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD NORTE
DESCRIPCIÓN: ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD NORTE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA


LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACIÓN: CALLE LA AMISTAD NORTE
FECHA DE INICIO: 03 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOV 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-007
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 19 DIC 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$55,469.63
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0894

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-007 ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD NORTE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	55,469.63
TOTAL ASIGNADO.....		55,469.63

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD NORTE	100.000	55,469.63	55,469.63	100.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		55,469.63	55,469.63		
TOTAL		100.000	55,469.63	55,469.63	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	55,469.63 100.000	0.00 0.000	55,469.63 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

19 DIC 2023: PIE2301-007 ADOQUINAMIENTO CALLE AMISTAD TLACOCALPAN.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0895

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-007 ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD NORTE
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====				
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
19 DIC 2023 D12MAG0022	1.2.3.5.4.2	55,469.63		55,469.63
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PIE2301-007 F. 0BB7 EST. UNO FINIQUITO OBRA. ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD SAN DAMIAN TLACOCALPAN.			
Requisición:	12MAG00021			
Concepto:	001			
	ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD NORTE			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	RECURSOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA UTILIZADOS			
Actividad:	01			
	REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA PLANEACION EN ATENCION DE SERVICIOS URBANOS EN LA POBLACION			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	PIE2301-007			
Acreedor:	PE017			
	EFREN TAPIA CRUZ			
Contrato:	PIE2301-007			
19 DIC 2023 D12MAG0023	1.2.3.5.4.2		55,469.63	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PIE2301-007 F. 0BB7 EST. UNO FINIQUITO OBRA. ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD SAN DAMIAN TLACOCALPAN.			
Requisición:	12MAG00021			
Concepto:	001			
	ADOQUINAMIENTO EN CALLE LA AMISTAD NORTE			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
SUMA PERIODO:.....		55,469.63	55,469.63	0.00
SALDO FINAL:.....		55,469.63	55,469.63	0.00
=====				

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0896



OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-008 REHABILITACION DE PARQUE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-008

NOMBRE: REHABILITACION DE PARQUE
DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE JUEGOS DE MESAS CON BANCAS
COLOCACION DE LAMPARAS, FOCOS, FUENTE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN.
UBICACIÓN: PARQUE SAN DAMIAN TLACOCALPAN.
FECHA DE INICIO: 06 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 NOV 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-008
MONTO ORIGINAL: \$87,000.00
FECHA DE FIRMA: 29 DIC 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRU & NNOVA DE TLAXCALA
DOMICILIO: 1RA. PRIV. TEO, PANZOLO
No. Exterior: 03 No. Interior:
Colonia: XAXALA C. P.: 90800
Municipio: SANTA ANA CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: CAN201221V85
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$87,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0897


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-008 REHABILITACION DE PARQUE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	87,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		87,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION DE PARQUE	100.000	87,000.00	87,000.00	100.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		87,000.00	87,000.00		
TOTAL		100.000	87,000.00	87,000.00	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	87,000.00 100.000	0.00 0.000	87,000.00 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 DIC 2023: PIE2301-008 REHABILITACION PARQUE


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0898

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-008 REHABILITACION DE PARQUE
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
29 DIC 2023 D12MAG0008	1.2.3.5.4.3	87,000.00		87,000.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	PIE2301-008 REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.			
Requisición:	12MAG00008			
Concepto:	001			
	REHABILITACION DE PARQUE			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	RECURSOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA UTILIZADOS			
Actividad:	01			
	REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA PLANEACION EN ATENCION DE SERVICIOS URBANOS EN LA POBLACION			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	PIE2301-008			
Acreedor:	FC024			
	CONSTRU & NNOVA DE TLAXCALA			
Contrato:	PIE2301-008			
29 DIC 2023 D12MAG0009	1.2.3.5.4.3		87,000.00	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	PIE2301-008 REHABILITACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE TLACOCALPAN.			
	CAPITALIZACION DE OBRA CONCLUIDA.			
Requisición:	12MAG00008			
Concepto:	001			
	REHABILITACION DE PARQUE			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		87,000.00	87,000.00	0.00
SALDO FINAL:.....		87,000.00	87,000.00	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0899

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-009 PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-009
NOMBRE: PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACIÓN: CAMINO AL POZO ENTRE INSURGENTES Y POZO
FECHA DE INICIO: 21 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 DIC 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-009
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 20 DIC 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$72,321.28
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0900

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-009 PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	72,321.28
TOTAL ASIGNADO.....		72,321.28



AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES	100.000	72,321.28	72,321.28	100.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		72,321.28	72,321.28		
TOTAL		100.000	72,321.28	72,321.28	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	72,321.28 100.000	0.00 0.000	72,321.28 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

20 DIC 2023: PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIO



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0901

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-009 PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
20 DIC 2023 D12MAG0028	1.2.3.5.4.2	72,321.28		72,321.28
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PIE2301-009 F. 3F54 EST. UNO FINIQUITO OBRA. PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICION EN CALLE INSURGENTES, TLACOCALPAN.			
Requisición:	12MAG00025			
Concepto:	001			
	PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	RECURSOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA UTILIZADOS			
Actividad:	01			
	REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA PLANEACION EN ATENCION DE SERVICIOS URBANOS EN LA POBLACION			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:	PIE2301-009			
Acreedor:	PE017			
	EFREN TAPIA CRUZ			
Contrato:	PIE2301-009			
20 DIC 2023 D12MAG0029	1.2.3.5.4.2		72,321.28	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS PIE2301-009 F. 3F54 EST. UNO FINIQUITO OBRA. PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICION EN CALLE INSURGENTES, TLACOCALPAN.			
Requisición:	12MAG00025			
Concepto:	001			
	PAVIMENTO DE CONCRETO Y GUARNICIONES			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
SUMA PERIODO:.....		72,321.28	72,321.28	0.00
SALDO FINAL:.....		72,321.28	72,321.28	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0903

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-010 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-010

NOMBRE: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPL
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACIÓN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE INICIO: 08 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-010
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 07 DIC 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRU & NNOVA DE TLAXCALA
DOMICILIO: 1RA. PRIV. TEO, PANZOLO
No. Exterior: 03 No. Interior:
Colonia: XAXALA C. P.: 90800
Municipio: SANTA ANA CHIAUTEMPAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: CAN201221V85
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$10,277.60
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0905

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-010 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	10,277.60
TOTAL ASIGNADO.....		10,277.60

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPL	100.000	10,277.60	10,277.60	100.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		10,277.60	10,277.60		
TOTAL		100.000	10,277.60	10,277.60	100.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	10,277.60 100.000	0.00 0.000	10,277.60 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 DIC 2023: PIE2301-010 F. 143 REHABILITACION

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0904

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-010 REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPL
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
29 DIC 2023 D12MAG0010	1.2.3.5.4.3	10,277.60		10,277.60
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	PIE2301-010 F.143 EST. I FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TLACOCALPAN.			
Requisición:	12MAG00009			
Concepto:	001			
	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPL			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	01			
	RECURSOS MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA UTILIZADOS			
Actividad:	01			
	REALIZACIÓN DE UNA ADECUADA PLANEACION EN ATENCION DE SERVICIOS URBANOS EN LA POBLACION			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	PIE2301-010			
Acreedor:	PC024			
	CONSTRU & NNOVA DE TLAXCALA			
Contrato:	PIE2301-010			
29 DIC 2023 D12MAG0011	1.2.3.5.4.3		10,277.60	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	PIE2301-010 F.143 EST. I FINIQUITO OBRA: REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TLACOCALPAN.			
Requisición:	12MAG00009			
Concepto:	001			
	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPL			
Fuente financ.:	6.01			
	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
SUMA PERIODO:.....		10,277.60	10,277.60	0.00
SALDO FINAL:.....		10,277.60	10,277.60	0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0905



OBRA/ACCIÓN No. PROD/IF2301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PROD/IF2301-001
NOMBRE: REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE TANQUE DE AGUA
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS
LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO TLAX.
UBICACIÓN: CALLE XICOTENCATL
FECHA DE INICIO: 16 FEB 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 08 MAR 2023
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PROD/IF2301-001
MONTO ORIGINAL: \$339,645.13
FECHA DE FIRMA: 23 ENE 2023
FECHA VENCE: 08 MAR 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO LOBOZ EMPRESARIOS SA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CLE1905045E2
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$339,645.13
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
2774762
CIA. AFIANZADORA: SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A.
FECHA FIANZA: 09 MAR 2023
MONTO FIANZA: \$67,929.03



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

0906

OBRA/ACCIÓN No. PROD/IP2301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	339,645.13
TOTAL ASIGNADO.....		339,645.13

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION DE TANQUE AGUA	100.000	339,645.13	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		339,645.13	0.00		
TOTAL		100.000	339,645.13	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	339,645.13 100.000	339,645.13 100.000

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

OBRA/ACCIÓN No. PROD/IP2301-001 REHAB. TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	339,645.13	339,645.13	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	339,645.13	339,645.13	0.00




PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.




SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.