

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 RELACIONES ANALÍTICAS DE OBRAS/ACCIONES DE AGOSTO 2024

000837

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
FISM2401-003	CUBIERTA DE CANCHA USUS MULTIPLES METECA	838,750.61	361,242.21	1,199,992.82	0.00
FISM2401-008	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN	607,595.76	76,807.29	684,403.05	0.00
FISM2401-008-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	0.00	65,840.01	65,840.01	0.00
FISM2401-009	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO	152,647.30	0.00	152,647.30	0.00
FISM2401-009-01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	40,521.56	40,521.56	0.00
FISM2401-011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	413,299.15	413,299.15	0.00
FISM2401-013	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	63,000.00	123,622.44	0.00	186,622.44
IF2401-001	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SANTUARIO	0.00	387,351.62	0.00	387,351.62
IF2401-002	AMPLIACIÓN DE RED MEDIA BAJA Y TRANSFORA	0.00	632,120.77	632,120.77	0.00
PIEZ401-001	ADOQUIONAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	134,207.09	134,207.09	0.00
TOTAL:		1,661,993.67	2,235,012.14	3,323,031.75	573,974.06

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXC

RFC: MAG50101SD4

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE AGOSTO 2024

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Obra FISM 2024	FISM OBRA POR DISTRIBUIR	5,691,325.00	2,729,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	RECURSO POR DISTRIBUIR	5,691,325.00	2,729,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FISM2401-001	CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE	0.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00
Part. 001	SUMINISTRO Y PAV. ADOQUIN	0.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00
Obra FISM2401-003	CUBIERTA DE CANCHA USUS MULTIPLES METECA	0.00	1,199,992.82	1,199,992.82	1,199,992.82	1,199,992.82	1,199,992.82	1,199,992.82
Part. 001	CONST. CUBIERTA DE CANCHA	0.00	1,199,992.82	1,199,992.82	1,199,992.82	1,199,992.82	1,199,992.82	1,199,992.82
Obra FISM2401-004	AMPLIACION RED DRENAJE SANIT Y AGUA POT	0.00	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34
Part. 001	SUM. TUBERIA DRENAJE Y AGUA	0.00	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34
Obra FISM2401-005	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIV	0.00	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85
Part. 001	SUMINISTRO DE LUMINARIA	0.00	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85
Obra FISM2401-007	REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES	0.00	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44
Part. 001	SUMINISTRO EMULSION	0.00	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44
Obra FISM2401-008	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN	0.00	684,403.05	684,403.05	684,403.05	684,403.05	684,403.05	684,403.05
Part. 001	PAVIMENTO Y GUARNICIONES	0.00	684,403.05	684,403.05	684,403.05	684,403.05	684,403.05	684,403.05
Obra FISM2401-008-01	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FISM2401-009	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO	0.00	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13
Part. 001	SUM TUBERIA DRENAJE	0.00	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13
Obra FISM2401-009-01	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FISM2401-010	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FISM2401-011	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FISM2401-013	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FISM2401-02	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO	0.00	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01
Part. 001	PAVIMENTO DE ASFALTO	0.00	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01
Obra FORTAMUN 2401-01	REHABILITACION COMANDANCIA POLICIA MPAL	0.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00
Part. 001	REHAB. COMANDANCIA	0.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00
Obra FORTAMUN 2401-02	CONEXION ENTRE C2 Y ANTENA	0.00	83,379.79	83,379.79	83,379.79	83,379.79	83,379.79	83,379.79
Part. 001	CONEXION DE C2 Y ANTENA SEGURIDAD	0.00	83,379.79	83,379.79	83,379.79	83,379.79	83,379.79	83,379.79
Obra IF2401	RECURSO INGRESOS PROPIOS OBRA	1,023,100.00	1,005,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	RECURSO POR DISTRIBUIR	1,023,100.00	1,005,860.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra IF2401-001	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SANTUARIO	0.00	0.00	387,351.62	387,351.62	387,351.62	387,351.62	387,351.62
Part. 001	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SANTUARIO	0.00	0.00	387,351.62	387,351.62	387,351.62	387,351.62	387,351.62
Obra IF2401-002	AMPLIACION DE RED MEDIA BAJA Y TRANSFORA	0.00	0.00	632,120.77	632,120.77	632,120.77	632,120.77	632,120.77
Part. 001	AMPLIACION DE RED MEDIA BAJA Y TRANSFORA	0.00	0.00	632,120.77	632,120.77	632,120.77	632,120.77	632,120.77
Obra PIE2301-012	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23
Part. 001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23
Obra PIE2301-013	ADQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21

000838

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXC
 RFC: MAG850101SD4
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE AGOSTO 2024

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Part. 001	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21
Obra PIE2401-001	ADOCIONAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	0.00	134,207.09	134,207.09	134,207.09	134,207.09	134,207.09
Part. 001	ADOCIONAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	0.00	134,207.09	134,207.09	134,207.09	134,207.09	134,207.09
Obra PIE2401-002	RASTREO DE CAMINOS EN PRIV. IRO. DE MAYO	0.00	0.00	76,779.95	76,779.95	76,779.95	76,779.95	76,779.95
Part. 001	RASTREO DE CAMINOS EN PRIVADA IRO. DE MA	0.00	0.00	76,779.95	76,779.95	76,779.95	76,779.95	76,779.95
Obra PIE2401-005	RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES	0.00	0.00	254,250.28	254,250.28	254,250.28	254,250.28	254,250.28
Part. 001	RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES	0.00	0.00	254,250.28	254,250.28	254,250.28	254,250.28	254,250.28
Obra PIE2401-006	IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA KOMUNIT	0.00	0.00	48,108.49	48,108.49	48,108.49	48,108.49	48,108.49
Part. 001	IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA KOMUNIT	0.00	0.00	48,108.49	48,108.49	48,108.49	48,108.49	48,108.49
Obra PIE2401-007	REPARACION DE PISO LAMINADO PRESIDENCIA	0.00	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21
Part. 001	MANTTO PISO LAMINADO	0.00	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21
Obra PIE2401-008	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	29,076.44	29,076.44	29,076.44	29,076.44	29,076.44
Part. 001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	29,076.44	29,076.44	29,076.44	29,076.44	29,076.44
Obra PIE2401-009	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	0.00	24,616.97	24,616.97	24,616.97	24,616.97	24,616.97
Part. 001	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	0.00	24,616.97	24,616.97	24,616.97	24,616.97	24,616.97
Obra PRODDER/2023	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 1	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra PRODDER2301-001	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	0.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00
Part. 001	SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA	0.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00
		6,714,425.00	8,819,397.23	7,419,688.95	7,396,311.39	7,396,311.39	7,396,311.39	7,419,688.95

000839

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000840

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2024 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	2,729,736.36
TOTAL ASIGNADO.....		2,729,736.36

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	2,729,736.36	0.00	0.000
TOTAL		100.000	2,729,736.36	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVI	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000841

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-001 CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	239,292.00
TOTAL ASIGNADO.....		239,292.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS		
001	SUMINISTRO Y PAV. ADOQUIN	100.000	239,292.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	239,292.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	239,292.00 100.000	239,292.00 100.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000842

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-003 CUBIERTA DE CANCHA USUS MULTIPLES METECA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,199,992.82
TOTAL ASIGNADO.....		1,199,992.82

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONST. CUBIERTA DE CANCHA	100.000	1,199,992.82	361,242.21	30.104	30.104
TOTAL		100.000	1,199,992.82	361,242.21	30.104	30.104

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	30.104	69.896	100.000
FINANCIERO:	361,242.21 30.104	838,750.61 69.896	1,199,992.82 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

28 AGO 2024: FISM2401-03 PAGO F.089D EST. 2 FI

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000843

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-004 AMPLIACION RED DRENAJE SANIT Y AGUA POT

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	165,915.34
TOTAL ASIGNADO.....		165,915.34

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUM. TUBERIA DRENAJE Y AGUA	100.000	165,915.34	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	165,915.34	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	165,915.34 100.000	165,915.34 100.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000844

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-005 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIV

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	13,613.85
TOTAL ASIGNADO.....		13,613.85

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO DE LUMINARIA	100.000	13,613.85	0.00	0.000
TOTAL		100.000	13,613.85	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	13,613.85 100.000	13,613.85 100.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000845

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-007 REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	31,156.44
TOTAL ASIGNADO.....		31,156.44

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO EMULSION	100.000	31,156.44	0.00	0.000
TOTAL		100.000	31,156.44	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	31,156.44 100.000	31,156.44 100.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000846

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-008 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	684,403.05
TOTAL ASIGNADO.....		684,403.05

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	PAVIMENTO Y GUARNICIONES	100.000	684,403.05	76,807.29	11.223	70.000
TOTAL		100.000	684,403.05	76,807.29	11.223	70.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	70.000	30.000	100.000
FINANCIERO:	76,807.29 11.223	607,595.76 88.778	684,403.05 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

16 AGO 2024: REGISTRO POR TERMINO DE OBRA

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000847

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-000-01 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	100.000	0.00	65,840.01	0.000	100.000
TOTAL		100.000	0.00	65,840.01	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	65,840.01 0.000	0.00 0.000	65,840.01 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

16 AGO 2024: REGISTRO POR TERMINO DE OBRA

The image contains three distinct blue ink signatures or stamps. One is a large, stylized signature at the top left, another is a more complex scribble at the top right, and the third is a signature at the bottom left.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000848

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-009 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	223,460.13
TOTAL ASIGNADO.....		223,460.13

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	SUM TUBERIA DRENAJE	100.000	223,460.13	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	223,460.13	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO .PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	223,460.13 100.000	223,460.13 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

21 AGO 2024: FISM2401-009 F. 132 AMPLIACION CO

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000849

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-009-01 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	100.000	0.00	40,521.56	0.000
TOTAL		100.000	0.00	40,521.56	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	40,521.56	0.000	40,521.56

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-010 REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	19,716.54 0.000	19,716.54 0.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000851

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-011 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	100.000	0.00	413,299.15	0.000	100.000
TOTAL		100.000	0.00	413,299.15	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	413,299.15 0.000	0.00 0.000	413,299.15 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS:

16 AGO 2024: FISM2401-011 F. 905A CONST. GUAR.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000852

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-013 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	100.000	0.00	123,622.44	0.000	53.670
TOTAL		100.000	0.00	123,622.44	0.000	53.670

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	53.670	33.330	87.000
FINANCIERO:	123,622.44 0.000	63,000.00 0.000	186,622.44 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

28 AGO 2024: ESTIMACIÓN 1 F. 135

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000853

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-02 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,290,000.01
TOTAL ASIGNADO.....		1,290,000.01

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	PAVIMENTO DE ASFALTO	100.000	1,290,000.01	0.00	0.000
TOTAL		100.000	1,290,000.01	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,290,000.01 100.000	1,290,000.01 100.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000854

OBRA/ACCIÓN No. FORTAMUN 2401-01 REHABILITACION COMANDANCIA POLICIA MPAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M	99,850.00
TOTAL ASIGNADO.....		99,850.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	REHAB. COMANDANCIA	100.000	99,850.00	0.00 0.000 0.000
TOTAL		100.000	99,850.00	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	99,850.00 100.000	99,850.00 100.000

000855

OBRA/ACCIÓN No. FORTAMUN 2401-02 CONEXION ENTRE C2 Y ANTENA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M	83,379.79
TOTAL ASIGNADO.....		83,379.79

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONEXION DE C2 Y ANTENA SEGURIDAD	100.000	83,379.79	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	83,379.79	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	83,379.79 100.000	83,379.79 100.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000856

OBRA/ACCIÓN No. IP2401 RECURSO INGRESOS PROPIOS OBRA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	132,760.79
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	873,100.00
TOTAL ASIGNADO.....		1,005,860.79

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	1,005,860.79	0.00	0.000
TOTAL		100.000	1,005,860.79	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000857

OBRA/ACCIÓN No. IF2401-001 CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SANTUARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SANTUARIO	100.000	0.00	387,351.62	0.000 30.000
TOTAL		100.000	0.00	387,351.62	0.000 30.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	30.000	0.000	30.000
FINANCIERO:	387,351.62 0.000	0.00 0.000	387,351.62 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

08 AGO 2024: IF2401-001 F. 2C5C ANTICIPO 30% 0

OBRA/ACCIÓN No. IF2401-002 AMPLIACION DE RED MEDIA BAJA Y TRANSFORA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	AMPLIACION DE RED MEDIA BAJA Y TRANSFORA	100.000	0.00	632,120.77	0.000	100.000
TOTAL		100.000	0.00	632,120.77	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	632,120.77 0.000	0.00 0.000	632,120.77 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

29 AGO 2024: IF2401-002 OBRA: AMPLIACION DE RE

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000859

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-012 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	332,831.23
TOTAL ASIGNADO.....		332,831.23

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	100.000	332,831.23	0.00	0.000
TOTAL		100.000	332,831.23	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	332,831.23 100.000	332,831.23 100.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000860

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-013 ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	441,842.21
TOTAL ASIGNADO.....		441,842.21

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	100.000	441,842.21	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	441,842.21	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	441,842.21 100.000	441,842.21 100.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000861

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-001 ADOQIONAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	ADOQIONAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	100.000	0.00	134,207.09	0.000	100.000
TOTAL		100.000	0.00	134,207.09	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	134,207.09 0.000	0.00 0.000	134,207.09 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

24 AGO 2024: PIE2401-001 F. 7749 ADOQUINAMIENT
 AMISTAD NORTE, TLACOCALPAN.

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-002 RASTREO DE CAMINOS EN PRIV. 1RO. DE MAYO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RASTREO DE CAMINOS EN PRIVADA 1RO. DE MA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	76,779.95 0.000	76,779.95 0.000

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-005 RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	254,250.28 0.000	254,250.28 0.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000864

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-006 IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA COMUNIT

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA COMUNIT	100.000	0.00	0.00	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	48,108.49 0.000	48,108.49 0.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000865

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-007 REPARACION DE PISO LAMINADO PRESIDENCIA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	8,249.21
TOTAL ASIGNADO.....		8,249.21

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS		
001	MANTTO PISO LAMINADO	100.000	8,249.21	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	8,249.21	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	8,249.21	100.000	8,249.21	100.000

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-008 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	100.000	0.00	0.00	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	29,076.44 0.000	29,076.44 0.000

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-009 ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	24,616.97 0.000	24,616.97 0.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000868

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER/2023 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	RED DE AGUA POTABLE	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	0.000		0.000		0.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

000869

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER2301-001 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.18	PRODDER	269,814.00
TOTAL ASIGNADO.....		269,814.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA	100.000	269,814.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	269,814.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	269,814.00 100.000	269,814.00 100.000