

0604

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
RELACIONES ANALÍTICAS DE OBRAS/ACCIONES DE 01 ENE 2024 A 31 JUL 2024

		SALDO ANT.:	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
FISM2401-001	CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE	0.00	239,292.00	239,292.00	0.00
FISM2401-003	CUBIERTA DE CANCHA USUS MULTIPLES METECA	0.00	838,750.61	0.00	838,750.61
FISM2401-004	AMPLIACION RED DRENAJE SANIT Y AGUA POT	0.00	165,915.34	165,915.34	0.00
FISM2401-005	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIV	0.00	13,613.85	13,613.85	0.00
FISM2401-007	REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES	0.00	31,156.44	31,156.44	0.00
FISM2401-008	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN	0.00	1,009,570.60	0.00	1,009,570.60
FISM2401-009	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO	0.00	294,272.96	70,812.83	223,460.13
FISM2401-010	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI	0.00	39,433.08	19,716.54	19,716.54
FISM2401-013	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	126,000.00	0.00	126,000.00
FISM2401-02	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO	0.00	1,290,000.01	1,290,000.01	0.00
FISM2401-01	REHABILITACION COMANDANCIA POLICIA MPAL	0.00	99,850.00	99,850.00	0.00
FORTAMUN 2401-02	CONEXION ENTRE C2 Y ANTENA	0.00	83,379.79	83,379.79	0.00
PIE2301-012	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	332,831.23	332,831.23	0.00
PIE2301-013	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	441,842.21	441,842.21	0.00
PIE2401-002	RASTREO DE CAMINOS EN PRIV. 1RO. DE MAYO	0.00	76,779.95	76,779.95	0.00
PIE2401-005	RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES	0.00	254,250.28	254,250.28	0.00
PIE2401-006	IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA COMUNIT	0.00	96,216.98	48,108.49	48,108.49
PIE2401-007	REPARACION DE PISO LAMINADO PRESIDENCIA	0.00	8,249.21	8,249.21	0.00
PIE2401-008	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	58,152.88	29,076.44	29,076.44
PIE2401-009	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	49,233.94	24,616.97	24,616.97
PRODDER2301-001	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	0.00	269,814.00	269,814.00	0.00
TOTAL:		0.00	5,818,605.36	3,499,305.58	2,319,299.78



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG50101SD4
 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE JULIO 2024

**SINDICATO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024**



AMAXAC DE GRO. TLAX.

**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024**

**TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024**

AMAXAC DE GRO. TLAX.

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Obra FISM 2024	FISM OBRA POR DISTRIBUIR	5,691,325.00	2,729,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	RECURSO POR DISTRIBUIR	5,691,325.00	2,729,736.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra FISM2401-001	CONST. PAVIMENTO DE ALUMBRADO EN CALLES	0.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00
Part. 001	SUMINISTRO Y PAV. ADOQUIN	0.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00	239,292.00
Obra FISM2401-003	CUBIERTA DE CANCHA USOS MULTIPLES METECA	0.00	1,199,992.82	1,199,992.82	838,750.61	838,750.61	838,750.61	1,199,992.82
Part. 001	CONST. CUBIERTA DE CANCHA	0.00	1,199,992.82	1,199,992.82	838,750.61	838,750.61	838,750.61	1,199,992.82
Obra FISM2401-004	AMPLIACION RED DRENAJE SANIT Y AGUA POT	0.00	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34
Part. 001	SUM. TUBERIA DRENAJE Y AGUA	0.00	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34	165,915.34
Obra FISM2401-005	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIV	0.00	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85
Part. 001	SUMINISTRO DE LUMINARIA	0.00	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85	13,613.85
Obra FISM2401-007	REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES	0.00	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44
Part. 001	SUMINISTRO EMULSION	0.00	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44	31,156.44
Obra FISM2401-008	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN	0.00	634,403.05	634,403.05	607,595.76	607,595.76	607,595.76	684,403.05
Part. 001	PAVIMENTO Y SURBANCIONES	0.00	634,403.05	634,403.05	607,595.76	607,595.76	607,595.76	684,403.05
Obra FISM2401-009	AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO	0.00	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13
Part. 001	SUM TUBERIA DRENAJE	0.00	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13	223,460.13
Obra FISM2401-010	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	19,716.54	19,716.54	19,716.54	19,716.54	19,716.54
Part. 001	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI	0.00	0.00	19,716.54	19,716.54	19,716.54	19,716.54	19,716.54
Obra FISM2401-013	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	210,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	210,000.00
Part. 001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	210,000.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00	210,000.00
Obra FISM2401-02	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO	0.00	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01
Part. 001	PAVIMENTO DE ASFALTO	0.00	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01	1,290,000.01
Obra FORTAMUN 2401-01	REHABILITACION COXANDANCIA POLICIA MPAL	0.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00
Part. 001	REHAB. COMANDANCIA	0.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00	99,850.00
Obra FORTAMUN 2401-02	CONEXION ENTRE C2 Y ANTENA	0.00	33,379.79	33,379.79	33,379.79	33,379.79	33,379.79	33,379.79
Part. 001	CONEXION ENTRE C2 Y ANTENA	0.00	33,379.79	33,379.79	33,379.79	33,379.79	33,379.79	33,379.79
Obra IF2401	RECURSO INGRESOS PROFIOS OBRA	1,023,100.00	1,023,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 001	RECURSO POR DISTRIBUIR	1,023,100.00	1,023,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra PIE2301-012	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23
Part. 0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	0.00	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23	332,831.23
Obra PIE2301-013	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21
Part. 001	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	0.00	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21	441,842.21
Obra PIE2401-002	RASTRO DE CAMINOS EN PRIV. IRO. DE MAXO	0.00	0.00	76,779.95	76,779.95	76,779.95	76,779.95	76,779.95
Part. 001	RASTRO DE CAMINOS EN PRIVADA IRO. DE MA	0.00	0.00	76,779.95	76,779.95	76,779.95	76,779.95	76,779.95
Obra PIE2401-005	RASTRO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES	0.00	0.00	254,250.28	254,250.28	254,250.28	254,250.28	254,250.28
Part. 001	RASTRO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES	0.00	0.00	254,250.28	254,250.28	254,250.28	254,250.28	254,250.28
Obra PIE2401-006	IMPERMEABILIZACION DE BIBLIOTECA COMUNIT	0.00	0.00	48,108.49	48,108.49	48,108.49	48,108.49	48,108.49
Part. 001	IMPERMEABILIZACION DE BIBLIOTECA COMUNIT	0.00	0.00	48,108.49	48,108.49	48,108.49	48,108.49	48,108.49
Obra PIE2401-007	REPARACION DE FISCO LAMINADO PRESIDENCIA	0.00	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21
Part. 001	MANTO FISCO LAMINADO	0.00	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21	8,249.21

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 COMPONENTE PRESUPUESTARIO DE OBRAS DE JULIO 2024

Folio	Nombre	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Precompromisos
Obra PIE2401-008	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	29,076.44	29,076.44	29,076.44	29,076.44	29,076.44
Part. 001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	29,076.44	29,076.44	29,076.44	29,076.44	29,076.44
Obra PIE2401-009	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISAD NORTE	0.00	0.00	24,616.97	24,616.97	24,616.97	24,616.97	24,616.97
Part. 001	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISAD NORTE	0.00	0.00	24,616.97	24,616.97	24,616.97	24,616.97	24,616.97
Obra PRODDER/2023	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Part. 1	RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra PRODDER2301-001	CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL	0.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00
Part. 001	SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA	0.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00	269,814.00
		6,714,425.00	8,819,397.23	5,746,348.75	5,161,299.25	5,161,299.25	5,161,299.25	5,746,348.75



PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0607


OBRA/ACCIÓN No. FISM 2024 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM 2024
NOMBRE: FISM OBRA POR DISTRIBUIR
DESCRIPCIÓN:
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0608

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2024 FISM OBRA POR DISTRIBUIR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	2,729,736.36
TOTAL ASIGNADO.....		2,729,736.36

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN % A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	2,729,736.36	0.00 0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,729,736.36	0.00
TOTAL		100.000	2,729,736.36	0.00 0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:		0.000		0.000		0.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0609

OBRA/ACCIÓN No. FISM 2024 FISM OBRA POR DISTRIBUIR
OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-001 CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2401-001

NOMBRE: CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE
DESCRIPCIÓN: TRAZO, NIVELACION, ACARREO, COMPACTACION
SUM. ADOQUIN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: CALLE MELCHOR OCAMPO
FECHA DE INICIO: 04 ENE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 ENE 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2401.01
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 02 ENE 2024
FECHA VENCE: 25 ENE 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA SA DE CV
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 76 No. Interior:
Colonia: SECCION SECUNDA C. P.: 90620
Municipio: AMAXAC DE GUERRERO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELÉFONO:
R. F. C.: GCC040303762
CONTACTO: PRESIDENTA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$239,292.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0610

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-001 CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	239,292.00
TOTAL ASIGNADO.....		239,292.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO Y PAV. ADOQUIN	100.000	239,292.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		239,292.00	0.00		
TOTAL		100.000	239,292.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	239,292.00 100.000	239,292.00 100.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 0611

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-001 CONST. PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE
 OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-003 CUBIERTA DE CANCHA USUS MULTIPLES METECA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2401-003

NOMBRE: CUBIERTA DE CANCHA USUS MULTIPLES METECA
 DESCRIPCIÓN: TRAZO, NIVELACION, DEMOLICION, EXCAVACION, CONST. PLANTILLA, TRABE, PLANTILLA, CUBI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
 OFICIO DE ASIGNACIÓN:
 MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
 MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
 TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
 FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVE
 ART. 49 LEY OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: SECCION TERCERA
 UBICACIÓN: EXPLANADA PRINCIPAL DE METECATLAN
 FECHA DE INICIO: 22 MAY 2024
 FECHA DE TERMINACIÓN: 28 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2401-003
 MONTO ORIGINAL: \$1,199,992.82
 FECHA DE FIRMA: 22 MAY 2024
 FECHA VERCE: 28 JUN 2024
 EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDBIN AGUILAR GONZALEZ
 DOMICILIO:
 No. Exterior: No. Interior:
 Colonia: C. P.:
 Municipio: Entidad Fed.:
 TELEFONO:
 R. F. C.: AUGE6807011U9
 CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,199,992.82
 FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0564-0203394
 CIA. AFIANZADORA: BERKLEY MEXICO FIANZAS MEXICO, SA DE CV
 FECHA FIANZA: 10 MAY 2024
 MONTO FIANZA: \$119,999.28

FIANZA ANTICIPO: BKY-0564-0203392
 CIA. AFIANZADORA: BERKLEY MEXICO FIANZAS MEXICO, SA DE CV
 FECHA FIANZA: 10 MAY 2024
 MONTO FIANZA: \$359,997.85

FIANZA VICTOS OCULTOS:
 CIA. AFIANZADORA:
 FECHA FIANZA: INICIAL
 MONTO FIANZA \$0.00


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0612

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-003 CUBIERTA DE CANCHA USUS MULTIPLES METECA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,199,992.82
TOTAL ASIGNADO.....		1,199,992.82

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONST. CUBIERTA DE CANCHA	100.000	1,199,992.82	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,199,992.82	0.00		
TOTAL		100.000	1,199,992.82	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	69.896	69.896
FINANCIERO:	0.00 0.000	838,750.61 69.896	838,750.61 69.896


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0613

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-003 CUBIERTA DE CANCHA USUS MULTIPLES METECA

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-004 AMPLIACION RED DRENAJE SANIT Y AGUA POT

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2401-004

NOMBRE: AMPLIACION RED DRENAJE SANIT Y AGUA POT
DESCRIPCIÓN: DRENAJE, TRAZO NIVELACION, EXCAVAC
AGUA TRAZO, EXCAVAC, SUM, TUBERIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 50 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: SECCION SEGUNDA
UBICACIÓN: PRIV. BENITO JUAREZ
FECHA DE INICIO: 20 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2401-004
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 25 MAR 2024
FECHA VENCE: 26 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDBIN AGUILAR GONZALEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: AUGE6807011U9
CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$165,915.34
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0614

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-004 AMPLIACION RED DRENAJE SANIT Y AGUA POT

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	165,915.34
TOTAL ASIGNADO.....		165,915.34

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUM. TUBERIA DRENAJE Y AGUA	100.000	165,915.34	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		165,915.34	0.00		
TOTAL		100.000	165,915.34	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	165,915.34 100.000	165,915.34 100.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

--0615

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-004 AMPLIACION RED DRENAJE SANIT Y AGUA POT

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-005 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIV

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2401-005

NOMBRE: AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIV
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO DE LUMINARIA VIAL, CABLE DE ALUMINIO Y BRAZO GALVANIZADO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: PRIMERA SECCION
UBICACIÓN: PRIVADA XICHTENCATL
FECHA DE INICIO: 07 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 14 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2401-005
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 06 MAR 2024
FECHA VENCE: 31 AGO 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: COEL DE PUEBLA, SA DE CV
DOMICILIO: 25 NORTE
No. Exterior: 210 No. Interior:
Colonia: AMOR C. P.: 72140
Municipio: PUEBLA Entidad Fed.: PUEBLA

TELEFONO:
R. F. C.: CPU8302187Q0
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$13,613.85
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

- 0616

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-005 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIV

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	13,613.85
TOTAL ASIGNADO.....		13,613.85

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO DE LUMINARIA	100.000	13,613.85	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		13,613.85	0.00		
TOTAL		100.000	13,613.85	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	13,613.85 100.000	13,613.85 100.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0617

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-005 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO PRIV
OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-007 REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2401-007

NOMBRE: REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES
DESCRIPCIÓN: SUMINISTRO Y EMULSION PARA CARPETA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SSECINES VARIAS
UBICACIÓN: VARIAS CALLES
FECHA DE INICIO: 10 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2401-007
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 07 MAY 2024
FECHA VENCE: 31 MAY 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EMULSIONES Y MEZCLAS ASFALTICAS DE TLAXCALA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: EMA010110541
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$31,156.44
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. APTANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

- 0618

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-007 REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	31,156.44
TOTAL ASIGNADO.....		31,156.44

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO EMULSION	100.000	31,156.44	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		31,156.44	0.00		
TOTAL		100.000	31,156.44	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	31,156.44 100.000	31,156.44 100.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERÍA MUNICIPAL
 EL AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0619

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-007 REHABILITACION PAVIMENTO VARIAS CALLES

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-008 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2401-008

NOMBRE: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICION
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL
ESTADO DE TLAXCALA

LOCALIDAD: SECCION TERCERA
UBICACIÓN: CALLE 5 DE MAYO
FECHA DE INICIO: 27 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 JUL 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2401-008
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 28 MAY 2024
FECHA VENGE: 20 JUL 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSORCIO EMPRESARIAL CET SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: CEC080425G10
CONTACTO: OBRAS PUBLICAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$684,403.05
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIR. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0620

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-008 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	684,403.05
TOTAL ASIGNADO.....		684,403.05

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	PAVIMENTO Y GUARNICIONES	100.000	684,403.05	401,974.84	58.734	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		684,403.05	401,974.84		
TOTAL		100.000	684,403.05	401,974.84	58.734	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	30.000	30.000
FINANCIERO:	401,974.84 58.734	205,620.92 30.044	607,595.76 88.778


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0621

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-008 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-009 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2401-009

NOMBRE: AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, TUBO
COMPACTACION, POZO DE VISITA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: DE ACUERDO A LAS OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: SECCION TERCERA
UBICACIÓN: CALLE FRANCISCO
FECHA DE INICIO: 27 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 28 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2401-09
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 27 MAY 2024
FECHA VENCE: 28 JUN 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: IEI120223NFA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$223,460.13
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0622

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-009 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	223,460.13
TOTAL ASIGNADO.....		223,460.13

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUM TUBERIA DRENAJE	100.000	223,460.13	70,812.83	31.689	31.689
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		223,460.13	70,812.83		
TOTAL		100.000	223,460.13	70,812.83	31.689	31.689

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	31.689	68.311	100.000
FINANCIERO:	70,812.83 31.689	152,647.30 68.311	223,460.13 100.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

15 JUL 2024: ESTIMACION 2 FINIQUITO


**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX**


**SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0623

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-009 AMPLIACION RED DRENAJE SANITARIO
OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-010 REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2401-010
NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: TERCERA SECCION
UBICACIÓN: AMAXAC
FECHA DE INICIO: 25 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 26 MAY 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2401-010
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 12 JUL 2024
FECHA VENGE: 31 DIC 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$19,716.54
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFTANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0624

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-010 REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI	100.000	0.00	19,716.54	0.000	100.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	19,716.54		
TOTAL		100.000	0.00	19,716.54	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	19,716.54 0.000	0.00 0.000	19,716.54 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

12 JUL 2024: FISM2401-010. F. 2E1F REHAB. RED


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

--0625

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-010 REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRI

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-013 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2401-013

NOMBRE: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DESCRIPCIÓN:

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA

OFICIO DE ASIGNACIÓN:

MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO

MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA

FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 30-11 Y 50 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: SECCION.TERCERA

UBICACIÓN: AVENIDA C.V. LA TRINIDAD

FECHA DE INICIO: 08 JUL 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 JUL 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2401-013

MONTO ORIGINAL: \$210,000.00

FECHA DE FIRMA: 08 JUL 2024

FECHA VENGE: 30 JUL 2024

EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV

DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:

R. F. C.:- IEI120223WFA

CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$210,000.00

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:

FECHA FIANZA: INICIAL

MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0626

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-013 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	100.000	0.00	63,000.00	0.000	33.330
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	63,000.00		
TOTAL		100.000	0.00	63,000.00	0.000	33.330

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	33.330	0.000	33.330
FINANCIERO:	63,000.00 0.000	0.00 0.000	63,000.00 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

22 JUL 2024: FISM2401-013 F. A131 ANTICIPO 30%


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0627

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-013 AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-02 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM2401-02

NOMBRE: CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO
DESCRIPCIÓN: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACION, TRAB, PRELI
PAV.BARRIDO, CARPETA ASFALTICA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: CALLE XICHTENCATL
FECHA DE INICIO: 29 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2401.02
MONTO ORIGINAL: \$1,290,000.01
FECHA DE FIRMA: 28 FEB 2024
FECHA VENGE: 30 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA SA DE CV
DOMICILIO: FRANCISCO I MADERO
No. Exterior: 76 No. Interior:
Colonia: SECCION SECUNDA C. P.: 90620
Municipio: AMAXAC DE GUERRERO Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: GCC040303762
CONTACTO: PRESIDENTA

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC.: \$1,290,000.01
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1922735
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, SA
FECHA FIANZA: 28 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$129,000.00

FIANZA ANTICIPO: 1922732
CIA. AFIANZADORA: DORAMA INSTITUCION DE GARANTIAS, SA
FECHA FIANZA: 28 FEB 2024
MONTO FIANZA: \$387,000.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INTCTAT.
MONTO FIANZA \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0628

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-02 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,290,000.01
TOTAL ASIGNADO.....		1,290,000.01

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	PAVIMENTO DE ASFALTO	100.000	1,290,000.01	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,290,000.01	0.00		
TOTAL		100.000	1,290,000.01	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,290,000.01 100.000	1,290,000.01 100.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0629

OBRA/ACCIÓN No. FISM2401-02 CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ASFALTO
OBRA/ACCIÓN No. FORTAMUN 2401-01 REHABILITACION COMANDANCIA POLICIA MPAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTAMUN 2401-01

NOMBRE: REHABILITACION COMANDANCIA POLICIA MPAL
DESCRIPCIÓN: PRELIMINARES, ACABADOS, INSTALACION ELEC
AIRE ACONDICIONADO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 30 Y 50 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: SECC. PRIMERA
UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 11 MAR 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 11 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FFM 2401-01
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 11 MAR 2024
FECHA VENGE: 11 ABR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDBIN AGUILAR GONZALEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: AUGE6807011U9
CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC.: \$99,850.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0630

OBRA/ACCIÓN No. FORTAMUN 2401-01 REHABILITACION COMANDANCIA POLICIA MPAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M	99,850.00
TOTAL ASIGNADO.....		99,850.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	\$Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
001	REHAB. COMANDANCIA	100.000	99,850.00	0.00	0.000	0.000
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M		99,850.00	0.00		
TOTAL		100.000	99,850.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	99,850.00 100.000	99,850.00 100.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0631

OBRA/ACCIÓN No. FORTAMUN 2401-01 REHABILITACION COMANDANCIA POLICIA MPAL

OBRA/ACCIÓN No. FORTAMUN 2401-02 CONEXION ENTRE C2 Y ANTENA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FORTAMUN 2401-02

NOMBRE: CONEXION ENTRE C2 Y ANTENA
DESCRIPCIÓN: PRELIMINARES, INSTALACION Y CONEXION DE ANTENA SDE SEGURIDAD

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTI, 30 Y 50 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UDICACIÓN: SECCION SEGUNDA
FECHA DE INICIO: 01 JUN 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FFM2401-02
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 JUN 2024
FECHA VENCE: 24 JUN 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDBIN AGUILAR GONZALEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: AUG6807011U9
CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJENC: \$83,379.79-
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

--0632

OBRA/ACCIÓN No. FORTAMUN 2401-02 CONEXION ENTRE C2 Y ANTENA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DEL FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M	83,379.79
TOTAL ASIGNADO.....		83,379.79

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CONEXION DE C2 Y ANTENA SEGURIDAD	100.000	83,379.79	0.00	0.000	0.000
5.02	FDO. APORT. P/EL FORTALECIMIENTO D/LOS M		83,379.79	0.00		
TOTAL		100.000	83,379.79	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	83,379.79 100.000	83,379.79 100.000


**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0633

OBRA/ACCIÓN No. FORTAMUN 2401-02 CONEXION ENTRE C2 Y ANTENA

OBRA/ACCIÓN No. IF2401 RECURSO INGRESOS PROPIOS OBRA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: IF2401
NOMBRE: RECURSO INGRESOS PROPIOS OBRA
DESCRIPCIÓN: REC. POR DISTRIBUIR
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD:
UBICACIÓN:
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: INICIAL


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0634

OBRA/ACCIÓN No. IF2401 RECURSO INGRESOS PROPIOS OBRA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DEL FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	132,760.79
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	873,100.00
TOTAL ASIGNADO.....		1,005,860.79

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado: % A.FIN	% A.FIS
001	RECURSO POR DISTRIBUIR	100.000	1,005,860.79	0.00	0.000 0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		132,760.79	0.00	
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		873,100.00	0.00	
TOTAL		100.000	1,005,860.79	0.00	0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0635

OBRA/ACCIÓN No. IF2401 RECURSO INGRESOS PROPIOS OBRA
OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-012 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-012

NOMBRE: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: CALLE DOMINGO ARENAS.
FECHA DE INICIO: 26 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-012
MONTO ORIGINAL: \$332,831.23
FECHA DE FIRMA: 12 MAR 2024
FECHA VENCE: 31 DIC 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: IEI120223NFA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC.: \$332,831.23
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0630

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-012 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTANTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	332,831.23
TOTAL ASIGNADO.....		332,831.23

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
0001	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	100.000	332,831.23	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		332,831.23	0.00		
TOTAL		100.000	332,831.23	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	332,831.23 100.000	332,831.23 100.000


**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0637

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-012 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL
OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-013 ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2301-013

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE
DESCRIPCIÓN: ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACIÓN: CALLE AMISTAD NORTE
FECHA DE INICIO: 29 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 ABR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2301-013
MONTO ORIGINAL: \$441,842.21
FECHA DE FIRMA: 26 MAR 2024
FECHA VENGE: 31 DIC 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC.: \$441,842.21
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0638

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-013 ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS	441,842.21
TOTAL ASIGNADO.....		441,842.21

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	100.000	441,842.21	0.00	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		441,842.21	0.00		
TOTAL		100.000	441,842.21	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	441,842.21 100.000	441,842.21 100.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0639

OBRA/ACCIÓN No. PIE2301-013 ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE
OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-002 RASTREO DE CAMINOS EN PRIV. 1RO. DE MAYO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2401-002
NOMBRE: RASTREO DE CAMINOS EN PRIV. 1RO. DE MAYO
DESCRIPCIÓN: RASTREO DE CAMINOS EN PRIV. 1RO. DE MAYO
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE
LOCALIDAD: SECCION SEFUNDA
UBICACIÓN: PRIVADA. PRIMERO DE MAYO Y CALLE ALLENDE
FECHA DE INICIO: 29 FEB 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 21 MAR 2024
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2401-002
MONTO ORIGINAL: \$76,779.95
FECHA DE FIRMA: 09 FEB 2024
FECHA VENGE: 21 MAR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELÉFONO:
R. F. C.: TACE770803UJ6
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC.: \$76,779.95
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0640

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-002 RASTREO DE CAMINOS EN PRIV. 1RO. DE MAYO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RASTREO DE CAMINOS EN PRIVADA 1RO. DE MA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	76,779.95 0.000	76,779.95 0.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0641

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-002 RASTREO DE CAMINOS EN PRIV. 1RO. DE MAYO

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-005 RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2401-005

NOMBRE: RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES
DESCRIPCIÓN: RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 50 LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS.

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACIÓN: VARIAS CALLES
FECHA DE INICIO: 06 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2401-005
MONTO ORIGINAL: \$254,250.28
FECHA DE FIRMA: 03 JUL 2024
FECHA VENCE: 03 JUL 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$254,250.28.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
BKY-0564-0205949
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: 31 MAY 2024
MONTO FIANZA: \$25,425.03



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0642

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-005 RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	0.000		100.000		100.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	254,250.28	0.000	254,250.28	0.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0643

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-005 RASTREO DE CAMINOS EN VARIAS CALLES
OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-006 IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA COMUNIT

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2401-006

NOMBRE: IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA COMUNIT
DESCRIPCIÓN: IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA COMUNIT

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACIÓN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE
FECHA DE INICIO: 20 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2401-006
MONTO ORIGINAL: \$48,108.49
FECHA DE FIRMA: 17 MAY 2024
FECHA VENGE: 31 DIC 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$48,108.49
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFTANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0644

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-006 IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA COMUNIT

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DEL FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA COMUNIT	100.000	0.00	48,108.49	0.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	48,108.49		
TOTAL		100.000	0.00	48,108.49	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	48,108.49 0.000	0.00 0.000	48,108.49 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

12 JUL 2024: IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0045

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-006 IMPERMEABILIZACIÓN DE BIBLIOTECA COMUNIT

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-007 REPARACION DE PISO LAMINADO PRESIDENCIA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2401-007

NOMBRE: REPARACION DE PISO LAMINADO PRESIDENCIA
DESCRIPCIÓN: MANTO DE PISO LAMINADO
AJUSTE DE PISO. SILICON, REMATES

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ART. 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: SECCION SEGUNDA
UBICACIÓN: PRESIDENCIA MUNICIPAL
FECHA DE INICIO: 10 MAY 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE-2401-007
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 10 MAY 2024
FECHA VENCE: 15 MAY 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EDBIN AGUILAR GONZALEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: AUGE680701109
CONTACTO: OBRAS

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC.: \$8,249.21.
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0646

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-007 REPARACION DE PISO LAMINADO PRESIDENCIA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	INGRESOS FISCALES	8,249.21
TOTAL ASIGNADO.....		8,249.21

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	MANTTO PISO LAMINADO	100.000	8,249.21	0.00	0.000	0.000
1.01	INGRESOS FISCALES		8,249.21	0.00		
TOTAL		100.000	8,249.21	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	8,249.21 100.000	8,249.21 100.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0647

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-007 REPARACION DE PISO LAMINADO PRESIDENCIA

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-008 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2401-008

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: CAMBIO DE VALBULAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACIÓN: AV. NACIONAL, AMISTAD NORTE, CAMINO AL P
FECHA DE INICIO: 06 JUN 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 10 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2401-008
MONTO ORIGINAL: \$29,076.44
FECHA DE FIRMA: 31 MAY 2024
FECHA VENCE: 12 JUL 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$29,076.44
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. APTANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA \$0.00



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0648

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-008 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO.	FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	IMPORTE.
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	100.000	0.00	29,076.44	0.000	0.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	29,076.44		
TOTAL		100.000	0.00	29,076.44	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	29,076.44	0.00	29,076.44


**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0649

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-008 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-009 ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PIE2401-009

NOMBRE: ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE
DESCRIPCIÓN: ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SAN DAMIAN TLACOCALPAN
UBICACIÓN: CALLE AMISTAD NORTE
FECHA DE INICIO: 10 JUN 2024
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PIE2401-009
MONTO ORIGINAL: \$24,616.97
FECHA DE FIRMA: 07 JUN 2024
FECHA VENGE: 15 JUN 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EFREN TAPIA CRUZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.: TACE770803UJ8
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$24,616.97
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFTANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0050

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-009 ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE	100.000	0.00	24,616.97	0.000	100.000
6.01	PARTICIPACIONES E INCENTIVOS ECONOMICOS		0.00	24,616.97		
TOTAL		100.000	0.00	24,616.97	0.000	100.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	100.000	0.000	100.000
FINANCIERO:	24,616.97 0.000	0.00 0.000	24,616.97 0.000

COMENTARIOS DE LOS AVANCES FISICOS

12 JUL 2024: FTO. F. 8FOD EST. UNO FINIQUITO O


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.


 SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0651

OBRA/ACCIÓN No. PIE2401-009 ADOQUINAMIENTO EN CALLE AMISTAD NORTE
OBRA/ACCIÓN No. PRODDER/2023 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRODDER/2023
NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD: SECCION PRIMERA
UBICACIÓN: AMAXAC
FECHA DE INICIO: INICIAL
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 ENE 2024



MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0652

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER/2023 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A. FIN	% A. FIS
1	RED DE AGUA POTABLE	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000


 PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX


 TESORERÍA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX


 SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
RFC: MAG850101SD4
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0653

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER/2023 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER2301-001 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PRODDER2301-001

NOMBRE: CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL
DESCRIPCIÓN: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, ACARREO
SUM Y COLOCACION DE TUBO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: ARTICULO 49 LEY DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: AMAXAC DE GUERRERO
UBICACIÓN: DOMINGO ARENAS.
FECHA DE INICIO: 26 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: PRODDER2301-01
MONTO ORIGINAL: \$269,814.00
FECHA DE FIRMA: 22 DIC 2023
FECHA VENGE: 15 MAR 2024
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: INFRAESTRUCTURA E INGENIERIA ACN SA DE CV
DOMICILIO: BENITO JUAREZ
No. Exterior: 11 No. Interior:
Colonia: SANTA URSULA ZIMALTEPEC C. P.: 90450
Municipio: YAUQUEMECAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:
R. F. C.: IEI120223NFA
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN-EL EJERC.: \$269,814.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO: BKY-0564-0191689
CIA. AFIANZADORA: BARKLEY INTERNATIONAL FIANZAS SA DE CV
FECHA FIANZA: 21 DIC 2023
MONTO FIANZA: \$60,264.78

FIANZA ANTICIPO: BKY-0564-0191688
CIA. AFIANZADORA: BARKLEY INTERNATIONAL FIANZAS SA DE CV
FECHA FIANZA: 21 DIC 2023
MONTO FIANZA: \$180,791.33

FIANZA VICIOS OCULTOS: CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INTCTAT.
MONTO FIANZA \$0.00


PRESIDENCIA
MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.


SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2021-2024
AMAXAC DE GRO. TLAX.

MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA
 RFC: MAG850101SD4
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

0654

OBRA/ACCIÓN No. PRODDER2301-001 CONSTRUCCION DRENAJE PLUVIAL

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MORTE
5.18	PRODDER	269,814.00
TOTAL ASIGNADO.....		269,814.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUM. Y COLOCACION DE TUBERIA	100.000	269,814.00	0.00	0.000	0.000
5.18	PRODDER		269,814.00	0.00		
TOTAL		100.000	269,814.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	100.000	100.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	269,814.00 100.000	269,814.00 100.000


**PRESIDENCIA
 MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**TESORERIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**


**SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 2021-2024
 AMAXAC DE GRO. TLAX.**