



000958

Juntos continuamos contribuyendo hacia el progreso

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
OFICIO: N° PMA/PRS/245/2020.

ASUNTO: SE ENVIA EL TERCER
INFORME TRIMESTRAL DEL ANEXO
1 A, B, C.

Amaxac de Guerrero Tlax; octubre 09 del 2020.

ACUSE

Ing. María Alejandra Marisela Nande Islas
Secretaría de Planeación y Finanzas
del Gobierno del Estado de Tlaxcala
PRESENTE.

Municipal 2017-2021

POR ESTE MEDIO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO
APROVECHO LA OCASIÓN PARA HACERLE LA ENTREGA DEL FORMATO DEL
ANEXO 1- A, B, C, DEL TERCER INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO FISCAL 2020 EN FORMA IMPRESO, DEL FORMATO UNICO DE LA
SECRETARIA DE HACIENDA.

03638

SIN OTRO PARTICULAR RECIBA UN CORDIAL SALUDO.

TLX | SPF
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021
SECRETARÍA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS
09 OCT 2020
RECIBIDO
DESPACHO DE LA SPF

Una copia anexa en impreso
C.c.p. Archivo/FRV/FSS/ghd****@

ATENTAMENTE


PRESIDENTE MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017-2021

SINDICO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017-2021

Nivel Financiero

Elaborado a mano por Tercer Trimestre

Ramo	Clave del Programa	Fondos		Partidas		Avance Financiero					Observaciones			
		Programa Fondo Común Específico	Rendimiento Financiera	Ratificación	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devenido	Ejercido	Pagado
ES 33	105		0.00	0.00	1	113	3,365,336.40	3,365,336.40	3,365,336.40	3,365,336.40	2,029,359.20	2,029,359.20	2,029,359.20	PAGO DE SALARIOS Y PASAJES PERSONAL SEGURIDAD
ES 33	105		0.00	0.00	1	282	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	550,869.05	550,869.05	550,869.05	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS
ES 33	105		0.00	0.00	1	311	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,037,579.00	1,037,579.00	1,037,579.00	PAGO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO
ES 33	105		0.00	0.00	1	272	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	164,224.08	164,224.08	164,224.08	ADQUISICION DE MATERIALES PARA POLICIAS
ES 33	105		0.00	0.00	1	296	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	206,984.33	206,984.33	206,984.33	MANTENIMIENTO REPARACION Y PATRULLAS
ES 33	105		0.00	0.00	1	268	277,858.48	277,858.48	277,858.48	277,858.48	155,599.33	155,599.33	155,599.33	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTOR DE BASURA
ES 33	105		0.00	0.00	1	311	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,113,295.00	1,113,295.00	1,113,295.00	PAGO DE ENERGIA ELECTRICIDAD PARA FONDOS DE AGUA POTABLE
ES 33	105		0.00	0.00	1	151	330,000.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00	142,194.00	142,194.00	142,194.00	PAGO DE DERECHOS DE USO DE AGUA CVA
ES 33	105		0.00	0.00	1	296	67,591.29	67,591.29	67,591.29	67,591.29	0.00	0.00	0.00	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA
ES 33	105		0.00	0.00	1	272	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	32,584.40	32,584.40	32,584.40	EQUIPO DE COMUNICACIONES
ES 33	105		0.00	0.00	1	351	32,408.71	32,408.71	32,408.71	32,408.71	12,783.25	12,783.25	12,783.25	REHABILITACION DE COMANDANCIA
							3,550,736.17	3,550,736.17	3,550,736.17	3,550,736.17	5,400,107.99	5,400,107.99	5,400,107.99	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
 2017 - 2021

Elaboró
 ING. FELIPE SANCHEZ SANCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
 2017 2021

C.P. FELIPE SANCHEZ SANCHEZ
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO. TLAX.

000959

Gestión de Proyectos


TERCER TRIMESTRE

2020

Transmite a reportar:
Nivel de cobertura del proyecto:
Cabe del registro:

Código	Clase del Programa	Programa Fondo Convenio Especifico	Num. del proyecto	Avance (%)		Avance Financiero				Observaciones			
				Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido		Devengado	Ejecido	Pagado
1004			FISM 2001-01	0.00%	0.00%	838,531.80	838,531.80	838,531.80	838,531.80	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-02	0.00%	0.00%	792,585.83	792,585.83	792,585.83	792,585.83	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-03	0.00%	0.00%	46,347.23	46,347.23	46,347.23	46,347.23	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-04	0.00%	0.00%	41,517.10	41,517.10	41,517.10	41,517.10	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-05	0.00%	0.00%	104,582.37	104,582.37	104,582.37	104,582.37	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-06	0.00%	0.00%	219,020.53	219,020.53	219,020.53	219,020.53	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-07	0.00%	0.00%	37,126.07	37,126.07	37,126.07	37,126.07	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-08	0.00%	0.00%	304,332.99	304,332.99	304,332.99	304,332.99	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-09	0.00%	0.00%	98,136.54	98,136.54	98,136.54	98,136.54	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-10	0.00%	0.00%	241,136.65	241,136.65	241,136.65	241,136.65	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-11	0.00%	0.00%	43,005.45	43,005.45	43,005.45	43,005.45	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-12	0.00%	0.00%	591,508.04	591,508.04	591,508.04	591,508.04	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-13	0.00%	0.00%	167,469.02	167,469.02	167,469.02	167,469.02	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-14	0.00%	0.00%	140,452.60	140,452.60	140,452.60	140,452.60	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-15	0.00%	0.00%	473,737.51	473,737.51	473,737.51	473,737.51	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-16	0.00%	0.00%	189,927.37	189,927.37	189,927.37	189,927.37	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-17	0.00%	0.00%	838,531.80	838,531.80	838,531.80	838,531.80	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR
1004			FISM 2001-18	0.00%	0.00%	219,039.36	219,039.36	219,039.36	219,039.36	0.00	0.00	0.00	OBRA SIN INICIAR

000960



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCCIONES
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.



SINDICATO MUNICIPAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.
2017 2021

SECRETARÍA MUNICIPAL
DE ADMINISTRACIÓN CONSTITUCIONAL
DE AMAXAC DE GRO. TLAX.

Indicadores

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
 Trimestre a reportar: TERCER TRIMESTRE

INDICADOR	NIVEL	TIPO DE INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	META (%)		META PROGRAMADA		META ALCANZADA		JUSTIFICACION DE VARIACIONES
				NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	
INDICE DE URBANIZACION	CI	ESTRATEGICO	CAP/TOT*100	0.00%	0	18	0	18	0	
INDICE DE MANTENIMIENTO DE BIENES	GESTION	FORCENTALE	MR/TIRAM*100	0.00%	7	10	7	10	7	

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.

Elaboró
 ING. FELIPE SANCHEZ SANCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



SINDICO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.

ALCALDE
 ALCALDIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.

C.P. JUAN CARLOS RAMIREZ
 TESORERO MUNICIPAL

000961

Indicadores

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Dependencia Ejecutora: MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO
 Trimestre a reportar: TERCER TRIMESTRE

INDICADOR	NIVEL	TIPO DE INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	META PROGRAMADA		META ALCANZADA		JUSTIFICACION DE VARIACIONES
				META [%]	NUMERADOR / DENOMINADOR	META [%]	NUMERADOR / DENOMINADOR	
INDICE DE URBANIZACION	CI	ESTRATEGICO	CAS/700A*100	0.00%	13 / 0	0.00%	13 / 0	
INDICE DE MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	GESTION	PORCENTAJE	MUR/TRIMP*100	0.00%	10 / 7	70.00%	10 / 7	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

ING. FELIPE SANCHEZ SANCHEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ALCALDIA MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.

SINDICO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DE AMAXAC DE GRO., TLAX.
 2017 - 2021

000962